

# 竣 工 报 告 (表 2-8)

监督号:

建设单位	巩义市教育局	施工单位	中盟建设有限公司
工程名称	巩义市中小学运动场灾后恢复项目 (二标段)	承包方式	
建筑面积	/	层数	/
工程范围	篮球场悬浮式地板; 移动式篮球架; 高强度水泥自流平; 足球场人造草皮; 足球场围网	结构类型	/
合同总价	2932000 元	工程地点	巩义市回郭镇、鲁庄镇、芝田镇、夹津口镇、涉村镇、西村镇
合同开工日期	2022 年 6 月 13 日	实际开工日期	2022 年 6 月 13 日
合同竣工日期	2022 年 7 月 12 日	实际竣工日期	2022 年 8 月 16 日
合同工作天数	30 天	实际工作天数	64 天

### 简 要 说 明

1、提前竣工或延误工期的主要原因

疫情原因

2、未完施工主要项目、未完原因措施意见:

/

本工程已经完工, 经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 请建设单位在 7 日内组织工程竣工验收工作。

主送: 巩义市教育局

抄送: 河南省立源工程管理有限公司

施工单位 (公章)

单位负责人:

项目经理:

董阳彬

2022 年 8 月 16 日

总监理工程师意见

同意

魏玉芹

(公章)

2022 年 8 月 16 日

郑州市工程质量监督站监制



## 工程竣工验收意见表

监督号:

共 3 页第 1 页

工程名称	巩义市中小学运动场灾后恢复项目（二标段）		建筑面积	/	
建设单位	巩义市教育局		工程造价	2932000 元	
合同开、竣工日期	2022.6.13 至 2022.7.12	实际开、竣工日期	2022.6.13 至 2022.8.16	竣工验收时间	2022.8.26
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	见附件				
验收方案	见附件				

## 工程竣工验收意见表

监督号:

共 3 页第 2 页

对工程施工质量和各管理环节的全面评论:

检查施工技术,各种程序手续齐全,施工技术资料齐全,从工程开工到竣工,各项隐检真实及时,各项进场材料符合要求,从技术资料的整体性评价本工程的内在质量,符合有关法律、法规、强制性标准要求,从实地检验对本工程综合评价:本工程展现了设计意图,无变形走样,内在质量符合要求,外观质量、观感均符合要求;综上所述,施工依据有关法律、法规和强制性标准,各项施工均符合施工验收规范和有关标准的规定要求。

# 工程竣工验收意见表

监督号:

共 3 页第 3 页

验收意见

勘察 单位 意见	意见:  参加人:  项目负责人:  单位负责人:	(公章) 年 月 日
设计 单位 意见	意见:  参加人:  项目负责人:  单位负责人:	(公章) 年 月 日
施工 单位 意见	意见:  参加人:  项目负责人:  单位负责人:	(公章) 2022年 8月 26日
监理 单位 意见	意见:  参加人:  项目负责人:  单位负责人:	(公章) 2022年 8月 26日
建设 单位 意见	意见:  参加人:  项目负责人:  单位负责人:	(公章) 2022年 8月 26日

综合验收等级: