

竣工报告

监督号

建设单位	巩义市教育局	施工单位	河南昌桦建设工程有限公司
工程名称	巩义市鲁庄镇赵城小学教学楼加固改造工程	承包方式	包工；包料
建筑面积	1700 平方米	层数	3 层
工程范围	加固改造	结构类型	砖混结构
合同总价	1378000 元	工程地点	巩义市鲁庄镇赵城小学
合同开工日期	2023 年 8 月 1 日	实际开工日期	2023 年 8 月 1 日
合同竣工日期	2023 年 8 月 30 日	实际竣工日期	2023 年 9 月 5 日
合同工作天数	30 天	实际工作天数	36 天

简 要 说 明

1、提前竣工或延误工期的主要原因

因学校清理教室内教学仪器延误 6 天，造成工期延误 6 天。

2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：

无

本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在 10 日内组织工程竣工验收工作。

主送：

抄送：

施工单位（公章）

单位负责人：

项目经理：

刘桦中

2023 年 9 月 14 日

总监理意见：

同意

魏主任

（盖章）

2023 年 9 月 14 日

验收人员组成表

单位名称	姓名	性别	职务	职称资格	专业	职责 (质保体系分工)	验收 分工	签字
设计单位 (盖章)	王旭	男	项目负责人	高级工程师	结构			王旭
	郭晓丽	女	专业负责人	高级工程师	结构			郭晓丽
施工单位 (盖章)	刘柳	男	项目经理					刘柳
监理单位 (盖章)	魏玉成	男	总监	高工	房建市政			魏玉成
	曹国超	女	专监	工程师	房建			曹国超
建设单位 (盖章)	张峰	男	项目负责人					张峰
	石为勇	男	校长					石为勇

工程竣工验收意见表

监督号:

.....

工程名称	巩义市鲁庄镇赵城小学教学楼加固改造工程	建筑面积 (m²)	1700 平方米
建设单位	巩义市教育局	工程造价 (万元)	1378000 元
施工单位	河南昌桦建设工程有限公司	工程地点	巩义市鲁庄镇赵城小学
工程遗留情况	 无		
验收组人员	详见“验收组人员组成情况表”		
验收方案	详见“验收方案”		

汇报单位负责人: 刘桦

项目负责人: 刘桦

工程竣工验收意见表

监督号:

.....

对工程设计、施工设备安装质量和各管理环节的全面评价:

- 一、河南昌桦建设工程有限公司施工规范要求施工质量保证体系健全，该工程已按合同要求达到竣工条件。
- 二、符合有关标准规范规定，符合建设单位的使用功能要求和外观造型要求。

工程竣工验收意见表

监督号:

设计 单位 意见	意见: 符合设计要求 参加人: 王旭东 郭晓丽 项目负责人: (公章) 单位负责人: 2023年9月14日
施工 单位 意见	意见: 参加人: 刘树华 项目负责人: (公章) 单位负责人: 2023年9月14日
监理 单位 意见	意见: 符合要求 参加人: 魏玉成 项目负责人: (公章) 单位负责人: 2023年9月14日
建设 单位 意见	意见: 合格 参加人: 张峰 项目负责人: (公章) 单位负责人: 2023年9月14日
综合验收等级	