

2023年浚县小河镇东王渡村冷库项目

验收报告

报告编号: BG-YS231124002

河南崇安检测技术有限公司

2023年11月24日





委托单位：浚县乡村振兴局

建设单位：浚县小河镇人民政府

施工单位：河南尊瀛建筑工程有限公司

监理单位：河南省城投项目管理有限公司

验收人员

验收人员： 
报告审核： 
报告批准： 

说明：1、报告未加盖公章或检测专用章无效。

2、未经本单位书面同意，部分复制报告无效。

3、若对检测结果有异议，应于收到报告十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。

4、检测报告未加盖骑缝章无效。

单位地址：郑州经济技术开发区九龙办事处龙飞南街105号5号生产车间

联系电话：18603922578

河南崇安检测技术有限公司受浚县乡村振兴局的委托，就2023年浚县小河镇东王渡村冷库项目进行验收。该项目主要验收情况如下：

1. 项目概况

项目名称：2023年浚县小河镇东王渡村冷库项目。

建设地点：浚县小河镇东王渡村。

主要建设内容：冷冻库1座。

该项目委托单位为浚县乡村振兴局，建设单位为浚县小河镇人民政府，施工单位为河南尊赢建筑工程有限公司，监理单位河南省城投项目管理有限公司。

开工日期：2023年9月14日

竣工日期：2023年10月13日

2. 验收依据

2.1 行为依据

●浚县乡村振兴局的《第三方验收服务合同》

2.2 标准、规范依据

●《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

- 《工程测量标准》（GB 50026-2020）；
- 《冷库施工及验收标准》（GB 51440-2021）；
- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；
- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；
- 施工图纸、招投标文件及合同；
- 其它相关规程、规范。

2.3 其它依据

- 2023年浚县小河镇东王渡村冷库项目设计文件。
- 现场检查、勘测资料。

3. 检测仪器设备

表3-1 检测仪器及设备

序号	仪器/设备名称	规格型号	单位	数量
1	游标卡尺	0-15cm	把	1
2	钢卷尺	10m	把	1
3	机械推尺	9999m	个	1
4	激光测距仪	MILESEYY	台	1

4. 检验项目及检测方法

4.1 库体保温工程

依据《冷库施工及验收标准》（GB51440-2021）规定的方法进行检验。

通过检查竣工资料和现场勘查，冷库板厚度150mm，符合设计要求。保温板采用双面彩面彩钢0.4m加芯聚氨酯板，地面保温采用50mm厚XPS挤塑板铺2层，阻燃等级B1，隔汽防潮层PE厚度0.8mm，库板安装辅材采用冷库专用密封胶、冷库专用发泡剂，铆钉、包角等，因该部分为隐蔽工程，通过现场查看和提供的施工资料，整体观感较好，符合设计要求。冷库专用门尺寸为2000*2500*150mm手动平移门1樘，冷库专用离心风幕机1台，质量符合国家现行有关标准的要求，验收结论合格。

4.2 钢结构工程

依据《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）规定的方法进行检验。

通过检查竣工资料和现场勘查，钢材、钢铸件的品种、规格、性能等提供有合格证和相关资料，符合现行国家产品标准和设计要求，验收结论合格。

4.3 安装工程

依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）规定的方法进行检验。

通过检查竣工资料和现场勘查，制冷机组2台，冷风机4台，电磁阀2个，膨胀阀4个，过滤器清单所示4个，现场查看2个，截止阀清单所示4个，现场查看2个，钢球阀6个及其他配套制冷机组安装，防爆库灯8套，制冷控制柜1套，电缆、电线、控制线、配管及辅材验收记录齐全，均能满足所需。布局合理，观感较好，符合设计要求，验收结论合格。

4.4 其他工程

通过检查施工资料和现场勘查，回填方、垫层及其他构件部分质量控制资料齐全完整，符合图纸及相关规范要求，验收记录齐全，结论合格。

5. 项目工程量偏差

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	实际工程量	备注
		库体保温部分					
1	01B011	过滤器	1. DCL167 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	个	4	2	
2	01B012	截止阀	1. DN25 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	个	4	2	

工程完工检测报告

2023年11月07日，河南崇安检测技术有限公司对2023年浚县小河镇东王渡村冷库项目进行了工程实体质量检测和外观检查，并对其检测数据进行了整理、汇总、评定等工作。

● 评定结果

2023年浚县小河镇东王渡村冷库项目施工质量符合相关验收规范的规定；质量控制资料完整；主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量基本符合验收要求。

经上述指标评定，该工程实际施工内容与设计有偏差，工程质量符合设计文件要求及相关验收规范的规定，工程质量合格。

验收人员签字：

司 长 青
朱 彦 良



河南崇安检测技术有限公司

2023年11月24日

2023年浚县小河镇聂渡村冷库项目

验收报告

报告编号: BG-YS231124001

河南崇安检测技术有限公司

2023年11月24日

委托单位：浚县乡村振兴局

建设单位：浚县小河镇人民政府

施工单位：河南尊瀛建筑工程有限公司

监理单位：河南省城投项目管理有限公司

验收人员

验收人员：司长青

报告审核：朱方

报告批准：高洋

说明：1、报告未加盖公章或检测专用章无效。

2、未经本单位书面同意，部分复制报告无效。

3、若对检测结果有异议，应于收到报告十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。

4、检测报告未加盖骑缝章无效。

单位地址：郑州经济技术开发区九龙办事处龙飞南街105号5号生产车间

联系电话：18603922578

河南崇安检测技术有限公司受浚县乡村振兴局的委托，就2023年浚县小河镇聂渡村冷库项目进行验收。该项目主要验收情况如下：

1. 项目概况

项目名称：2023年浚县小河镇聂渡村冷库项目。

建设地点：浚县小河镇聂渡村。

主要建设内容：保鲜库1座。

该项目委托单位为浚县乡村振兴局，建设单位为浚县小河镇人民政府，施工单位为河南尊瀛建筑工程有限公司，监理单位为河南省城投项目管理有限公司。

开工日期：2023年9月14日

竣工日期：2023年10月13日

2. 验收依据

2.1 行为依据

●浚县乡村振兴局的《第三方验收服务合同》

2.2 标准、规范依据

●《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

- 《工程测量标准》（GB 50026-2020）；
- 《冷库施工及验收标准》（GB 51440-2021）；
- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；
- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；
- 施工图纸、招投标文件及合同；
- 其它相关规程、规范。

2.3 其它依据

- 2023年浚县小河镇聂渡村冷库项目设计文件。
- 现场检查、勘测资料。

3. 检测仪器设备

表3-1 检测仪器及设备

序号	仪器/设备名称	规格型号	单位	数量
1	游标卡尺	0-15cm	把	1
2	钢卷尺	10m	把	1
3	机械推尺	9999m	个	1
4	激光测距仪	MILESEYY	台	1

4. 检验项目及检测方法

4.1 库体保温工程

依据《冷库施工及验收标准》（GB 51440-2021）规定的方法进行检验。

通过检查竣工资料和现场勘查，冷库板厚度100mm，符合设计要求。保温板采用双面彩面彩钢0.4m加芯聚氨酯板，地面保温采用50mm厚XPS挤塑板铺2层，阻燃等级B1，隔汽防潮层PE厚度0.8mm，库板安装辅材采用冷库专用密封胶、冷库专用发泡剂，铆钉、包角等，因该工程已经竣工，无法对隐蔽工程进行验收，通过现场查看和提供施工资料，整体观感较好，符合设计要求。冷库专用门尺寸为2000*2500*100mm手动平移门1樘，冷库专用离心风幕机1台，质量符合国家现行有关标准的要求，验收结论合格。

4.2 钢结构工程

依据《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）规定的方法进行检验。

通过检查竣工资料和现场勘查，钢材、钢铸件的品种、规格、性能等提供有合格证和相关资料，符合现行国家产品标准和设计要求，验收结论合格。

4.3 安装工程

依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）规定的方法进行检验。

通过检查竣工资料和现场勘查，制冷机组2台，冷风机4台，电磁阀2个，膨胀阀4个，过滤器清单所示4个，现场查看2个，截止阀清单所示4个，现场查看2个，钢球阀6个及其他配套制冷机组安装，防爆库灯8套，制冷控制柜1套，电缆、电线、控制线、配管及辅材验收记录齐全，均能满足所需。安装合理，观感较好，符合设计要求，验收结论合格。

4.4 其他工程

通过检查施工资料和现场勘查，回填方、垫层及其他构件部分质量控制资料齐全完整，符合图纸及相关规范要求，验收记录齐全，结论合格。

5. 项目工程量偏差

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	实际工程量	备注
		库体保温部分					
1	01B011	过滤器	1. DCL167 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	个	4	2	
2	01B012	截止阀	1. DN25 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	个	4	2	

工程完工检测报告

2023年11月07日，河南崇安检测技术有限公司对2023年浚县小河镇聂渡村冷库项目进行了工程实体质量检测和外观检查，并对其检测数据进行了整理、汇总、评定等工作。

● 评定结果

2023年浚县小河镇聂渡村冷库项目施工质量符合相关验收规范的规定；质量控制资料完整；主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量基本符合验收要求。

经上述指标评定，该工程实际施工内容与设计有偏差，工程质量符合设计文件要求及相关验收规范的规定，工程质量合格。

验收人员签字：

司晓东

河南崇安检测技术有限公司

2023年11月24日