

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 7 月 7 日

合同段交工验收证书第 1 号

工程名称：S238 温县段路面改造工程		合同段名称及编号：SG—1		
项目法人：焦作市公路事业发展中心				
代建单位：温县公路事业发展中心		设计单位：焦作市公路管理局规划勘察设计院		
施工单位：河南通程公路工程有限公司		监理单位：中公共交通监理咨询河南有限公司		
本合同段主要工程量： 铣刨原有老路面 129981m²，冷再生 121991m²，水泥稳定碎石基层 131864.3m²，透层和黏层 132803.3m²，热沥青同步碎石封层 126318m²，沥青混凝土路面 122080m²，桥面铺装 4513.6m²，波形梁护栏 2328m，标线 2687m²。				
本合同段价款	原合同	3612.1199 万元	实际	见决算
本合同段工期	原合同	3 个月	实际	3 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 一、工程质量评价： S238 温县段路面改造工程项目路面平整密实，线形平顺，外观质量良好；交通安全设施金属构件镀层均匀、颜色一致，波形梁护栏搭接平顺，搭接方向正确；标线线形流畅，与道路线形相协调，抽查项目指标满足规范要求，工程质量评定为合格。内业资料整理归档基本齐全、规范。 二、合同执行情况评价 该合同段施工管理规范，管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，很好的履行合同文件规定的职责，主要工作内容基本完成，合同执行情况良好。 三、遗留问题 内业：资料日期填写不规范，前后矛盾，部分数据有涂改；工程验收申请单信息填写不完整；资料有漏签名现象。 外业：沥青混凝土面层与路缘石接缝局部不密实；部分路段标线线形不流畅；波形梁护栏线形局部不顺适。 四、缺陷处理意见： 内业问题由施工单位整改到位；外业问题由代建单位、总监办督促施工单位整改到位。 五、有关决定： 1、本合同段实际交工日期为 2022 年 7 月 7 日。 2、温县公路事业发展中心从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。 3、有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作，为竣工验收做好准备。				

(施工单位的意见)

同意验收结论。

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年7月7日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意验收结论。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年7月7日

(设计单位的意见)

同意验收结论

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年7月7日

(代建单位的意见)

同意交工。

代建单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年7月7日

(项目法人的意见)

同意交工。

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年7月7日

(注:表中内容较多时,可用附件。)