

2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年孟州市城伯镇北董村中药材深加工项目-建筑工程		建设地点	城伯镇北董村
项目概况	建设单位	孟州市城伯镇人民政府	项目负责人	苏磊
	施工单位	河南朗普建筑工程有限公司	项目负责人	田景磊
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	项目负责人	张强
	主要建设内容	新建厂房 1 座建筑面积：719.40 m²，单层轻型门式钢架；车间建筑高度：9.194m（室外地面至檐口与屋脊的平均高度）。配套用房 1 座建筑面积:348.1 m²，基地面积 174.05 m²，砖混结构，地上二层，建筑高度 9.8 米。原有房屋改造冷库 1 座，建筑面积 165.451 m²，单层建筑高度 4.72 米。		
	合同金额（元）	2367580.00 元	合同工期	2025 年 4 月 28 日至 2025 年 8 月 5 日
项目开完工时间	2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 13 日		验收日期	2025 年 10 月 13 日
参验单位意见	施工单位意见	项目负责人：田景磊		
	监理单位意见	项目负责人：张强		
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人：张东风		
	项目所在乡镇意见	项目负责人：苏磊		
孟州市农业农村局 （项目第三方验收单位）意见		现场复核，实际施工量与招标工程量存在差异，结算时须核减标“*”项工程量。		
备注		变更情况：有 ☒ 无 ☐ 签证情况：有 ☒ 无 ☐ 其他：		

2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市城伯镇北董村中药材深加工项目-建筑工程		建设地点	城伯镇北董村
计划开工日期		2025 年 4 月 28 日		计划竣工日期	2025 年 8 月 5 日
实际开工日期		2025 年 4 月 28 日		实际竣工日期	2025 年 10 月 13 日
主要建设内容		新建厂房 1 座建筑面积：719.40 m²，单层轻型门式钢架；车间建筑高度：9.194m（室外地面至檐口与屋脊的平均高度）。配套用房 1 座建筑面积：348.1 m²，基地面积 174.05 m²，砖混结构，地上二层，建筑高度 9.8 米。原有房屋改造冷库 1 座，建筑面积 165.451 m²，单层建筑高度 4.72 米。			
项目实施完成情况及竣工验收意见					
相关单位确认意见	建设单位	孟州市城伯镇人民政府			
	施工单位	河南朗普建筑工程有限公司			
	项目所在村（或受益或使用单位）	孟州市城伯镇北董村村民委员会			
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司			
	孟州市农业农村局（项目第三方验收单位）	荣泰工程管理咨询有限公司			
备注					

孟州市建设工程竣工验收意见书

工程名称	2025年孟州市城伯镇北董村 中药材深加工项目-建筑工程		结构类型	/	建设内容	工程量清单及施工 图范围内相应工程
施工单位	河南四普建筑工程有 限公司		技术负责人	齐海龙	开工日期	2025年4月28日
项目负责人	田景磊		项目技术 负责人	齐海龙	完工日期	2025年10月13日
序号	项目		验收记录		验收结论	
1	分部工程验收		共5分部，经查5分部 符合标准及设计要求5分部			
2	质量控制资料核查		共6项，经审查符合要求6项 经核定符合规范要求6项			
3	安全和使用功能核查及抽 查结果		共核查3项，符合要求3项 共抽查3项，符合要求3项 经返工处理符合要求0项			
4	观感质量验收		共抽查4项，符合要求4项 不符合要求0项			
5	综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位	
	 项目负责人: 田景磊 年 月 日	 总监理工程师: 甄超 年 月 日	 项目负责人: 齐海龙 年 月 日	 项目负责人: 刘永 年 月 日	 项目经理: 田景磊 年 月 日	