

# 工程监理意见书

2025年9月5日

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                | 2025年温县赵堡镇陈家沟村乡村旅游项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                       |
| 施工单位                | 河南思秉建筑工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工地点               | 温县赵堡镇陈家沟村                                                                             |
| 中标金额                | 932000.54元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目经理               | 陈坚                                                                                    |
| 中标工程量               | 新建房屋、修缮房屋、修缮围墙、硬化地面等，具体内容详见工程量清单及施工图纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                       |
| 工程量变更追加情况<br>(后附批件) | <p>1#楼</p> <p>1. 断桥铝合金门8.22平方米. 变更为实木门3.36平方米。</p> <p>2. 断桥铝合金窗15.7平方米. 变更为双面实木窗17.58平方米。</p> <p>3. 感应式卫生器具4组. 变更为手动式卫生器具4组。</p> <p>4. 800*800地砖49.18平方米. 变更为600*600地砖49.18平方米。</p> <p>5. 内墙面乳胶漆82.47平方米. 变更为麦秸泥墙面34.9平方米。</p> <p>2#楼</p> <p>1. 断桥铝合金门14.58平方米. 变更为实木门11.06平方米。</p> <p>2. 断桥铝合金窗12.06平方米. 变更为双面实木窗17.57平方米。</p> <p>3. 瓷质块料踢脚线58.8米. 变更为实木踢脚线41.7米。</p> <p>4. 800*800地砖55.19平方米. 变更为600*600地砖55.19平方米。</p> <p>5. 内墙面乳胶漆171.51平方米. 变更为麦秸泥墙面157.88平方米。</p> <p>3#楼</p> <p>1. 断桥铝合金门5.4平方米. 变更为实木门6.36平方米。</p> <p>2. 断桥铝合金窗10.98平方米. 变更为双面实木窗12.09平方米。</p> <p>3. 瓷质块料踢脚线32.88米. 变更为实木踢脚线16.52米。</p> <p>4. 800*800地砖34.02平方米. 变更为600*600地砖34.02平方米。</p> <p>5. 内墙面乳胶漆96.17平方米. 变更为麦秸泥墙面82.26平方米。</p> <p>房屋改造</p> <p>1. 断桥铝合金门10.61平方米. 变更为实木门8.51平方米。</p> <p>2. 断桥铝合金窗变17.28平方米. 更为双面实木窗19.93平方米。</p> <p>3. 800*800地砖71.08平方米. 变更为600*600地砖71.08平方米。</p> <p>4. 内墙面乳胶漆168.98平方米. 变更为麦秸泥墙面123.89平方米。</p> <p>新增室外工程</p> <p>1. 门头一及围墙增加围墙瓦檐3.3米。</p> <p>2. 人行道块料铺设增加33平方米。</p> |                    |                                                                                       |
| 本次申报前完成工程量          | 完成工程量的100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                       |
| 监理单位                | 河南省鑫森工程管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                       |
| 监理单位认定形象进度          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 监理工程师签字            |  |
| 监理单位对工程质量评价 (公章)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目单位对工程完成情况意见 (公章) |  |

备注：本工程监理意见书需五份, 手写无效