


工程进度现场工程量确认单

工程名称	2025 年温县黄庄镇前崔庄村仓储项目		
时间	2025 年 12 月 19 日	编号	001
已完成项目进度工程量清单:			
平整场地	1160.56 m ²		
挖沟槽土方	215.18m ³		
回填方	142.00m ³		
实心砖墙	69.05m ³		
垫层	17.95m ³		
独立基础	34.43m ³		
构造柱	6.53m ³		
矩形柱	6.03m ³		
压顶	4.69m ³		
基础梁	20.23m ³		
膨胀混凝土 C40	0.40m ³		
包柱脚	2.29m ³		
坡道	28.80 m ²		
散水	162.95 m ²		
现浇构件钢筋	7.422t		
M24 地脚螺栓	104 根		
M20 高强螺栓	288 根		



水泥砂浆楼地面	1108.05 m²
墙面一般抹灰	306.34 m²
水泥砂浆踢脚线	17.7353 m²
实腹钢柱	11.032t
钢梁	15.203t
钢支撑、钢拉条	5.032t
钢檩条	18.835t
全钢板大门	8.28 m²
金属卷帘（闸）门	40.50 m²
金属（塑钢、断桥）窗	79.20 m²
型材屋面	1155.00 m²
钢板墙板	796.94 m²
金属面油漆	341.50 m²
金属面油漆	687.00 m²
金属面油漆	1801.10 m²
独立基础模板	65.64 m²
基础梁模板	202.00 m²
垫层模板	55.63 m²
构造柱模板	57.08 m²
短柱模板	37.77 m²

以上完成合同总工程量的 90%



施工单位:



2015 年 10 月 29 日

监理单位:



2015 年 10 月 29 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App