

工程监理意见书

2025 年 10 月 10 日

单位：元

项目名称	温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程		
施工单位	宇大建设有限公司		
合同金额	7137688.99	采购项目编号	温财招标采购 2024- 33 号
中标工程量	桥梁全长 208.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 10×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：22 根；立柱数量：18 根；盖梁数量：11 个。北侧引线路基宽度 6 米，长 12 米，南侧引线路基宽度 4.5 米，长 40 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 100%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 100%		
监理工程师签字和盖章	王文娟	单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：

温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程

支付证书 第 4 号

温县公路事业发展中心：

根据合同条款和有关规定，温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工
程项目 宇太建设有限公司（施工单位）提交的 04 号付款申请，经
监理工程师和业主代表批准，请予支付总金额为 捌拾贰万壹仟伍佰伍
拾叁元贰角壹分 元，（¥ 821553.21 元人民币）作为本期的全部付款。

总监理工程师：

日

期：2021.10.13

业

日

主

期

附件：付款申请

注：本证书一式五份，签发后业主三份，监理单位、施工单位各一份。

付款申请

(编号:)

A—I—I3

项目名称: 温县Y010盐东村北新蟒河桥改建工程

施工单位: 宇大建设有限公司

致(总监理工程师): _____


兹申请支付下列工程款项 821553.21元, 捌拾贰万叁仟伍佰伍拾叁元贰角壹分人民币。

承包商: 

日期: 2025.10.09

项目号	工程名称	计量申报表 编号	申请付款额 (元)	总监理工程师 审核数(元)	业主代表审核 数(元)	累计(元)
100	总 则		319062.00	319062.00	319062.00	
200	路基工程		37993.47	37993.47	37993.47	
300	路面工程		12468.54	12468.54	12468.54	
400	桥涵工程		646583.62	646583.62	646583.62	
500	隧道工程					
600	安全设施		10833.88	10833.88	10833.88	
700	绿化及环境保护					
暂定金额	工程变更					
	索 赔					
动 员 预 付 款						
材 料 预 付 款						
合 计			1026941.51	1026941.51	1026941.51	
扣除	进度款20%		205388.30	205388.30	205388.30	
付款额			821553.21	821553.21	821553.21	

总监理工程师:  日期: 2025.10.10

业主代表:  日期: 2025.10.13

由承包商呈报五份, 经核定后业主三份, 监理一份, 承包商一份。