

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程
二	工程地点及 主要控制点	桥梁全长 310.92m，桥宽净 7.0m+2x0.5m 护栏，上部结构采用 15x20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，河道交角 90°。桥梁设计荷载：公路-I 级，设计洪水频率：1/100。
三	建设依据	温交【2024】16 号
四	技术标准与 主要指标	本项目公路-II 级，设计速度为 60km/h，桥梁设计荷载：公路-I 级，设计洪水频率：1/100。 。
五	建设规模 及性质	该项目桥梁全长 310.92 米
六	开工日期	2025 年 1 月 19 日
	交工日期	2025 年 07 月 15 日
七	批准概算	1445.82 万元

八	工程建设主要内容	桥梁全长 310.92m，桥宽净 7.0m+2x0.5m 护栏，上部结构采用 15x20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础。本项目桩基数量：32 根；立柱数量：28 根；系梁数量：2 个；盖梁数量：16 个。安全设施：150*80 指路标志 2 个，△70 警告标志 3 个，警示桩 10 个，热熔型涂料路面标线 127m ² ，植草防护 2528m ² 。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量评定为合格工程
十一	存在问题处理措施	（1）内业：施工资料部分有漏签、涂改现象，应及时处理。 （2）外业：盖梁、立柱混凝土表面局部不平滑应及时处理；混凝土空心板勾缝不完整，应及时用砂浆重新填补勾缝；部分泄水孔堵塞；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清楚。 处理措施：建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。
十二	附件	1、合同段交（竣）工验收证书 2、交（竣）工验收小组名单

公路工程交（竣）工验收证书

交（竣）工验收时间：2025 年 10 月 22 日

交工验收证书 第 2025011 号

工程名称	温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程
项目法人	温县公路事业发展中心
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司
施工单位	立晟建设工程有限公司
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司

主要工程数量：

桥梁全长 310.92m，桥宽净 7.0m+2x0.5m 护栏，上部结构采用 15x20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础。本项目桩基数量：32 根；立柱数量：28 根；系梁数量：2 个；盖梁数量：16 个。安全设施：150*80 指路标志 2 个，△70 警告标志 3 个，警示桩 10 个，热熔型涂料路面标线 127m²，植草防护 2528m²。

本合同段价款	原合同	10301359.72 元	实际	见审计
本合同工期	原工期	180 日历天	实际	180 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页）

一、工程质量评价

经检测，温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程质量评分为 87.5 分，根据《公路工程交（竣）工验收办法与实施细则》有关规定，温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程质量等级评为合格。

二、合同执行情况

主要工作内容全部完成，合同执行情况良好。

三、遗留问题

(1)、内业：施工资料部分有漏签、涂改现象，应及时整改。

(2)、外业：盖梁、立柱混凝土表面局部不平滑，部分泄水孔堵塞；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。

四、缺陷处理意见

建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。

五、有关决定

(1) 本合同段实际交（竣）工日期为 2025 年 10 月 22 日。

(2) 温县祥云镇人民政府从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。

(3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权代理人 (签字) 赵二利



(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权代理人 (签字) 李三平



(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权代理人 (签字) 吴四林



(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权代理人 (签字) 李伟



(注：表中内容较多时，可用附件)