

温县第六小学教学楼建设项目

建设单位：温县教育局
工程名称：温县第六小学教学楼建设项目
本次申报计量总价：

(小写)：287403.86元
(大写)：贰拾捌万柒仟肆佰零叁元捌角陆分

施工单位：_____ (签字并盖章)

建设单位：_____ (签字并盖章)

监理单位：_____ (签字并盖章)

序号	付款次数	计量金额	付款金额	月份	备注
1	第一次		2321423.00	2024年12月	
2	第二次	3501516.09	944000.00	2025年6月	
3	第三次	1045468.22	836300.00	2025年7月	
4	第四次	1540100.01	1232000.00	2025年8月	
5	第五次	384167.14	307000.00	2025年10月	
6	第六次	287403.86	229900.00	2025年11月	

工程监理意见书

2025 年 1 月 25 日

单位：元

项目名称	温县第六小学教学楼建设项目		
施工单位	宙宏建设集团有限公司		
合同金额	7738077.07 元	采购项目编号	温财招标采购 2024-41
中标工程量	建四层钢筋混凝土框架结构教学楼 2 座，建筑面积均为 1856.24 平方米，三层钢筋混凝土框架结构连廊 1 座，建筑面积为 561.45 平方米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	详见已完成工程量申报书。		
监理单位认定完成工程进度	全详见已完成工程量申报书。		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人签字	郑斌
监理单位对工程质量评价	单位意见： 	项目单位对工程完成情况意见	单位意见： 