

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 X065 紫南线陈沟村至南平皋段改建工程
二	工程地点及主要控制点	温县 X065 紫南线陈沟村至南平皋段改建工程位于温县境内起点位于陈沟村南侧、X065 与 X062 交叉口(起点桩号:K16+746),道路由此向东延伸,终止于南平皋村南侧、S309 与 X065 交叉口(终点桩号:K19+404),全线总长度 2.658 公里。
三	建设依据	温交[2025]23 号
四	技术标准与主要指标	(1)原有沥青道路一般路段处理对原有沥青面层进行拉毛处理,然后撒布稀浆封层,铺筑 4cm 厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)面层 (2)原有老路病害处理 1.轻度病害路段:沿裂缝病理方向用 V 型开槽机进行开槽扩缝,开槽宽度 2cm,深 3cm,然后用风机清除缝中杂物及尘土,通过灌缝机灌注密封胶,最后沿裂缝走向粘贴 50cm 聚合物改性沥青抗裂贴。 2.一般病害路段:铣刨原有老路病害处 5cm 沥青混凝土面层,撒布乳化沥青透层+5cm 厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)面层,+4cm 厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)面层。 3.严重病害路段:铣刨原 5cm +17cm 厚水泥稳定碎石基层,+乳化沥青透层+5cm 厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)面层+稀浆封层+4cm 厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)面层
五	建设规模及性质	采用二级公路建设标准,设计速度 60km/h,路面结构为沥青混凝土路面,路基宽 12 米,路面宽 9 米,全线总长度 2.658 公里。
六	开工日期	2025 年 8 月 19 日
	交工日期	2025 年 10 月 18 日
七	批准概算	396.14 万元

八	工程建设主要内容	全线总长度 2.658 公里，沥青混凝土路面 26805.6 平方米，标志 31 块，路面标线 1696.65 平方米，平面交叉 16 处。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量评定为合格工程
十一	存在问题 处理措施	（1）内业：施工资料部分有漏签、涂改现象，应及时处理。 （2）外业：路面面层搭接处不平顺，与路缘石衔接不密贴应及时处理；标线磨损、标志构件出现划痕的应及时处理。 处理措施：建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。
十二	附 件	1、合同段交（竣）工验收证书 2、交（竣）工验收小组名单

公路工程交（竣）工验收证书

交（竣）工验收时间：2025 年 11 月 25 日

交工验收证书 第 2025014 号

工程名称	温县 X065 紫南线陈沟村至南平皋段改建工程
项目法人	温县公路事业发展中心
设计单位	焦作市公路管理局规划勘察设计院
施工单位	河南硕禄建设工程有限公司
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司

主要工程数量：

全线总长度 2.658 公里，沥青混凝土路面 26805.6 平方米，标志 31 块，路面标线 1696.65 平方米，平面交叉 16 处。

本合同段价款	原合同	2966002.33 元	实际	见审计
本合同工期	原工期	60 日历天	实际	60 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页）

一、工程质量评价
经检测，温县 X065 紫南线陈沟村至南平皋段改建工程质量评分为 88 分，根据《公路工程交（竣）工验收办法与实施细则》有关规定，温县 X065 紫南线陈沟村至南平皋段改建工程质量等级评为合格。

二、合同执行情况
主要工作内容全部完成，合同执行情况良好。

三、遗留问题
(1)、内业：施工资料部分有漏签、涂改现象，应及时整改。
(2)、外业：路面面层搭接处不平顺，与路缘石衔接不密贴应及时处理；标线磨损、标志构件出现划痕的应及时处理。

四、缺陷处理意见
建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。

五、有关决定
(1) 本合同段实际交（竣）工日期为 2025 年 11 月 25 日。
(2) 温县公路事业发展中心从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。
(3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作。

(施工单位的意见) 同意		
施工单位法人代表或授权代理人 (签字) 魏天宝		(单位盖章) 2025 年 11 月 25 日
(合同段监理单位对有关问题的意见)		
合同段监理单位法人代表或授权代理人 (签字) 赵媛媛		(单位盖章) 2025 年 11 月 25 日
(设计单位的意见) 同意		
设计单位法人代表或授权代理人 (签字) 王淑娟		(单位盖章) 2025 年 11 月 25 日
(项目法人的意见) 同意		
项目法人代表或授权代理人 (签字) 马玮		(单位盖章) 2025 年 11 月 25 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件)

温县 X065 紫南线陈沟村至南平皋段改建工程 交（竣）工验收小组名单

	单位名称	电话	签名
施工单位	河南硬绿建设工程有限公司	17624502222	魏天恩
监理单位	中交通监理咨询有限公司	13782886321	赵媛媛
设计单位	焦作市公路管理局 规划勘察设计院	15838963636	王振凤
项目单位	温县公路事业发展中心	1383912273	张军
监督单位	交通局	13782616385	李亚民
纪检	温县公路事业发展中心	15978705333	许玲亮
财务	温县公路事业发展中心	13949670201	孙明