


2025年温县黄河街道滩陆庄村污水管网项目  
竣工验收报告

|                                         |                                      |     |              |             |      |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|-------------|------|-------|
| 工程项目                                    | 2025年温县黄河街道滩陆庄村污水管网项目                |     |              |             |      |       |
| 实物工作量                                   | 铺设污水管网 3137 米，（结算工程量以第三方审计单位审计结果为准）。 |     | 工程造价         | 634383.29元  |      |       |
| 建设单位名称                                  | 温县黄河街道办事处                            |     |              |             |      |       |
| 施工单位名称                                  | 河南地天建设有限公司温县分公司                      |     |              |             |      |       |
| 设计单位名称                                  | 贵州中熙锦嘉项目管理有限公司                       |     |              |             |      |       |
| 监理单位名称                                  | 师梦勘测设计集团有限公司                         |     |              |             |      |       |
| 工程报监时间                                  | 2025年11月18日                          |     | 开工时间         | 2025年11月18日 |      |       |
| 竣工验收时间                                  | 2025 年 12 月 19 日                     |     |              |             |      |       |
| 工程概况：铺设污水管网3137米，（结算工程量以第三方审计单位审计结果为准）。 |                                      |     |              |             |      |       |
| 对设计单位评价：较好                              |                                      |     |              |             |      |       |
| 对施工单位评价：较好                              |                                      |     |              |             |      |       |
| 对监理单位评价：较好                              |                                      |     |              |             |      |       |
| 工程竣工验收意见：合格                             |                                      |     |              |             |      |       |
| 工程竣工验收结论：合格                             |                                      |     |              |             |      |       |
| 竣工验收人员签字                                | 验收组职务                                | 姓 名 | 工作单位         | 技术职称        | 单位职务 |       |
|                                         | 验收组组长                                | 卫田田 | 黄河街道         |             | 职员   |       |
|                                         | 副组长                                  | 任景河 | 滩陆庄村         |             |      | 支部书记  |
|                                         |                                      | 王中  | 师梦勘测设计集团有限公司 |             |      | 监理    |
|                                         |                                      | 刘利  | 河南地天建设有限公司   | 温县分公司       |      | 项目经理  |
|                                         |                                      | 陆拥群 | 滩陆庄村         |             |      | 村委会主任 |
|                                         | 建设单位项目负责人： 张丽                        |     |              |             |      |       |
| 建设单位法定代表人： 姚静                           |                                      |     |              |             |      |       |
| 注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责。                  |                                      |     |              |             |      |       |

工程竣工监理意见书

2025年12月19日

单位：元

|                   |                                                                                                                       |                   |                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称              | 2025 年温县黄河街道滩陆庄村污水管网项目                                                                                                |                   |                                                                                                         |
| 施工单位              | 河南地天建设有限公司温县分公司                                                                                                       |                   |                                                                                                         |
| 合同金额              | 634383.29 元                                                                                                           | 采购项目编号            | 温财磋商采购-2025-81                                                                                          |
| 中标工程量             | 挖沟槽土方 2970m³；沟槽、基坑回填方 2538.86m³；DN300 塑料管 3300m；成品塑料检查井 133 座；拆除路面 1278.6 m²；余方弃置 191.79m³；15cm 水泥混凝土路面恢复 835.8 m²。   |                   |                                                                                                         |
| 工程量变更追加<br>(后附资料) | 15cm 厚 C25 混凝土路面恢复：104.3 m²                                                                                           |                   |                                                                                                         |
| 工程量变更减少           | 挖沟槽土方 2823.3m³；沟槽、基坑回填方 2495.01m³；DN300 塑料管 3137m；成品塑料检查井 124 座；拆除路面 1175.33 m²；余方弃置 176.3m³；15cm 水泥混凝土路面恢复 940.1 m²。 |                   |                                                                                                         |
| 目前已完成工程量          | 已完成现场实际工程量的 100%                                                                                                      |                   |                                                                                                         |
| 监理单位认定完成<br>工程进度  | 已完成现场实际工程量的 100%                                                                                                      |                   |                                                                                                         |
| 监理工程师签字和<br>盖章    |                                    | 单位项目负责人<br>签字     |                    |
| 监理单位对工程质<br>量评价   | 单位意见：<br><br>单位盖章：                 | 项目单位对工程<br>完成情况意见 | 单位意见：<br><br>单位盖章： |

# 2025 年温县黄河街道滩陆庄村污水 管网项目

## 结 算 报 告

咨询业务类别： 工 程 结 算

咨询项目委托方： 温县黄河街道办事处

造价咨询人： 全咨国际咨询有限公司

咨询报告日期： 二零二五年十二月





全咨国际咨询有限公司

# 工程结算审核报告

豫全咨温审字【2025】12-20 号

## 关于 2025 年温县黄河街道滩陆庄村污水管网 项目结算情况的审核报告

主送单位：温县黄河街道办事处

全咨国际咨询有限公司受温县黄河街道办事处的委托，对 2025 年温县黄河街道滩陆庄村污水管网项目结算进行审计。在贵单位有关领导和相关部门的大力支持及施工单位的配合下，编制工作已完成，现将结果报告如下：

### 一、项目基本情况

本工程位于温县滩陆庄村，2025 年温县黄河街道滩陆庄村污水管网项目由河南地天建设有限公司温县分公司 634383.29 元承建施工。工程内容：铺设污水管网 3300 米。

### 二、编制原则和说明

贵单位的责任是对所提供资料真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据国家现行的法律、法规和规范性文件，行业规定要求和相应的标准、规范技术性文件等有关工程造价咨

询的规定,本着客观、公正、独立、科学的原则,实施了包括现场,实测实量、系统计算及市场调等我们认为必要的编制组序,对工程进行结算。

### 三、编制依据

1. 招投标文件、施工图纸、工程量清单、施工合同、竣工报告及现场测量等;

2. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)及对应综合解释。

3. 其他: 人工价格指数按第 17 期(2025 年 1-6 月)计入;税金 9%; 材料价格按焦作 2025 年最新一期信息价及市场价计入。

### 四、编制方法和过程

本次根据贵单位提供的施工合同、竣工报告、工程量清单等资料进行编制。在编制过程中,针对工程项目情况我们制定了详细的工作计划,对本工程施工合同、竣工报告、工程量清单等相关资料进行收集并加以分析。根据书面、实地收集的资料,对每份资料都认真计算工程量,正确执行相关政策文件。经过同温县黄河街道办事处和河南地天建设有限公司温县分公司反复核对,最终确定审核结果。

### 五、编制作业日期:

本工程审核时间于 2025 年 12 月 20 日开始到 2025 年 12 月 22 日结束。

## 六、编制结论

本工程合同金额 634383.29 元,审定金额 613517.08 元,审减金额 20866.21 元 (详见工程审核定案表)。

## 七、咨询说明:

本次审核结果仅依据送审资料及有关规定编制。在此特别说明,由于甲方资料不全或有误影响到审核结果的准确性,本公司及执业人员不承担任何责任。

全咨国际咨询有限公司  
2025 年 12 月 22 日





工程结算审核定案表

|                                                 |                       |                                                 |           |                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 工程名称                                            | 2025 年温县黄河街道陆庄村污水管网项目 |                                                 |           |                                                 |
| 施工单位                                            | 河南地天建设有限公司温县分公司       | 建设单位                                            | 温县黄河街道办事处 |                                                 |
| 审 核 情 况                                         |                       |                                                 |           |                                                 |
| 评审内容                                            | 合同金额 (元)              | 送审金额 (元)                                        | 审定金额 (元)  | 审减金额 (元)                                        |
|                                                 | 634383.29             |                                                 | 613517.08 | 20866.21                                        |
| 审定金额 (大写) 陆拾壹万叁仟伍佰壹拾柒元零捌分                       |                       |                                                 |           |                                                 |
| 建设单位意见                                          |                       | 监理单位意见                                          |           | 施工单位意见                                          |
| 建设单位 (盖章):<br>负责人签字: 王中<br>日期: 2025 年 12 月 22 日 |                       | 监理单位 (盖章):<br>负责人签字: 王中<br>日期: 2025 年 12 月 22 日 |           | 施工单位 (盖章):<br>负责人签字: 王中<br>日期: 2025 年 12 月 22 日 |