

濮阳市农业科学院试验基地水处理示范中心项目竣工验收单

申请验收单位(签章): 河南水政建设工程有限公司

组织验收单位: 濮阳市农林科学院

项目类别	施工	项目名称	濮阳市农业科学院试验基地水处理示范中心项目		
项目年度	2023年度	资金下达文号			
项目计划总投资		1704811.58	其中: 财政资金额		1704811.58
项目开工日期		2023-2-12	项目完工日期		2023-4-13
实施地点	王助镇	实施单位名称		河南水政建设工程有限公司	
项目建设内容		项目实际完成情况	合格情况	存在问题	
步行道: 1080m'		90%	合格	彩色沥青面层未做	
坑塘: 挖一般土方43506.15m³		100%	合格	无	
连锁式生态砖: 3934.05m'		100%	合格	无	
土工布铺设: 3934.05m'		100%	合格	无	
C25混凝土踏步: 3个共50m³		100%	合格	无	
木观景平台: 240m'		100%	合格	无	
提灌站: 1座		100%	合格	无	
广场: 1125m'		100%	合格	无	
评定级次	优质	合格	✓	基本合格	不合格
参加验收单位	职称(或职务)	验收人签字	符合设计要求和相关规范 		
河南水政建设工程有限公司	项目经理	刘莉莉			
中瑞建园工程管理 有限公司	总监	李保民			
濮阳市农林科学院	现场负责人	张力			
			监 理 单 位 意 见		
			验 收 结 论		
			质量合格, 通过验收。 		
验收日期: 2023年4月17日			组织验收单位(签章)		