


单位工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2023 年湖滨区交口乡仓储及冷库项目（三标段）		工程范围	合同范围内全部内容	
	施工内容	工程量清单内的全部内容		工程总价	134.845315万元	
	实际开工日期	2023 年 6 月 15 日		实际竣工日期	2023 年 8 月 14 日	
合同条件	工程范围	工程量清单内的全部内容		质量等级	合格	
	未完成工程项数	无		已否彻底竣工	已彻底竣工	
	合同开工日期	2023 年 6 月 15 日		合同竣工日期	2023 年 8 月 14 日	
图纸主要变更情况		无				
简要说明	完成设计和合同内容情况	已完成设计和合同约定的全部内容				
	未完成工程原因及措施意见	无				
	工程质量检测及验收情况	符合规范及设计要求		质量等级	合格	
施工单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  施工单位签字（盖章） 2023 年 8 月 14 日 </div> </div>					
监理单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  监理单位签字（盖章） 2023 年 8 月 14 日 </div> </div>					
设计单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  设计单位签字（盖章） 2023 年 8 月 14 日 </div> </div>					
建设单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  建设单位签字（盖章） 2023 年 8 月 24 日 </div> </div>					

注：此表由施工单位填写并签证，报监理单位签署意见后报建设单位。

