

辉县市集中农村污水处理设施灾后重建（二期）项目 施工进度汇总表

致：新乡市生态环境局辉县分局
河南宏科工程管理有限公司

我司承接辉县市集中农村生活污水处理设施灾后重建（二期）项目自 2023 年 11 月 18 日开工，现将项目完成情况汇报如下：

截止至 2024 年 1 月 9 日，项目已完成总工程量的 75%，完成金额：15283535.415 元。

按照合同中工程款支付方式，“施工过程中可按照比工程实际进度低 10-20% 的比例支付工程款”即本次可申请支付总金额 60% 的工程款，应支付金额为 12226828.332 元（20378047.22 元*60%）。

建设单位意见：

新乡市生态环境局辉县分局
2024年1月9日

监理单位意见：

河南宏科工程管理有限公司
2024年1月9日

施工单位意见：

河南翔挺建设工程有限公司
2024年1月9日

设计单位意见：

河南省中建建设工程设计有限公司
2024年1月9日

