

2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 相关施工图纸；

2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；

4. 安装工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31- 2016）；

5. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；

6. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 人工费价格指数、机械费价格指数、管理费价格指数执行豫建消技【2023】35号文；

2. 材料价格参照《鹤壁市建设工程造价信息》2023年第四季度信息执行，鹤壁市信息价缺少的参考郑州市材料基准价信息及采用市场询价；

3. 本工程执行增值税9%。
- 三、其它有关说明
1. 措施项目中二次搬运费、夜间施工费、冬雨季施工费足额计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1#太空舱						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	13.05			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:素土回填 2. 填方来源、运距:坑边土方	m3	9.73			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土 3. 自卸汽车外运,运距:5km	m3	3.32			
4	010404001001	垫层	1. 100厚碎石夯实	m3	0.86			
5	010501001002	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.6			
6	010502001001	矩形柱	1. C20混凝土短柱 2. 含基础部分	m3	3.71			
7	010507007001	其他构件	1. C25混凝土二次回填	m3	0.15			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	0.388			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.647			
10	010516002001	预埋铁件	1. 预埋400*400*10MM厚钢板 2. ΦC16钢筋钩	t	0.161			
11	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引线(钢筋或扁钢)	m	14.39			
12	011103003001	塑木钢构平台	1. 塑木钢构平台(包含钢构底座、钢龙骨、塑木面层等)	m2	21			
13	01B001	太空舱	1. 太空舱(包含地面制作、墙面制作、保温、顶棚、门窗、卫生器具、淋浴、电器设备、智能化、相关配件及管线、调试成活等)	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		2#太空舱						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	13.05			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:素土回填 2. 填方来源、运距:坑边土方	m3	9.73			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土 3. 自卸汽车外运,运距:5km	m3	3.32			
4	010404001002	垫层	1. 100厚碎石夯实	m3	0.86			
5	010501001001	垫层	1. 1.100厚C20混凝土垫层	m3	0.6			
6	010502001002	矩形柱	1. C20混凝土短柱 2. 含基础部分	m3	3.62			
7	010507007002	其他构件	1. C25混凝土二次回填	m3	0.15			
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.38			
9	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.641			
10	010516002002	预埋铁件	1. 预埋400*400*10MM厚钢板 2. ΦC16钢筋钩	t	0.161			
11	030409003002	避雷引下线	1. 避雷引线(钢筋或扁钢)	m	13.99			
12	01B006	太空舱	1. 太空舱(包含地面制作、墙面制作、保温、顶棚、门窗、卫生器具、淋浴、电器设备、智能化、相关配件及管线、调试成活等)	项	1			
		分部小计						
		3#太空舱						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	13.05			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:素土回填 2. 填方来源、运距:坑边土方	m3	9.73			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土 3. 自卸汽车外运,运距:5km	m3	3.32			
4	010404001003	垫层	1. 100厚碎石夯实	m3	0.86			
5	010501001003	垫层	1. 1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.6			
6	010502001003	矩形柱	1. C20混凝土短柱 2. 含基础部分	m3	3.78			
7	010507007003	其他构件	1. C25混凝土二次回填	m3	0.15			
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.394			
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.654			
10	010516002003	预埋铁件	1. 预埋400*400*10MM厚钢板 2. ΦC16钢筋钩	t	0.161			
11	030409003003	避雷引下线	1. 避雷引线(钢筋或扁钢)	m	14.79			
12	011103003002	塑木钢构平台	1. 塑木钢构平台(包含钢构底座、钢龙骨、塑木面层等)	m2	21			
13	01B002	太空舱	1. 太空舱(包含地面制作、墙面制作、保温、顶棚、门窗、卫生器具、淋浴、电器设备、智能化、相关配件及管线、调试成活等)	项	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		4#太空舱						
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	13.05			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:素土回填 2. 填方来源、运距:坑边土方	m3	9.73			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土 3. 自卸汽车外运,运距:5km	m3	3.32			
4	010404001004	垫层	1. 100厚碎石夯实	m3	0.86			
5	010501001004	垫层	1. 1.100厚C20混凝土垫层	m3	0.6			
6	010502001004	矩形柱	1. C20混凝土短柱 2. 含基础部分	m3	3.81			
7	010507007004	其他构件	1. C25混凝土二次回填	m3	0.15			
8	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.64			
9	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1.436			
10	010516002004	预埋铁件	1. 预埋400*400*10MM厚钢板 2. ΦC16钢筋钩	t	0.161			
11	030409003004	避雷引下线	1. 避雷引线(钢筋或扁钢)	m	14.99			
12	01B005	太空舱	1. 太空舱(包含地面制作、墙面制作、保温、顶棚、门窗、卫生器具、淋浴、电器设备、智能化、相关配件及管线、调试成活等)	项	1			
		分部小计						
		5#太空舱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	13.05			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:素土回填 2. 填方来源、运距:坑边土方	m3	9.73			
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土 3. 自卸汽车外运,运距:5km	m3	3.32			
4	010404001005	垫层	1. 100厚碎石夯实	m3	0.86			
5	010501001005	垫层	1. 1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.6			
6	010502001005	矩形柱	1. C20混凝土短柱 2. 含基础部分	m3	3.71			
7	010507007005	其他构件	1. C25混凝土二次回填	m3	0.15			
8	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.388			
9	010515001015	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.647			
10	010516002005	预埋铁件	1. 预埋400*400*10MM厚钢板 2. Φ C16钢筋钩	t	0.161			
11	030409003005	避雷引下线	1. 避雷引线(钢筋或扁钢)	m	13.49			
12	011103003003	塑木钢构平台	1. 塑木钢构平台(包含钢构底座、钢龙骨、塑木面层等)	m2	21			
13	01B003	太空舱	1. 太空舱(包含地面制作、墙面制作、保温、顶棚、门窗、卫生器具、淋浴、电器设备、智能化、相关配件及管线、调试成活等)	项	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6#太空舱						
1	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	13.05			
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:素土回填 2. 填方来源、运距:坑边土方	m3	9.73			
3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土 3. 自卸汽车外运,运距:5km	m3	3.32			
4	010404001006	垫层	1. 100厚碎石夯实	m3	0.86			
5	010501001006	垫层	1. 1.100厚C20混凝土垫层	m3	0.6			
6	010502001006	矩形柱	1. C20混凝土短柱 2. 含基础部分	m3	3.54			
7	010507007006	其他构件	1. C25混凝土二次回填	m3	0.15			
8	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.321			
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.634			
10	010516002006	预埋铁件	1. 预埋400*400*10MM厚钢板 2. ΦC16钢筋钩	t	0.161			
11	030409003006	避雷引下线	1. 避雷引线(钢筋或扁钢)	m	13.89			
12	01B004	太空舱	1. 太空舱(包含地面制作、墙面制作、保温、顶棚、门窗、卫生器具、淋浴、电器设备、智能化、相关配件及管线、调试成活等)	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太空舱

标段：2024年姬家山乡石门村乡村旅游项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

