

温县政府投资审计中心

审计结果报告

温审投报〔2025〕第17号

关于温县城区污水管网工程项目 施工结算情况的审计报告

温县住房和城乡建设局：

根据县政府安排，温县政府投资审计中心于2025年7月3日至23日对温县城区污水管网工程项目结算情况进行了审计，现出具如下审计报告：

一、基本情况

温县城区污水管网工程项目位于温县县城中部。工程主要内容：人民大街（黄河路-太行路）污水管网施工；慈胜大街（黄河路-工业路）污水管网施工。该工程经河南国全工程项目管理有限公司进行公开招标，由浩润建设工程有限公司中标承建，合同金额为11640147.47元。该工程施工合同开工日期为2023年6月9日，竣工日期为同年9月6日。

温县住房和城乡建设局作出了书面承诺，对其提供的与审计事项有关的所有工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责，并

承担相应的责任。

二、审计依据

- 1、招标文件。
- 2、投标文件。
- 3、建设工程施工合同。
- 4、工程相关证明。
- 5、工程竣工验收报告。
- 6、工程竣工决算书。
- 7、工程施工图纸。
- 8、现场勘验记录。
- 9、中标通知书。

三、审计结果

根据你单位送审的有关资料，结合现场勘验情况对该工程进行了审计。

该工程送审决算金额为 10806853.09 元，经审计认定金额为 10613098.35 元，审减金额为 193754.74 元。

