

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程
二	工程地点及 主要控制点	焦作市温县祥云镇东盐线 Y010 为单车道四级公路，本项目起点位于谷黄路北侧，盐东村东北向，路线全长 270m，其中桥梁长度为 210.92m。本项目包含新建新蟒河桥及前后引道工程，桥梁设计荷载：公路-I 级、设计洪水频率 1/50。
三	建设依据	温交【2024】4 号 温交【2023】72 号
四	技术标准与 主要指标	本项目公路等级三级，设计速度为 30km/h，桥梁设计荷载：公路-I 级、安全等级一级。
五	建设规模 及性质	该项目桥梁全长 210.92 米
六	开工日期	2025 年 01 月 08 日
	交工日期	2025 年 07 月 06 日
七	批准概算	849.99 万元

八	工程建设主要内容	桥梁全长 210.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 10×20m 装配式预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：22 根；立柱数量：18 根；盖梁数量：11 个。安全设施：交通标志 150×80 牌 2 个，警示桩 13 个，热熔标线 74 m²。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量评定为合格工程
十一	存在问题 处理措施	（1）、内业：原始记录数据不全；有漏签、涂改现象，应及时处理。 （2）、外业：建筑垃圾（挡块处木板）未清理应及时处理；1-2、1-4、2-4、5-4 梁底蜂窝麻面，应及时用砂浆予以修补；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。 处理措施：建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。
十二	附件	1、合同段交（竣）工验收证书 2、交（竣）工验收小组名单

公路工程交（竣）工验收证书

交(竣)工验收时间: 2025 年 10 月 22 日

交(竣)工验收证书 第 2025010 号

工程名称	温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程
项目法人	温县公路事业发展中心
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司
施工单位	宇大建设有限公司
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司

主要工程数量:

桥梁全长 210.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 $10 \times 20\text{m}$ 装配式预应力混凝土空心板。下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 $7.0\text{m} + 2 \times 0.5\text{m}$ 护栏。本项目桩基数量：22 根；立柱数量：18 根；盖梁数量：11 个。安全设施：交通标志 150×80 牌 2 个，警示桩 13 个，热熔标线 74m^2 。

本合同段价款	原合同	7137688.99 元	实际	见决算
本合同工期	原工期	180 日历天	实际	180 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页）

一、工程质量评价

经检测，温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程质量评分为 88.5 分，根据《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》有关规定，温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程质量等级评为合格。

二、合同执行情况

主要工作内容全部完成，合同执行情况良好。

三、遗留问题

- (1)、内业：原始记录数据不全；有漏签、涂改现象，应及时处理。

- (2)、外业：建筑垃圾（挡块处木板）未清理应及时处理；1-2、1-4、2-4、5-4 梁底蜂窝麻面，应及时用砂浆予以修补；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。

四、缺陷处理意见

建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。

五、有关决定

- (1) 本合同段实际交（竣）工日期为 2025 年 10 月 22 日。


- (2) 祥云镇人民政府从即日起接收养护, 凡属缺陷责任期内的质量问题, 由施工单位负责在一个月之内处理完毕, 非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。

- (3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合, 做好缺陷修复和养护管理工作。

(施工单位的意见)

我标段合同工程全部完工，完成现场清理工程，并自检各项工程，质量均评定合格，档案资料整理完成，现场缺陷处理完毕，满足竣工验收要求，现申请竣工验收。

施工单位法人代表或授权代理人(签字) 刘利华



2025年10月22日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

1. 验收合格

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字) 王文峰



2025年10月22日

(设计单位的意见)


同意。

设计单位法人代表或授权代理人(签字) 吴雪峰



2025年10月22日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权代理人(签字) 王峰

(单位盖章)

2025年10月22日

(注：表中内容较多时，可用附件)