

竣工验收评估报告

西平县 2023 年农村通组入户
道路硬化建设项目（第二十八标段）



编制单位：河南炳南工程技术有限公司

编制日期：二零二三年十二月

西平县 2023 年农村通组入户

道路硬化建设项目（第二十八标段）竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局：

我公司接受贵单位的委托，对西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目（第二十八标段）进行实地勘察验收，同时对建设方（施工方）提供的工程文件及资料按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下：

一、基本情况

西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目（第二十八标段），工程位于西平县重渠乡王湾村、彭河坡村，主要建设内容：1. 王湾村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 371m，2. 王湾村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 627m，3. 彭河坡村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 101m，4. 彭河坡村村内道路 C25 混凝土道路 0.5*2m 宽、0.18m 厚的道路长 910m。

二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案（含施工图纸）、竣工图纸等资料。

三、验收结果

经现场测量验收：1. 王湾村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 371m，2. 王湾村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 627m，3. 彭河坡村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 101m，4. 彭河坡村村内道路 C25 混凝土道路 0.5*2m

宽、0.18m 厚的道路长 910m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论：施工方已按要求完成合同约定范围内的建设任务，质量符合设计标准，工程合格。

河南炳南工程技术服务有限公司

二零二三年十二月

