

宁陵县朱刘沟柳河段治理工程项目

竣工验收报告



2024年4月17日



建设单位：宁陵县水利局

设计单位：商丘市水利建筑勘测设计院

施工单位：河南崇业建筑工程有限公司

监理单位：商丘市江河建设工程管理有限公司

验收时间：2024 年 4 月 17 日

验收地点：宁陵县柳河镇。



一、工程概况

(一) 工程名称及位置

工程名称:宁陵县朱刘沟柳河段治理工程项目

工程位置:宁陵县柳河镇。

(二) 主要建设内容

合同工程量:河道清淤 7.06km。

(三) 工程投资额

工程合同投资额 994800 元。

二、验收范围

河道清淤 7.06km

三、工程完成情况和完成的主要工程量

工程已完成,完成的主要工程量:河道清淤长度 7.06km,完成清淤土方 140562.4m³。

四、合同执行情况

本工程于 2023 年 11 月 27 日开工,2024 年 4 月 6 日完工。工程实施过程中,项目法人、监理、设计、施工单位严格执行合同条款的有关规定,坚持以“安全生产为基础,工程质量为中心,施工工期为重点,投资效益为目标”的原则,建立了以项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府监督相结合的质量与安全管理体系,保证了工程顺利实施。

五、工程质量评定

施工中未发生质量和安全事故,工程施工质量检验与评定资料基本



齐全，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），工程质量等级评定为合格。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、验收结论

验收组于 2024 年 4 月 17 日查看了工程现场，对工程完成情况和质量情况进行了现场检查，查看了工程资料，听取了设计、施工和监理单位的工作报告，对工程完成情况、工程质量情况、项目管理情况、财务管理情况进行了讨论。工程施工符合设计及规范规程要求，施工过程中未发生质量和安全事故，工程档案资料基本齐全，工程质量等级评定为合格，同意通过工程验收。

八、验收组签字表(见附件)



宁陵县朱刘沟柳河段治理工程项目验收组签字表

单位名称	职务/职称	签字
宁陵县水利局	文工	李经顺
宁陵县水利局	工程师	王明
..	高工	张奉林
..	工程师	张建国
宁陵县水利局	工程师	李宁
河南豫北建设工程有限公司	项目经理	杨
商丘市江河里河工程管理有限公司	总监	李军

0337