

商城县法院北侧地块室外工程一标段 施工进度情况说明

商城县法院北侧地块室外工程一标段进度情况说明：

- 1、因 39 户业主要求设计标高变更导致基础无法施工，工期相应后延，停工 8 月 19 至 10 月 21 日。
- 2、10 月 21 日至 11 月 1 日场地平整。
- 3、自 11 月 1 日至 12 月 6 日管网沟槽进行开挖。
- 4、12 月 6 日-至今正在雨污水、自来水、强电、弱电管道铺设。

特此说明！

商城县人民政府赤城街道办事处



2023年12月29日