

辉县市常村镇中心学校一食堂项目
结算审核报告


荣泰工程管理咨询有限公司

2023年12月18日



**辉县市常村镇中心学校一食堂
竣工结算审核认定表**

单位：元

工程名称：	辉县市常村镇中心学校 一食堂	建筑面积 (M ²)	/
建设单位：	辉县市常村镇中心学校	施工单位：	河南品秀建筑工程有限公司
送审造价 (元)	4188268.08	审定造价 (元)	3988831.78
审减金额 (元)	199436.30		
审 查 单 位	荣泰工程管理咨询有限公司		
<p>审计事项说明：</p> <p>1. 审计依据：甲方提供的辉县市常村镇中心学校一食堂施工招标文件、施工合同、施工图纸、工程签证单、报审结算书及实地抽量工程量</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>2023年12月18日</p> </div>			
备注：本表一式三份，建设单位、施工单位、咨询公司各执一份。			



工程结算审定签署表

金额单位：元

工程名称	辉县市常村镇中心小学一食堂	工程地址	辉县市常村镇
发包人单位	辉县市常村镇中心小学	承包人单位	河南品秀建筑工程有限公司
委托合同编号	/	审定日期	2023年12月18日
报审结算金额 (元)	4188268.08	调减金额	199436.30
审定结算金额 (元)	(大写) 叁佰玖拾捌万捌仟捌佰叁拾壹元柒角捌分 (小写) 3988831.78		
委托单位: (盖章)	建设单位: (盖章)	施工单位: (盖章)	审查单位: (盖章)
 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)	 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)	 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)	 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)
 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)	 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)	 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)	泰工程管理有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号: 暂 Z002041150786 有效期至: 2024年5月19日



辉县市常村镇中心学校一食堂审核认定表

序号	工程名称	报审金额	审计结算数	让利率	审定结算数	审减额
1	辉县市常村镇中心学校-食堂-合同内	3661192.09	3587482.14	/	3587482.14	73709.95
2	辉县市常村镇中心学校-合同外(重新组价)	403148.41	285723.26	0.5%	284229.97	118918.44
3	辉县市常村镇中心学校合同外(有单价)	123927.58	117119.67	/	117119.67	6807.91
合计		4188268.08	3990325.07		3988831.78	199436.30

注 1. 工程量以签证单、报审结算书及实地抽量为准;
 2. 让利率计算式: $(3828559.71 \text{ (招标控制价)} - 3808000 \text{ (合同价)}) / 3828559.71 \text{ (招标控制价)} * 100\% = 0.5\%$

单位:



(公章)

负责人签章



施工单位:



(公章)

负责人签章



辉县市常村镇中心小学食堂汇总表

序号	报审金额	审计结算数	让利率	审定结算数	审减金额	备注
1	3661192.09	3587482.14	/	3587482.14	73709.95	
2	403148.41	285723.26	0.5%	284229.97	118918.44	
3	123927.58	117119.67	/	117119.67	6807.91	
	4188268.08	3990325.07	/	3988831.78	199436.30	
	合计					

