

工程监理意见书

年 月 日

单位：元

项目名称	温县黄庄镇徐吕村农村公益事业财政奖补重点村项目		
施工单位	河南子夏建筑工程有限公司		
合同金额	3252702.24 元	采购项目编号	温财磋商采购-2024-15 号
中标 工程量	一、道路工程:南背街、七字街、东大街修建宽 4.5 米长 595 米厚 15 厘米混凝土道路合计 2677.5 m²; 老大街、西大街、丁字街、南中街、南大街两侧道牙铺设, 长度 9540 米, 保丰路、保丰路与东大街十字口向南 80m 两侧道牙铺设及 1m 宽花砖; 二、亮化工程: 新建 6m led50w 太阳能路灯 151 套; 三、排水工程: 村内北大街、保丰路、西大街、老大街、丁字街、南中街、南大街、拐七街污水管网铺设共计 4716 米, 塑料检查井合计 587 座。 四、文化广场: 混凝土铺设 375 m²、透水砖铺设 200 m²		
工程量变更追加 (后附资料)	后附资料		
工程量变更减少	后附资料		
目前已完 工程量	一、道路工程:南背街、七字街、东大街新建混凝土路面 733.88 m²; 保封路、保封路与东大街十字口向南 80M 两侧道牙铺设及 1M 宽花砖, 铺设道牙 980 米花砖 704.17 平方; 老大街、西大街、丁字街、南中街、南大街、东大街南段、小吴街, 两侧道牙铺设, 长度共计 2482.8 米; 二、亮化工程: 新建 6m led50w 太阳能路灯 151 套; 三、排水工程: 北大街、保封路、西大街、老大街、丁字街、南中街、南大街、东大街、拐七街, 污水管网的铺设共计 3052 米, PVC 管道共 3421 米, 路面恢复 560 平方米; 四、新增排水沟: 清淤 3150 米, 砌筑 638 米, 更换盖板 2838 米。		
监理单位认定完 成工程进度	情况属实		
监理工程师签字 和盖章		单位项目负责 人签字	李翠翠
监理单位对工 程质量评价	单位意见: 单位盖章:	项目单位对工 程完成情况意 见	单位意见: 单位盖章: