

基本建设工程结算价审核定案表

单位：元

项目名称	唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间项目	
建筑面积 (m²)	/	
送审造价:	694167.98元	
审定造价:	506705.04元	
审减造价:	187462.94元	

评审中心配合人员: 胡明源

评审中心负责人:

谢长飞

主管领导



建设单位签章:



施工单位签章:

李博学

年 月 日

2022年12月20日

2023年12月20日

备注:

南 阳 市

建设工程竣工验收报告

南阳市建设委员会制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告必须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表或其委托代理人签字，加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程名称	唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分 拣车间项目	工程地址	唐河县		
建设单位	唐河县咎岗乡人民政府	结构形式	钢结构		
勘察单位		层数	一	栋数	一
设计单位	唐河县规划建筑设计有限公司	工程规模	M ³		
监理单位	郑州众诚建设咨询有限公司唐河 分公司	开工日期	2023 年 11 月 12 日		
施工单位	河南豫升辉建设工程有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 21 日		
施工许 可证号		总 造 价			
审查项目及内容		审 查 情 况			
一、完成设计项目情况 1、基础工程 2、主体工程 3、给排水工程 4、电气工程 5、装饰装修工程		已按设计内容全部完成			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定			
三、技术档案和管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案及管理资料齐全			

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	各类原材料、构配件进场实验合格 “双控”管理
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工单位 4、监理单位	已整理齐全
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包	已签订

审查结论：：已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的工程，验收程序有效符合规定要求，同意验收，本项目工程综合评定“合格”。

建设单位项目负责人：

赵建合

2023年12月21日



工程质量评定

分部工程名称	分部工程评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定	实测实量评定
基础工程	合格	共核查 <u>10</u> 项, 其中符合要求 <u>10</u> 项 经鉴定符合要求 求 <u>10</u> 项	应得 <u>100</u> 分 实得 <u>90</u> 分 得分率 <u>90</u> %	应得 <u>100</u> 分 实得 <u>90</u> 分 得分率 <u>90</u> %
主体工程	合格			
给水工程	合格			
电气工程	合格			
装饰装修工程	合格			

单位工程评定等级：该工程质保资料基本齐全，该工程质量符合有并设计、技术文件、施工规范、验评标准及强制性标准要求，经有关部门现场验收，工程质量达到合格，同意验收并投入使用。







建设单位负责人：

存在问题：无

执行标准	建筑工程	GB50202-2012、GB50203-2011、GB50209-2010、GB50210-2011、GB50300-2013、GB50204-2015、GB50207-2012、GB50208-2011
	电气工程	
	给排水、燃气工程	
	通风、空调工程	
	节能工程	

竣工验收结论:

由建设单位组织参验各方共同进行验收,一致认为该工程施工符合设计文件、国家现行的施工验收规范和强制性标准要求,满足合同约定,同意移交使用。

建设单位(签章)	设计单位(签章)	监理单位(签章)	勘察单位(签章)	施工单位(签章)
项目负责人:	设计负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:
 	 	 		 
2023年12月21日	2023年12月21日	2023年12月21日	> 年月日	2023年12月21日

关于唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣 车间项目结算价的评审意见

唐财结审〔2023〕195号

唐河县咎岗乡人民政府：

根据政府采购相关规定，我中心按照程序选择唐兴工程造价咨询有限公司对你处送审的唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间结算价进行评审，现根据唐兴工程造价咨询有限公司提供的评审成果出具评审意见如下：

一、工程概况

唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间项目，厂房包括土建工程，金属结构等，墙体标高 0.9m 以上部分为单层压型钢板墙体，0.9m 以下为 240 厚烧结页岩砖墙体，屋面采用单层压型钢板。开工日期：2023 年 11 月 9 日，竣工日期：2023 年 12 月 21 日。建设单位：唐河县咎岗乡人民政府，设计单位：唐河规划建筑设计有限公司，监理单位：郑州众诚建设咨询有限公司唐河分公司，施工单位：河南豫升辉建设工程有限公司。

二、评审范围

本次评审范围为建设工程施工合同约定范围内的土建、装饰、金属结构工程等内容。土建部分包含厂房地基、墙体标高 0.9 米以下的砌筑及钢筋混凝土工程；装饰部分包含砌体结构的抹灰、楼地面和钢结构的防腐；金属结构工程部分包含门式钢结构安装、钢檩条、钢梁及附件安装等。

三、评审依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2. 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关建设工程法规；

3. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等规范；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省园林工程预算定额》（2008）及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件；

4. 由送审方送审的情况说明、图纸、及唐河县唐兴工程造价咨询有限公司对该项目的评审成果等相关资料；

5. 税金按建办标函【2019】193号一般计税办法9%计取；

四、评审结论

唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间送审金额为648488.57元，审定金额为509473.81元，审减金额139014.76元。

五、其他事项说明

送审单位对所提供的相关资料的真实性、完整性及合法性承担法律责任。

附件：唐河县唐兴工程造价咨询有限公司审核报告

唐河县财政局预算评审中心

2023年12月25日

收款收据

2017330

2023年12月25日

今收到 唐河县财政局

交来: 唐河县符岗乡赵建庄村粮食烘干设备项目6%

金额(大写) 壹佰叁拾叁万伍仟贰佰玖拾玖元玖角玖分

¥ 335000.00元

☐ 微信

☐ 现金

☐

☐ 支付宝

☐ 转账

☐ POS机

收款单位(盖章)

①存根(白) ②交对方(红) ③财务(黄)

核准

会计

记账

出纳

经手人