

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复
工程竣工验收

鉴 定 书

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程
竣工验收工作组

2021 年 6 月

验收主持单位：西平县水利局



项目法人：西平县水利局

施工单位：西平县恒元水利工程有限公司

运行管理单位：西平县洪河管理所

验收时间：2021 年 6 月 4 日

验收地点：西平县洪河管理所

前 言

依据有关规定及批准的项目实施方案和要求，2021 年 6 月 4 日，西平县水利局组织西平县财政局、西平县洪河管理所、西平县恒元水利工程有限公司等单位代表组成西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程竣工验收工作组。验收工作组听取了相关单位拟验工程建设及工程质量评定情况的汇报，察看了工程现场，查阅了相关工程资料，经过讨论，形成了该项目竣工验收鉴定书。

一、工程概况

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程项目建设内容有：

水毁岸坡修复 50 米，坡高 10 米，其中 7 米高为合金钢丝笼护坡，三米为草皮护坡。抛石护基断面 1.25 平方米，基础每米松木桩加固；高程 53.5 米至 60.5 米为合金钢丝笼护坡，厚度 30 厘米，60.5 米至 63.5 米为草皮护坡，护坡坡度平均 1:2.3。

二、项目施工过程及完成的主要工程量

1、施工过程

2021 年 3 月 11 日，西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程开始施工备料；3 月 30 日，施工现场林木采伐公示；2021 年 4 月 14 日，清理表土；4 月 15 日，抛石、打桩交替进行；4 月 16 日合金钢丝笼护坡开始施工；4 月 19 日，削坡作业；5 月 7 日，开始草皮护坡种草；5 月 15 日，全部完工。

2、完成的主要工程量

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程完成主要工程量：

清基土方 210m³，土方开挖 130m³，抛石 295m³、钢丝笼卵石 290m³、种草护坡 579 平方米。

三、验收范围

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程。

四、工程执行及财务决算情况

本工程项目于 2021 年 3 月 11 日正式开工； 2021 年 5 月 19 日工程完成下达任务的 100%。

本项目合同决算价款为：40 万元。

五、质量事故及质量缺陷处理情况

无。

六、拟验项目工程质量评定

该项目工程共 3 个分部工程，划分为 18 个单元工程，工程质量全部合格；施工过程中未发生质量缺陷和质量事故。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的评定标准，该项目工程质量等级评定为合格。

七、验收遗留问题及处理意见

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程草皮护坡（种草），加强夏季保墒养护和管理，确保草皮护坡防护作用。

八、验收结论

验收工作组通过察看现场、听取汇报、查阅资料，讨论后，一致认为：西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程项目已按批复的实施方案要求完成建设任务，工程资料基本齐全，质量合格，同意通过验收。

九、保留意见

无。

十、项目竣工验收工作组成员签字表

西平县小洪河右岸桂李节制闸上游岸坡水毁修复工程项目

竣工验收工作组成员签字表

工作组	姓 名	单 位	职务 (职称)	签 字
组 长	周淑贤	西平县水利局	副局长	周淑贤
成 员	张凯兵	西平县财政局	股长	张凯兵
成 员	朱云鹏	西平县水利局	股长	朱云鹏
成 员	赵中锋	西平县水利局	工程师	赵中锋
成 员	安贺宜	西平县水利局	工程师	安贺宜
成 员	王 军	西平县恒元水利工程有限公司	项目经理	王军
成 员	马 涛	西平县洪河管理所	所长	马涛