

工程竣工验收报告

工程（项目）名称	焦作市马村区安阳城街道办事处东韩王老村污水管网建设项目		
建设单位	焦作市马村区安阳城街道办事处		
施工单位	河南领标建设工程有限公司		
验收内容	原油路面破除，沟槽开挖，双波纹管敷设，沙回填，回填土，路面恢复，检查井安装等。		
验收结果	符合要求，验收合格		
监理单位 （签章） 负责人： 2024年4月10日	建设单位 （签章） 负责人： 2024年4月10日	设计单位 （签章） 负责人： 2024年4月10日	施工单位 （签章） 负责人： 2024年4月10日

验收日期：2024 年 4 月 10 日



焦作市马村区审计局

审计报告

马审投报(2024) 31号

被审计单位: 焦作市马村区安阳城街道办事处

审 计 项 目: 焦作市马村区安阳城街道办事处东韩王
老村污水管网建设项目审计



根据《中华人民共和国审计法》第二十三条规定，焦作市马村区审计局委托河南中正永信工程管理有限公司焦作分公司，自2024年7月8日至2024年7月23日对焦作市马村区安阳城街道办事处东韩王老村污水管网建设项目进行了审计，审计涉及的相关单位对其提供的与审计有关的工程项目资料、电子数据、其他证明资料的真实性和完整性负责。

一、项目基本情况

焦作市马村区安阳城街道办事处东韩王老村污水管网建设项目，预算金额1136181.41元，建设资金为财政资金。主要建设内容：原有路面破除，沟槽开挖，双壁波纹管敷设，砂回填，回填土，路面恢复，检查井安装等。2023年12月焦作市马村区安阳城街道办事处委托河南万林工程管理有限公司在通过竞争性磋商的方式，确定河南领标建设工程有限公司为成交供应商，合同金额1131189.91元。该项目由焦作市马村区安阳城街道办事处委托焦作建筑勘察设计院有限公司实施监理工作，于2023年12月21日开工，2024年4月10日通过竣工验收。

二、审计实施情况

此次审计，查阅了被审计单位提供的竞争性磋商文



件、施工合同、验收报告、工程结算书等相关资料并进行了现场勘察。本项目由焦作市马村区审计局委托河南中正永信工程管理有限公司焦作分公司进行工程结算造价审核，该公司对审核出具的结算价的真实性承担责任。

焦作市马村区安阳城街道办事处东韩王老村污水管网建设项目，送审结算金额为 1243383.99 元，经审计，工程结算造价建议调整为 1221741.16 元，核减 21642.83 元。

三、审计发现的主要问题及处理意见

施工单位多计工程价款 21642.83 元

通过审核报送的工程结算书，焦作市马村区安阳城街道办事处东韩王老村污水管网建设项目，施工单位多计工程价款 21642.83 元。

上述事项不符合财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369 号）第五条“从事工程价款结算活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策”的规定。

根据《河南省政府投资建设项目审计条例》第三十六条“审计机关对审计发现的多计工程价款等问题，应当责令建设单位与施工单位依法据实结算”的规定，焦作市马村区安阳城街道办事处应按规定据实调整工程结

