

宜阳县 2021 年度农业水价综合改革

项目自验报告

施工单位：洛阳传智科技有限公司

验收组织单位：宜阳县水利局



2023 年 8 月 3 日

一、项目批复情况

2021年6月,我局委托河南方正水利工程咨询有限公司编制了《宜阳县2021年度农业水价综合改革项目实施方案》,7月12日洛阳市水利局《关于2021年度农业水价综合改革实施方案的批复》(洛水农〔2021〕13号)对该方案进行了审查批复。批复2021年度宜阳县农业水价综合改革项目总投资106.2万元,涉及张坞镇、三乡镇、锦屏镇、柳泉镇、香鹿山镇5个乡镇的35个行政村,改革面积1.4万亩。主要内容:建立镇级农民用水协会办事处4个;安装水电双控计量终端(含IC管理控制器、超声波流量计、设备柜)54套;初步拟定了灌溉定额和用水价格,明确了水费计收、精准补贴和节水奖励机制等。

二、工程投资及资金来源

宜阳县2021年农业水价综合改革项目概算总投资106.20万元,其中106万元从市财政局、水利局洛财预〔2020〕684号文件下达的水利发展资金中列支,均为中央和省级水利发展资金。

三、工程完成情况

宜阳县按照上级主管部门对农业水价综合改革工作要求,首先成立了宜阳县农业水价综合改革工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责农业水价综合改革工作,各职能部门分工合作,各司其职,积极工作。

按照实施方案批复的建设内容,我县挂牌成立了宜阳县农民用水者协会4个村级办事处(张坞、桑梓沟、段村、河下村),



完成了改革工程的“三证一书”发放，核定了农业灌溉水价，经政府采购办批准，采用询价方式，确定了流量计量设施安装企业，项目于2022年6月开工，2022年7月底完工。共计完成超雷达流量计6套、提灌站安装管道电磁流量计6套和超声波明渠水位计22套，机井安装一体化智能收费终端20台，计量设施安装任务，印发了“三证一书”，建立农业用水信息化管理平台与对接等，完成投资82.4万元。

四、县级验收情况

2023年8月3日，宜阳县水利局组织县发改委、县水利水电工程质监站、宜阳县张坞渠道灌区、南渠渠道灌区、寻村渠道灌区、桑梓沟村等及施工企业等单位代表组成项目验收小组。通过查看工程、走访群众、听取汇报和调阅资料等形式，对宜阳县2021年度农业水价综合改革项目进行了县级验收。验收小组认为项目已全部完成，工程质量合格。

附：宜阳县2021年农业水价综合改革项目县级验收小组成员
签字表



宜阳县2021年农业水价综合改革项目

验收人员签名表

单 位	签 名
宜阳县水利局	张林飞 郭靖
宜阳县发展和改革委员会	李 阳 张淑可
宜阳县水利水电工程质量监督站	韩胜晓
宜阳县张坞渠渠道管理所	梁斌杰
宜阳县宜洛南渠渠管理所	李大雷
宜阳县寻村渠渠道管理所	李 阳
宜阳县三乡镇桑梓沟村	徐 百龙
洛阳传智环境科技有限公司	郭靖 赵晓辉

