

2023 年米村镇米醋加工产业建设项目 验收报告

豫华验字（2023）第 76 号




郑州兴华会计师事务所有限公司



中国·郑州

2023 年米村镇米醋加工产业建设项目 验收报告

豫华验字（2023）第 76 号



郑 州 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

中 国 · 郑 州

2023 年米村镇米醋加工产业建设项目

验收报告

豫华验字（2023）第 76 号

新密市农业农村工作委员会：

受贵单位委托，我们组成验收组，本着“独立、客观、公平、公正”的原则，于 2023 年 09 月 19 日对 2023 年米村镇米醋加工产业建设项目进行了实地验收。项目工程资料的真实性、合法性、完整性由资料提供方负责，我们是通过审阅提供资料并以所提供的资料为依据结合工程实际情况进行实地查看等方式进行验收，形成验收报告。现将验收结果报告如下：

一、项目工程基本概况

（一）工程概况

根据中共新密市委农村工作领导小组文件《关于 2023 年米村镇巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴产业建设项目的批复》（新密农领〔2023〕31 号），2023 年米村镇米醋加工产业建设项目投资 741.6 万元，批复建设内容为新建框架结构厂房一处，地上三层，高度 15.45 米，面积共 5194.99 平方米项目包括土建工程、电气工程等。（施工图及预算工程量清单所含全部内容）

（二）招投标情况

新密市米村镇人民政府委托郑州市艺达建设工程咨询有限公司采用公开招标方式，最终确定施工中标单位为郑州磊鑫建设工程有限公司；监理单位为河南鑫东辰工程管理有限公司。

新密市米村镇人民政府于 2023 年 04 月 23 日与郑州磊鑫建设工程有限公司签订施工合同，合同金额为 7333239.44 元，报送结算金额为 7498131.15 元。

（三）开、竣工及初验情况

本工程合同工期为 150 日历天，合同开工日期为 2023 年 04 月 24 日，合同竣工日期为 2023 年 09 月 24 日。本工程实际工期为 142 日历天，实际开工日期为 2023 年 04 月 24 日，实际竣工日期为 2023 年 09 月 16 日，工程完工后，设计单位、建设单位、施工单位、监理单位、受益户代表等有关部门于 2023 年 09 月 16 日组成验收小组对该工程进行了竣工初验，初验结果为工程合格。

二、验收依据

1. 《河南省财政专项扶贫项目管理办法(试行)》；
2. 《关于 2023 年米村镇巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴产业建设项目的批复》（新密农领〔2023〕31 号）；
3. 与项目相关的招投标资料、施工资料、竣工验收资料及结算资料等；
4. 现场勘察资料。

三、验收结果

2023 年米村镇米醋加工产业建设项目经现场实测实量验收：新建框架结构厂房一处，地上三层，高度 15.45 米，面积共 5194.99 平方米项目包括土建工程、电气工程等。其中：1、主体结构内部墙体 173.3 立方米未做，墙面抹灰 1698.906 平方米未做。2、天棚工程中（顶棚 1）4390.03 平方米、天棚抹灰（顶棚 2）115.61 平方米未做。3、雨水管 41 米未做，消防水箱间做 8.4 米长不锈钢天沟，其它 33.5 米不锈钢天沟未做，卫生间给排水工程未做。4、楼地面装饰工程中（地面 3）29.8 平方米 1.5 厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻 300mm 未做。5、消防栓平管由地上改为地下。

综合以上资料，除没有施工的工程外，其他工程符合项目要求标准，该项目经验收工程合格。

四、项目效益情况

项目建成后一部分资金用于实现我镇监测对象、脱贫享受政策对象稳定增收，另一部分资金在保证监测对象、脱贫享受政策对象稳定增收的情况下用于增加村集体经济收入。能增加多个就业岗位，可优先安排监测对象、脱贫享受政策对象就业，增加当地群众务工收入。

全程电子化



统一社会信用代码
9141018371915086XY

营业执照

(副本) (2-2)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 郑州兴华会计师事务所有限公司

注册资本 伍拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年01月20日

法定代表人 丁长伟

住所 河南省郑州市高新区西三环路
283号18号楼14层39号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2022 年 09 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称 郑州兴华会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：丁长伟

经营场所：河南省郑州市高新区西三环路283号18号楼
14层39号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41010016

批准执业文号：豫财会协字（2000）7号

批准执业日期：2000年01月17日

证书序号：0014938

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇二二年十一月十日

中华人民共和国财政部制



姓名 丁长伟
性别 男
出生日期 1969-11-27
工作单位 郑州兴华会计师事务所有限公司
身份证号 410126196911270312
Identity card No. 410126196911270312



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日


年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



姓名 管智业
性别 男
出生日期 1953-01-10
工作单位 郑州兴华会计师事务所有限
身份证号码 410126195301100098



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2020年3月30日
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2021年6月30日

年 /y 月 /m 日 /d

五、关于报告使用范围说明

本报告仅供委托方为验收项目业务约定书的要求使用，委托方或其他第三方因使用验收报告不当所造成的后果，与本所及本所验收人员无关。

郑州兴华会计师事务所有限公司



中国注册会计师：




中国注册会计师：



二〇二三年九月二十五日

新密市2023年衔接资金项目竣工验收单

项目名称	新密市米村镇人民政府2023年米村镇米醋加工产业建设项目		
项目年度	2023	批复文件	新密市米村镇人民政府2023年米村镇米醋加工产业建设项目 {2023} 3号
			批复资金 741.6 万元， 其中财政资金 741.6 万元。
合同开工日期	2023年4月24日	实际开工日期	2023年4月24日
合同竣工日期	2023年9月24日	实际竣工日期	2023年9月16日
项目实施地点	新密市米村镇	验收日期:	2023年9月16日
项目建设单位	新密市米村镇人民政府	项目施工单位	郑州磊鑫建设工程有限公司
项目完成情况:		存在问题:	
新建框架结构厂房 一处,地上三层,高度15.45米, 面积共5194.99平方米。		无	

参加验收单位	人员(签字)	职称(职务)	验收意见(签章)
勘察、设计单位	夏方江 戴斌		  负责人:
施工单位	易明		 负责人: 易明
监理单位	赵国勇		 负责人: 赵国勇
受益户 代表(签字)	郭峰 樊元发		 主任或村支书: 郭峰
	杜国章 郭建峰		
组织验收单位	吴晶晶	郭建峰 主任	验收结论
			 负责人: 郭建峰