

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目
竣工验收

鉴 定 书

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目
竣工验收委员会
2024 年 2 月 4 日

前言:

依据《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第 30 号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定。2024 年 2 月 4 日,由延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室主持,延津县水利工程质量监督站、延津县水利局(运行管理单位)等单位的代表及专家组成竣工验收委员会,对延津县 2022 年度水利救灾资金(抗旱)项目进行竣工验收。延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室、新乡市中心水利设计研究院、河南延州工程管理有限公司、河南中鑫创达建设发展有限公司等被验单位派代表参加。竣工验收委员会通过现场检查,查阅资料,听取各参建单位对工程建设情况的汇报,经讨论,形成本竣工验收鉴定书。

一、工程设计和完成情况

(一) 工程名称及位置

工程名称:延津县 2022 年度水利救灾资金(抗旱)项目

工程位置:延津县境内

(二) 工程主要任务和作用

项目的主要建设任务:土方开挖 26408.99m^3 ;土方回填 2022.98m^3 ;混凝土 206.28m^3 ;泵房 12.58m^2 ;潜水轴流泵安装 1 套;低压电缆安装 200m;配电柜安装 1 套;新打机井 11 眼;潜水泵安装 40 台等。

项目的主要作用:

(三) 工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2022年9月5日，根据《河南省财政厅、河南省水利局关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）的通知》（豫财农水〔2022〕68号）文件要求，下达我县中央水利救灾资金110万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），本工程涉及灌溉面积约3万亩，工程规模为小（1）型，工程等别为IV等。

项目的建设有利于改善项目区灌溉条件，提高粮食产量，增加农民收入。

3、主要建设内容及建设工期

主要建设内容为：土方开挖 25332.1m^3 ；土方回填 2005.17m^3 ；混凝土 205.48m^3 ；泵房 12.58m^2 ；潜水轴流泵安装1套；低压电缆安装175m；配电柜安装1套；新打机井11眼；潜水泵安装40台等。

工程计划建设工期为70日历天。

4、工程投资及投资来源

2022年9月5日，根据《河南省财政厅、河南省水利局关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）的通知》（豫财农水〔2022〕68号）文件要求，下达我县中央水利救灾资金110万元。

（四）工程建设有关单位

项目法人：延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室

设计单位：新乡市中原水利设计研究院

监理单位：河南延州工程管理有限公司

施工单位：河南中鑫创达建设发展有限公司

质量监督单位：延津县水利工程质量监督站

运行管理单位：延津县水利局

(五) 工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该单位工程于 2022 年 12 月 26 日开工，2023 年 2 月 21 日完工，各分部工程开工完工时间具体如下：

分部工程名称	分部工程编码	开工日期	完工日期
段庄村渠道清淤	YSJZKH2022-1-01	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 15 日
里乡村渠道清淤	YSJZKH2022-1-02	2022 年 12 月 28 日	2023 年 2 月 21 日
文岩五支渠道清淤	YSJZKH2022-1-03	2023 年 2 月 5 日	2023 年 2 月 18 日
塔郭干加斗渠、吴桑科排渠清淤	YSJZKH2022-1-04	2022 年 12 月 29 日	2023 年 1 月 6 日
孙庄排渠清淤	YSJZKH2022-1-05	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日
泵站工程	YSJZKH2022-1-06	2023 年 1 月 1 日	2023 年 2 月 18 日
机井工程	YSJZKH2022-1-07	2022 年 12 月 26 日	2023 年 1 月 3 日
机电设备安装工程	YSJZKH2022-1-08	2023 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 16 日

2、重大设计变更

无。

3、重大技术问题及处理情况

无。

(六) 工程完成情况和完成的主要工程量

完成主要工程量：土方开挖 25332.1m³；土方回填 2005.17m³；混凝土 205.48m³；泵房 12.58m²；潜水轴流泵安装 1 套；低压电缆安装 175m；配

电柜安装 1 套；新打机井 11 眼；潜水泵安装 40 台等。

（七）征地补偿及移民安置

无。

二、工程验收及鉴定情况

（一）分部工程验收

2023 年 2 月 16 日—2023 年 4 月 13 日，延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室组织相关单位代表组成验收工作组，对延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目 8 个分部工程进行了验收，分部工程质量全部合格。

（二）单位工程验收

2023 年 4 月 13 日，延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室组织相关单位代表组成验收工作组，对延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目单位工程进行了验收，单位工程质量合格。

三、工程质量

（一）工程质量监督

该工程由延津县水利工程质量监督站负责监督。工程实施过程中，质量监督机构采取不定期抽查的方式对工程质量进行监督检查。确认了工程项目划分，核备了分部工程、单位工程、工程项目质量结论，并提交了工程质量监督报告。

（二）工程项目划分

该工程项目划分为 1 个单位工程，8 个分部工程，115 个单元工程。

（三）工程质量评定

该工程划分为 1 个单位工程。经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定、监督站核定，单位工程质量等级合格。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目质量等级评定为合格。

四、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目，批复总投资 110 万元，共到位资金 110 万元。

（二）工程审计

延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室委托汇龙工程咨询有限公司对本项目结算进行了审核，并出具了审计报告，送审金额 925862.87 元，审定金额 920081.82 元。

（三）投资完成

工程完成投资 920081.82 元。

（四）征地补偿和移民安置资金

无。

（五）结余资金

工程到位资金 1100000.00 元，完成投资 920081.82 元，结余 179918.18 元。

（六）预计未完工程投资及预留费用

无。

五、工程尾工安排

无。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目的管理机构是延津县水利局，具体负责管网的日常管理。

（二）工程移交

工程竣工验收后移交延津县水利局管理。

七、工程初期运行及效益

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目初期运行正常，工程效益已发挥。

八、意见和建议

运行管理单位要加强人员培训、日常管理和运行监测工作，确保工程效益充分发挥。

九、结论

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目竣工验收委员会通过现场检查，查阅资料，听取各参建单位对工程建设情况的汇报，经讨论，一致认为：延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目已按合同约定完成；工程质量合格；财务管理基本规范；投资控制基本合理；工程初期运行正常；效益已发挥。

竣工验收委员会同意延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目通过竣工验收。

十、保留意见

无

十一、竣工验收委员会成员和被验单位代表签字表（附后）

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目

竣工验收委员会成员签字表

职务	姓 名	单 位	职务或职称	签 字
组长	刘文喜	延津县水利局	副主任科员	刘文喜
成员	胡晓玲	延津县水利工程质 量监督站	高 工	胡晓玲
成员	王军伟	延津县水利局	工程师	王军伟
成员	刘先英	延津县水利局	技师	刘先英
成员	乔双玲	延津县水利局	技师	乔双玲

延津县 2022 年度水利救灾资金（抗旱）项目

被验单位成员签字表

成员	姓 名	单 位	职务或职称	签 字
组长	牛领道	延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室	主任	牛领道
成员	王晓平	延津县水旱灾害建设项目建设管理办公室	副主任	王晓平
成员	吴永峰	新乡市中原水利设计研究院	工程师	吴永峰
成员	周晓灿	河南延州工程管理有限公司	总监理工程师	周晓灿
成员	周吉鹏	河南中鑫创达建设发展有限公司	项目经理	周吉鹏