

竣工验收评估报告

西平县 2023 年农村通组入户
道路硬化建设项目（第三十二标段）

编制单位：河南炳南工程技术有限公司

编制日期：二零二三年十二月

西平县 2023 年农村通组入户

道路硬化建设项目（第三十二标段）竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局：

我公司接受贵单位的委托，对西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目（第三十二标段）进行实地勘察验收，同时对建设方（施工方）的提供的工程文件及资料按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下：

一、基本情况

西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目（第三十二标段），工程位于西平县宋集镇宋集村，栢苑街道芳庄社区，栢苑街道李庄铺社区，主要建设内容：1. 宋集镇宋集村村内道路 C25 混凝土道路 4m 宽、0.18m 厚的道路长 478m，2. 宋集镇宋集村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 219m，3. 栢苑街道芳庄社区内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 102m，4. 栢苑街道芳庄社区内道路 C25 混凝土道路 0.5*2m 宽、0.18m 厚的道路长 150m，5. 栢苑街道李庄铺社区内道路 C25 混凝土道路 4m 宽、0.18m 厚的道路长 550m。

二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案（含施工图纸）、竣工图纸等资料。

三、验收结果

经现场测量验收：1. 宋集镇宋集村村内道路 C25 混凝土道路 4m 宽、



0.18m 厚的道路长 478m, 2. 宋集镇宋集村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 219m, 3. 栢苑街道芳庄社区内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 102m, 4. 栢苑街道芳庄社区内道路 C25 混凝土道路 0.5*2m 宽、0.18m 厚的道路长 150m, 5. 栢苑街道李庄铺社区内道路 C25 混凝土道路 4m 宽、0.18m 厚的道路长 550m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论：施工方已按要求完成合同约定范围内的建设任务，质量符合设计标准，工程合格。

河南烱南工程技术有限公司

二零二三年十二月

