

西平县 2022 年水利工程维修养护项目

## 竣工验收鉴定书

西平县 2022 年水利工程维修养护项目

竣工验收工作组

2022 年 9 月 4 日

## 前 言

依据《河南省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费项目验收管理暂行办法》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关规定以及上级批复的项目实施方案和合同内容要求，2022年9月4日，由西平县水利局主持，组织西平县财政局、西平县洪河水务中心、西平县谭山水库事务中心、西平县康山水库事务中心、西平县出山镇人民政府等单位代表组成西平县2022年水利工程维修养护项目竣工验收工作组。开封市汴龙勘察设计中、中新创达咨询有限公司第十分公司、河南弘达广市政工程有限公司等被验单位派代表参加了会议。

验收工作组通过听取项目参建单位汇报，察看工程现场，查阅相关工程资料，经讨论，形成了西平县2022年水利工程维修养护项目竣工验收鉴定书。

### 一、工程概况

#### （一）工程名称及位置

西平县2022年水利工程维修养护项目位于西平县老王坡管委、柏苑街道、谭店乡、出山镇、芦庙乡。

#### （二）工程主要建设任务和作用

##### 1、主要建设任务

西平县2022年水利工程维修养护项目主要建设任务是8处小洪河险工护岸工程；8座小型水库视频监控设备维修养护项目；8座小型水库监测设施维修养护项目的全部建设任务。

##### 2、工程作用

对小洪河险工进行整治，在小洪河发生 3 年一遇洪水时，面上涝水可及时排除，发生 10 年一遇洪水时，保证两岸防洪安全，促进该段两岸经济的发展；对小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施设备，以及监测信息汇集、应用和共享的监测平台进行维修保养，确保监测设施正常运行。

### （三）工程设计主要内容

#### 1、工程设计批复文件

2022 年 5 月 6 日，《西平县水利局关于申请 2022 年水利工程维修保养经费的报告》经县领导批示，批复工程总投资 100 万元。

2022 年 6 月 29 日，经西平县投资评审中心评审，拦标价为 951824.88 元。

#### 2、主要建设内容及建设工期

主要建设内容有：8 处小洪河险工护岸工程总长 437m，对 8 座小型水库及李园沟桥下视频监控设备进行维修保养，对 8 座小型水库 36 根长 329 米的测压管进行维修保养。

建设工期：20 日历天。

#### 4、工程投资及投资来源

2022 年 5 月 6 日，《西平县水利局关于申请 2022 年水利工程维修保养经费的报告》经县领导批示，西平县投资评审中心评审，并通过西平县公共资源交易中心竞争性谈判，工程总投资为 995000 元，其中：建筑安装工程 950000 元，工程设计费 25000 元，监理费 20000 元。

### （四）工程建设有关单位

项目 法人：西平县水利工程建设管理局

设计单位：开封市汴龙勘察设计中心

监理单位：中新创达咨询有限公司第十分公司

施工单位：河南弘达广市政工程有限公司

运行管理单位：西平县洪河水务中心

西平县老王坡滞洪区事务中心

西平县谭山水库事务中心

西平县康山水库事务中心

西平县出山镇人民政府

### (五) 工程施工过程

#### 1、主要工程开工、完工时间

工程于2022年7月29日开工,2022年8月24日项目全部完工。

主要工程开工、完工时间表

序号	工程名称	开工时间	完工时间	备注
1	小洪河险工护岸工程	2022年7月29日	2022年8月14日	
2	小型水库视频监控设备维修养护项目	2022年8月1日	2022年8月7日	
3	小型水库监测设施维修养护项目	2022年8月4日	2022年8月24日	

#### 2、设计变更

无

#### 3、重大技术问题及处理情况

无。

### (六) 工程完成情况和完成的主要工程量

西平县 2022 年水利工程维修养护项目已按照设计批复和施工合同约定内容，全部完成建设任务。

完成的主要工程量：土方开挖 1414.13m<sup>3</sup>、土方填筑 7736m<sup>3</sup>、格宾固脚 437m<sup>3</sup>、土工布铺设 1863.64m<sup>2</sup>、编制袋护坡 1691.32m<sup>3</sup>；小型水库监测设施测压管更换 36 根 329m；小型水库视频监控设备维修养护 8 座。

#### （七）征地补偿及移民安置

无。

#### （八）水土保持设施

该项目已完成，已对施工区、弃渣场、料场及生活区进行整理，基本恢复了原状。

#### （九）环境保护工程

在工程施工过程中，施工单位合理安排施工时段，降低噪声污染；认真做好环境卫生整治和保护工作，对施工垃圾及生活污水及时进行处理。

### 二、工程验收及鉴定情况

#### （一）单位工程验收

2022 年 8 月 30 日，西平县水利局组织设计、监理、施工及运行管理等单位代表组成验收工作组，对西平县 2022 年水利工程维修养护项目单位工程进行了验收，工程质量等级合格。

#### （二）阶段验收

无。

#### （三）专项验收

无

### 三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

无。

### 四、工程质量

#### (一) 工程项目划分

西平县 2022 年水利工程维修养护项目项目划分为 1 个单位工程，2 个分部工程。项目划分合理，有利于工程质量控制、评定及验收。

#### (二) 工程质量管理

工程开工前，项目法人成立了项目建设领导小组，监理单位与施工单位成立了项目管理部，项目实行分级负责制，将任务分解，落实目标责任制，层层把关，以工程质量为中心，建立健全质量管理体系。施工单位在施工过程中，严格执行“三检制”，即由班组质检员初检，施工队质检员复检，施工单位专职质检员终检，终检合格后报监理单位复核备案；项目法人、监理单位则按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定，对与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批、事中监督、事后检验等工作环节控制工程质量。

#### (三) 工程质量评定

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2020)的规定，工程项目质量等级经监理单位统计评定、项目法人认定，该工程项目质量等级合格。

### 五、概算执行情况

#### (一) 投资计划下达及资金到位

2022年5月6日，《西平县水利局关于申请2022年水利工程维修养护经费的报告》经县领导批示，批复工程总投资100万元。经西平县投资评审中心评审及西平县公共资源交易中心竞争性谈判，工程实际投资995000元。

实际到位资金995000元。

#### （二）投资完成及交付资产

该工程实际完成投资995000元，并形成固定资产995000元。

#### （三）征地补偿和移民安置资金

无。

#### （四）结余资金

无。

#### （五）预计未完工程投资及预留费用

无。

#### （六）竣工财务决算报告编制

该工程竣工财务决算报告已按规范要求编制完成，该工程实际完成投资995000元，其中：建筑安装工程投资950000元，独立费用45000元。

#### （七）审计

2022年9月13日至9月15日，河南富诚会计师事务所对该工程进行了竣工财务决算审计，审计结论如下：

##### （一）基本建设程序

该项目由西平县水利工程建设管理局审议通过，项目建设过程符合现行基本建设程序。

##### （二）项目投资情况

该项目送审投资为 995000.00 元，审核后确定合计决算支出投资额为 995000.00 元。

该项目实施已竣工并验收，由河南弘达广市政工程有限公司分别移交给西平县水利工程建设管理局管理使用。

经审计，上述决算支出的资金使用符合项目用途，资金管理符合相关规定。

## 六、工程尾工安排

无尾工安排。

## 七、工程运行管理情况、

### （一）管理机构、人员和经费情况

该工程由西平县洪河水务中心、西平县谭山水库事务中心、西平县康山水库事务中心、西平县出山镇人民政府管理。

### （二）工程移交

工程项目（暂未）已移交运行管理单位。

## 八、工程初期运行及效益

### （一）初期运行管理

所有工程项目已投入运用，运行状况正常。

### （二）初期运行监测资料分析

无。

## 九、意见和建议

建议运行管理单位加强管护，确保工程安全和效能的正常发挥。

## 十、结论

验收工作组通过察看工程现场，听取参建单位汇报，查阅有关资料，经讨论，一致认为：西平县 2022 年水利工程维修养护项

目批复建设内容已完成，工程质量合格，财务管理规范，投资控制基本合理，竣工决算已通过审计，工程运行正常。

验收工作组同意西平县 2022 年水利工程维修养护项目通过竣工验收。

#### 十一、保留意见

无。

#### 十二、验收工作组委员和被验单位代表签字表

## 西平县 2022 年水利工程维修养护项目 竣工验收工作组成员签字表

成 员	姓 名	单 位	职务/ 职称	签 字
组 长	周淑贤	西平县水利局	副局长	周淑贤
成 员	张凯兵	西平县财政局	股 长	张凯兵
成 员	朱云鹏	西平县水利局	股长/ 工程师	朱云鹏
成 员	尚艳丽	西平县水利局	股 长	尚艳丽
成 员	于 炜	西平县水利局	副股长	于炜
成 员	赵中锋	西平县水利局	工程师	赵中锋
成 员	马 涛	西平县洪河水务中心	主 任	马涛
成 员	王建坡	西平县谭山水库事务中心	主任/ 工程师	王建坡
成 员	宋永亮	西平县康山水库事务中心	主 任	宋永亮
成 员	沈 阳	开封市汴龙勘察设计中心	设计代表	沈阳
成 员	丁 东	中新创达咨询有限公司第十分公司	总 监	丁东
成 员	梁芷若	河南弘达广市政工程有限公司	项目经理	梁芷若