

西平县2022年度小型水库维修养护项目

竣工验收鉴定书

西平县2022年度小型水库维修养护项目

竣工验收工作组

2023 年 11 月 27 日

前 言

依据《水利工程建设项目建设验收管理规定》(水利部令第 30 号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等有关规定以及批复的项目实施方案和合同内容要求,2023 年 11 月 27 日,由西平县水利局主持,组织恒德源规划勘测设计有限公司、河南欣源建设工程有限公司、河南铭禹工程监理有限公司、西平县出山镇应急办等单位代表,组成西平县 2022 年度小型水库维修养护项目竣工验收工作组。

竣工验收工作组通过察看工程现场,听取参建单位汇报、查阅相关资料,经讨论,形成了西平县 2022 年度小型水库维修养护项目竣工验收鉴定书。

西平县财政局派员列席了会议。

一、工程概况

(一) 工程名称及位置

单位工程名称:西平县 2022 年度小型水库维修养护项目

工程位置:西平县出山镇

(二) 工程主要建设任务和作用

1、主要建设任务

西平县 2022 年度小型水库维修养护项目主要建设任务是杨凤沟水库溢洪道底板及左右岸坡浆砌石护砌,长度 30 米,桩号 0+046~0+076;C25 混凝土防汛道路 50m。

2、工程作用

对杨凤沟水库溢洪道进行维修养护，以确保水库安全运行。

（三）工程设计主要内容

1、工程设计批复文件

2022 年 8 月 16 日，西平县财政局《关于申请拨付 2022 年度小型水库维修养护项目使用地方政府一般债券的报告》经县领导批准，初步预算资金为 16 万元。

2、主要建设内容及建设工期

主要建设内容有：杨凤沟水库溢洪道底板及左右岸坡浆砌石护砌，长度 30 米，桩号 0+046~0+076；C25 混凝土防汛道路 50m。

建设工期：30 日历天。

4、工程投资及投资来源

2022 年 6 月 13 日，河南省财政厅以（豫财债〔2022〕40 号文），下达了 2022 年河南省政府一般债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）资金，新增政府一般债券项目为西平县小型水库维修养护项目，资金 16 万元。

项目法人采用网上竞价的方式择优确定施工单位。本工程的采购中标单位为河南欣源建设工程有限公司，合同金额为 159550.00 元。工程总投资为 159550.00 元。

（四）工程建设有关单位

项 目 法 人：西平县水利局

设 计 单 位：恒德源规划勘测设计有限公司

监 理 单 位：河南铭禹工程监理有限公司

施 工 单 位：河南欣源建设工程有限公司

运行管理单位：西平县出山镇应急办

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该工程于 2022 年 9 月 20 日正式开工，至 2022 年 10 月 15 日完工，总工期 25 天。

其中：2022 年 9 月 20 日至 2022 年 10 月 12 日完成溢洪道护砌工程；2022 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 15 日完成防汛道路工程。

2、设计变更

无

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

西平县 2022 年度小型水库维修养护项目已按照实施方案和施工合同约定内容，全部完成建设任务。

完成的主要工程量：土方开挖 289m^3 、土方回填 208m^3 ，浆砌石 187.80m^3 ，混凝土路面 150m^2 。

（七）征地补偿及移民安置

无。

（八）水土保持设施

该项目已完成，已对施工区、弃渣场、料场及生活区进行整理，基本恢复了原状。

（九）环境保护工程

在工程施工过程中，施工单位合理安排施工时段，降低噪声污染；认真做好环境卫生整治和保护工作，对施工垃圾及生活污水及

时进行处理。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2022 年 11 月 22 日，西平县水利局组织设计、监理、施工及运行管理等单位代表组成验收工作组，对西平县 2022 年度小型水库维修养护项目单位工程进行了验收，工程质量等级合格。

（二）阶段验收

无。

（三）专项验收

无

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

无。

四、工程质量

（一）工程项目划分

西平县 2022 年度小型水库维修养护项目项目划分为 1 个单位工程，1 个分部工程 8 个单元工程。项目划分合理，有利于工程质量控制、评定及验收。

（二）工程质量管理

工程开工前，项目法人成立了项目建设领导小组，监理单位与施工单位成立了项目管理部，项目实行分级负责制，将任务分解，落实目标责任制，层层把关，以工程质量为中心，建立健全质量管理体系。施工单位在施工过程中，严格执行“三检制”，即由班组质检员初检，施工队质检员复检，施工单位专职质检员终检，终检合格后报监理单位复核备案；项目法人、监理单位则

按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定，对与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批、事中监督、事后检验等工作环节控制工程质量。

（三）工程质量评定

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2020)的规定，工程项目质量等级经监理单位统计评定、项目法人认定，该工程项目质量等级合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

2022年8月16日，西平县财政局《关于申请拨付2022年度小型水库维修养护项目使用地方政府一般债券的报告》经县领导批准，初步预算资金为16万元。

经西平县投资评审中心评审及网上竞价，施工单位中标资金为159550.00元。

实际到位资金159550.00元。

（二）投资完成及交付资产

该工程实际完成投资159550.00元，并形成固定资产159550.00元。

（三）征地补偿和移民安置资金

无。

（四）结余资金

无。

（五）预计未完工程投资及预留费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

该工程竣工财务决算报告已按规范要求编制完成，该工程实际完成投资 159550.00 元，其中：建筑安装工程投资 159550.00 元。

六、工程尾工安排

无尾工安排。

七、工程运行管理情况、

（一）管理机构、人员和经费情况

该工程由西平县出山镇应急办管理。

（二）工程移交

工程项目已移交运行管理单位。

八、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

所有工程项目已投入运用，运行状况正常。

（二）初期运行监测资料分析

无。

九、意见和建议

建议运行管理单位加强管护，确保工程安全和效能的正常发挥。

十、结 论

验收工作组通过察看工程现场，听取参建单位汇报，查阅有关资料，经讨论，一致认为：西平县2022年度小型水库维修养护项目批复建设内容已全部完成，工程质量合格，财务管理规范，投资控制基本合理，竣工决算已通过审计，工程运行正常。

验收工作组同意西平县 2022 年度小型水库维修养护项目通过

竣工验收。

十一、保留意见

无。

十二、验收工作组成员和被验单位代表签字表

西平县 2022 年度小型水库维修养护项目 竣工验收工作组成员签字表

成 员	姓 名	单 位	职务/ 职称	签 字
组 长	周淑贤	西平县水利局	副局长	周淑贤
成 员	朱云鹏	西平县水利局	股长/ 工程师	朱云鹏
成 员	于 炜	西平县水利局	副股长	于炜
成 员	赵中锋	西平县水利局	工程师	赵中锋
成 员	李新亚	西平县出山镇应急办	主 任	李新亚
成 员	朱江华	恒德源规划勘测设计有限公司	设计代表	朱江华
成 员	王虎军	河南铭禹工程监理有限公司	总 监	王虎军
成 员	黄 栓	河南欣源建设工程有限公司	项目经理	黄栓