

工 程 竣 工 验 收 报 告 书

工程竣工验收报告

工程名称：郑州市二七区城市管理局城区内外雨污水管道、沙场明沟等排水通道的汛前
疏挖清淤及各类污水检查并紧急处置项目

验收日期：_____

一、工程参建单位

单位	名称
建设单位	郑州市二七区城市管理局
施工单位	桐檬建设集团有限公司
监理单位	河南华祥工程咨询有限公司

二、验收依据

《市政管道清淤施工及验收技术规范》

工程设计图纸及变更文件

施工合同及技术规范文件

三、验收内容及标准

1. 实体工程验收

验收项目	验收标准	检查结果
清淤深度	管道内积泥深度不超过管径的 1/8，或设计残留厚度 $\leq 3\text{cm}$	☒ 符合 ☐ 不符合
管道畅通度	水流畅通，无堵塞、无树根、沥青等残留物	☒ 符合 ☐ 不符合
检查井清洁度	井壁无结垢，井底无硬块积泥，流水槽清晰可见	☒ 符合 ☐ 不符合
基底处理	基底平整，无残留淤泥	☒ 符合 ☐ 不符合
淤泥处置	淤泥及时清运，处置合规，运输无泄漏	☒ 符合 ☐ 不符合

2. 资料验收

施工日志、隐蔽资料记录、监理日志；

四、验收结论

☒ 合格：各项指标符合设计与规范要求，同意通过验收。

☐ 不合格：存在以下问题，限期整改后重新验收：

五、验收会签

参建单位	验收人员（签字）
建设单位	 桑永庆 李二
施工单位	 陈佳佳 朱林 申利 李松
监理单位	 唐记华
设计单位	