

2024 年浚县小河镇前刘庄村村组道路项目

验收报告

报告编号：KPJC20240513002

河南科平工程检测咨询有限公司



2024 年 5 月 13 日

注 意 事 项

1. 报告未加盖本单位公章无效;
2. 本报告的复印件未重新加盖公章无效;
3. 本报告未加盖骑缝章无效;
4. 如对本报告有异议或需要说明之处, 可在报告发出后十五日内向本单位书面提出, 逾期不再受理。

检测单位: 河南科平工程检测咨询有限公司

通信地址: 新乡市封丘县城南干道 177 号

邮政编码: 453300



目录

1. 工程概况	- 4 -
2. 验收依据	- 4 -
3. 设备、工具配置	- 5 -
4. 质量控制资料核查	- 5 -
5. 观感质量检查记录	- 6 -
6. 沥青道路路面实测实量验收记录	- 6 -
7. 验收结论	- 9 -
附件 1 检测机构营业执照及资质证书	- 10 -
附件 2 部分现场验收照片	- 12 -

1. 工程概况

1.1 工程概况表

项目名称	2024 年浚县小河镇前刘庄村村组道路项目
建设地点	浚县小河镇前刘庄村
项目建设主要内容	铺设 5CM 厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）面层 8991 m ²
委托单位	浚县乡村振兴局
建设单位	浚县小河镇人民政府
施工单位	河南尊瀛建筑工程有限公司
监理单位	河南新启工程管理有限公司
验收单位	河南科平工程检测咨询有限公司
计划开竣工日期	2024 年 4 月 19 日——2024 年 5 月 18 日
实际开竣工日期	2024 年 4 月 19 日——2024 年 4 月 22 日

2. 验收依据

2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

2.2 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

2.3 《沥青路面施工及验收规范》(GB50092)

2.4 《工程测量标准》(GB50026-2020)

2.5 施工单位提供的项目相关资料

2.6 现场检查、勘测资料

2.7 其它相关规程、规范。

3. 设备、工具配置

序号	检测项目	仪器/设备名称	规格型号	单位	数量
1	长度	测距轮	9999m	把	2
2	宽度	钢卷尺	10m	把	2
3	厚度	混凝土钻孔取芯机	HZ-20	台	1

4. 质量控制资料核查

经检查提供的施工资料,核查材料质量证明文件、检测试验报告、施工记录及竣工验收资料。

4.1 材料质量证明文件:

经检查施工资料,所有进场原材料、构配件和设备的质量证明文件齐全。

4.2 检测试验报告：

经检查施工资料，所有涉及工程结构安全和使用功能的检测试验报告合格。

4.3 施工记录：

经检查施工资料，关键部位和关键工序的施工记录完整。

4.4 工程竣工验收资料

通过检查施工资料包括施工日记、检验报告、验收记录等，工程竣工档案完整。

5. 观感质量检查记录

经现场检查，表面平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，未污染其他构筑物；面层与附属构筑物接顺，无积水现象。

6. 沥青道路路面实测实量验收记录

6.1 检测方法

通过实地全面查验，采用钢卷尺、测距轮、钻孔取芯机等进行检测，对沥青混凝土面层道路的长度、宽度、厚度及项目工程量完成情况进行核实。

6.2编号办法

为便于对现场的检测与记录，本次检测对每条道路分别以自然数流水序号“1#、2#、3#.....”进行编号。

6.3实测实量验收数据

表 6.3-1 道路长度、宽度面积实测实量验收数据表

项目名称	2024 年浚县小河镇前刘庄村村组道路项目				
验收日期	2024 年 5 月 7 日		规格	5CM 厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）	
序号	厚度（m）	长度（m）	宽（m）	面积（m²）	备注
1#	0.05	526.3	4.66	2452.8	76*4.1+8*4.7+5*5.5+39 4*4.5+43.3*7
2#	0.05	248.1	4.1	1017.21	
3#	0.05	83.4	4.15	346.11	
4#	0.05	159.6	4	638.4	
5#	0.05	273	5.18	1412.95	28*5.4+245*5.15
6#	0.05	82	3.5	287	
7#	0.05	241.5	3.6	869.4	
8#	0.05	237	3.6	853.2	
9#	0.05	229	4.1	938.9	
门口				5	
过路口				29.6	4.8*2.3+1.6*3.6+1.2*4 +1.6*5
路口放大角				65.625	7.3*8.5/2+2+2.4*1.5+4 +6+2*5+5+4
			合计	8916.20	

表 6.3-2 沥青道路面层厚度实测实量验收数据表

项目名称	2024 年浚县小河镇前刘庄村村组道路项目						
规格	沥青路芯编号						平均厚度
	1#	2#	3#	4#	5#	6#	(cm)
5CM 厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)	5cm	5.6cm	5cm	6.5cm	6.5cm	6.5cm	5.85

7. 验收结论

2024年5月7日，河南科平工程检测咨询有限公司对2024年浚县小河镇前刘庄村村组道路项目进行了工程实体质量检测 and 外观检查，并对其检测数据进行了整理、汇总、评定等工作。

评定结果：

该项目施工工程量与设计工程量有偏差。

2024年浚县小河镇前刘庄村村组道路项目工程质量符合相关验收规范的规定；质量控制资料完整；观感质量基本符合验收要求。

验收人员签字：张伟亮 张方坤 王利水


河南科平工程检测咨询有限公司

2024年5月13日



附件 1 检测机构营业执照及资质证书

页码, 1/1



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
9141072759341171XL

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



登记机关
2021 年 01 月 12 日



名称	河南科平工程检测咨询有限公司		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
法定代表人	李贝贝		
经营范围	许可项目：建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
注册资本	贰佰万圆整		
成立日期	2012年04月05日		
营业期限	2012年04月05日至2027年04月04日		
住所	河南省新乡市封丘县城南干道177号		

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://10.8.1.130:9080/Topicis/CertTabPrint.do>

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局
2021/1/12



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 181601060347

名称: 河南科平工程检测咨询有限公司

地址: 河南省新乡市封丘县城南干道177号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



181601060347
有效期 2024年7月16日

发证日期: 2021年3月23日

有效期至: 2024年7月16日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

附件 2 部分现场验收照片

