



电梯监督检验报告

使用单位名称：	浚县妇幼保健计划生育服务中心
设备代码：	311010407202300064
设备类别：	曳引与强制驱动电梯
设备品种：	曳引驱动乘客电梯
施工类别：	新装
施工单位名称：	河南恒泰电梯工程有限公司
检验机构名称：	河南省特种设备检验技术研究院鹤壁分院
检验日期：	2023-09-18

河南省特种设备检验技术研究院

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含 1、2、3 号修改单）制定，适用于曳引驱动电梯安装、改造、重大修理监督检验。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路

邮政编码：458030

联系电话：0392-3339151

电梯监督检验报告

设备品种		曳引驱动乘客电梯		型号		GEP-MRL	
制造单位名称		格拉瑞电梯股份有限公司					
产品编号		G23NC0005		制造日期		2023-03-14	
施工单位名称		河南恒泰电梯工程有限公司					
施工单位许可证明文件编号		TS3341324-2025		施工类别		新装	
安装地点		云溪路门诊北梯		使用登记证编号		/	
使用单位名称		浚县妇幼保健计划生育服务中心					
维护保养单位名称		河南恒泰电梯工程有限公司					
设备 技术 参数	额定载重量	1600kg		额定速度	1.00 m/s		
	层站门数	3 层 3 站 3 门		控制方式	集选		
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009，含 1、2、3 号修改单)					
主要检验仪器设备		仪器箱编号：03 号， 使用前检查状况：正常					
检验结论		合格					
备注		/					
检验日期		2023-09-18		下次检验日期		2024-09	
检验人员		郭庆亮 马建超					
编制：		日期：2023-09-22		检验机构核准证号：TS7110243-2025 (检验机构公章或检验专用章) 2023-09-22			
郭庆亮							
审核：		日期：2023-09-22					
王荣社							
批准：		日期：2023-09-22					
侯军							

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1 技术资料	1.1 制造资料	(1) 制造许可证明文件	符合	合格
				(2) 整机型式试验证书	符合	
				(3) 产品质量证明文件	符合	
				(4) 安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料	符合	
				(5) 电气原理图	符合	
				(6) 安装使用维护说明书	符合	
2	A		1.2 安装资料	(1) 安装许可证明文件和告知书	符合	合格
				(2) 施工方案	符合	
				(3) 机房(机器设备间)和井道布置图或者勘测图	符合	
				(4) 施工过程记录和自检报告	符合	
				(5) 变更设计证明文件	无此项	
				(6) 安装质量证明文件	符合	
3	A		1.3 改造、重大修理资料	(1) 改造(修理)许可证明文件和告知书	无此项	-
				(2) 改造(重大修理)清单和施工方案	无此项	
				(3) 加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料	无此项	
				(4) 自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料	无此项	
				(5) 特种设备作业人员证	无此项	
				(6) 施工过程记录和自检报告	无此项	
				(7) 改造(重大修理)质量证明文件	无此项	
4	B		1.4 使用资料	(1) 使用登记资料	无此项	合格
				(2) 安全技术档案	符合	
				(3) 管理规章制度	符合	
				(4) 日常维护保养合同	符合	
				(5) 特种设备作业人员证	符合	

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	
5	C	2 机房 (机器设备间)及相关设备	2.1 通道与通道门	(1)通道设置	资料确认符合	合格	
				(2)通道照明	资料确认符合		
6	C		2.2 机房(机器设备间)专用			资料确认符合	合格
7	C		2.3 安全空间	(1)控制柜前的净空面积	资料确认符合	合格	
				(2)维修、操作处的净空面积	资料确认符合		
8	C		2.5 照明与插座	(1)照明、照明开关	资料确认符合	合格	
				(2)电源插座	资料确认符合		
				(3)井道、轿厢照明和插座电源开关	资料确认符合		
9	B		2.6 主开关	(1)主开关设置	符合	合格	
				(2)与照明等电路的控制关系	符合		
				(3)防止误操作装置	符合		
10	B		2.7 驱动主机	(1)铭牌	符合	合格	
				(2)工作状态	符合		
				(3)轮槽磨损	符合		
				(4)制动器动作情况	符合		
11	B		2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置	(1)铭牌	符合	合格	
				(2)断错相保护	符合		
				(3)制动器电气装置设置	符合		
				(4)紧急电动运行装置	符合		
				(5)紧急操作和动态测试装置	符合		
				(6)层门和轿门旁路装置	符合		
				(7)门回路检测功能	符合		
				(8)制动器故障保护	符合		
				(9)自动救援操作装置	无此项		
				(10)分体式能量回馈节能装置	无此项		
	(11)IC 卡系统		无此项				
12	B		2.9 限速器	(1)铭牌	符合	合格	
				(2)电气安全装置	符合		
		(3)封记及运转情况		符合			

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
13	C	2 机房 (机 器设 备间) 及相 关设 备	2.10 接地	(1) 中性导体与保护导体的设置	资料确认符合	合格
				(2) 接地连接	资料确认符合	
14	C		2.11 电气绝缘		资料确认符合	合格
15	B		2.12 轿厢上行超 速保护装置	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 试验方法	符合	
16	B		2.13 轿厢意外移 动保护装置	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 试验方法	符合	
17	C	3 井道 及 相 关 设 备	3.1 井道封闭		资料确认符合	合格
18	C		3.2 曳引驱动电 梯顶部空间	(1) 当对重完全压在缓冲器上时应 当同时满足的条件	资料确认符合	合格
				(2) 对重导轨制导行程	资料确认符合	
19	C		3.4 井道 安全门	(1) 安全门设置	无此项	-
				(2) 门的开启方向	无此项	
				(3) 门锁	无此项	
				(4) 电气安全装置	无此项	
20	C		3.5 井道 检修门	(1) 门的尺寸	无此项	-
				(2) 门的开启方向	无此项	
				(3) 门锁	无此项	
				(4) 电气安全装置	无此项	
21	C		3.6 导轨	(1) 支架个数与间距	资料确认符合	合格
				(2) 支架安装	资料确认符合	
				(3) 导轨工作面铅垂度	资料确认符合	
				(4) 导轨顶面距离偏差	资料确认符合	

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论	
22	B	3 井道 及 相关 设备	3.7 轿厢与井道壁距离(m)	符合	合格	
23	C		3.8 层门地坎下端的井道壁	资料确认符合	合格	
24	C		3.9 井道 内防护	(1)对重(平衡重)运行区域防护	资料确认符合	合格
				(2)多台电梯运动部件之间防护	无此项	
25	B		3.10 极限开关	符合	合格	
26	C		3.11 井道照明	资料确认符合	合格	
27	C		3.12 底坑设 施与装置	(1)底坑底部	资料确认符合	合格
				(2)进入底坑的装置	资料确认符合	
				(3)停止装置	资料确认符合	
				(4)电源插座与井道灯开关	资料确认符合	
28	C		3.13 底坑空 间	(1)底坑空间尺寸	资料确认符合	合格
				(2)底坑底面与轿厢部件距离	资料确认符合	
				(3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离	无此项	
29	B		3.14 限速器绳 张紧装置	(1)张紧形式、导向装置	符合	合格
		(2)电气安全装置		符合		
30	B	3.15 缓冲器	(1)缓冲器选型	符合	合格	
			(2)铭牌或者标签	符合		
			(3)固定和完好情况	符合		
			(4)液位和电气安全装置	无此项		
			(5)对重越程距离(mm)	符合		
31	B		3.16 井道下方空间的防护	无此项	-	

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
32	C	4 轿厢 与 对重 (平衡重)	4.1 轿顶电 气装置	(1)检修装置	资料确认符合	合格
				(2)停止装置	资料确认符合	
				(3)电源插座	资料确认符合	
33	C		4.2 轿顶 护栏	(1)护栏的组成	资料确认符合	合格
				(2)扶手高度	资料确认符合	
				(3)装设位置	资料确认符合	
				(4)警示标志	资料确认符合	
34	C		4.3 安全 窗(门)	(1)手动上锁装置	无此项	-
				(2)安全门(窗)开启	无此项	
				(3)电气安全装置	无此项	
35	C		4.4 轿厢和对重(平衡重)间距		资料确认符合	合格
36	B		4.5 对重(平 衡重)块	(1)固定	符合	合格
				(2)识别数量的措施	符合	
37	C		4.6 轿厢面积	(1)有效面积	资料确认符合	合格
				(2)轿厢超面积载货电梯的控制条件	无此项	
38	C		4.7 轿厢内铭 牌和标识	(1)铭牌	资料确认符合	合格
				(2)出口层选层按钮标识	无此项	
39	B		4.8 紧急照明 和报警装置	(1)紧急照明	符合	合格
				(2)紧急报警装置	符合	
40	C		4.9 地坎护脚板		资料确认符合	合格
41	C		4.10 超载保护装置		资料确认符合	合格
42	B		4.11 安全钳	(1)铭牌	符合	合格
				(2)电气安全装置	符合	

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论	
43	C	5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护	5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况	资料确认符合	合格	
44	C		5.2 端部固定	资料确认符合	合格	
45	C		5.3 补偿装置	(1)绳(链)端固定	无此项	-
				(2)电气安全装置	无此项	
				(3)补偿绳防跳装置	无此项	
46	B		5.5 松绳(链)保护	无此项	-	
47	C	5.6 旋转部件的防护	资料确认符合	合格		
48	C	6 轿门与层门	6.1 门地坎距离	资料确认符合	合格	
49	C		6.2 门标识	资料确认符合	合格	
50	C		6.3 门间隙	(1)门扇间隙	资料确认符合	合格
				(2)人力施加在最不利点时间隙	资料确认符合	
51	C		6.4 玻璃门防拖曳措施	无此项	-	
52	B		6.5 防止门夹人的保护装置	符合	合格	
53	B		6.6 门的运行和导向	符合	合格	
54	B		6.7 自动关闭层门装置	符合	合格	
55	B		6.8 紧急开锁装置	符合	合格	
56	B		6.9 门的锁紧	(1)层门门锁装置(mm)	符合	合格
				(2)轿门门锁装置(mm)	符合	
57	B		6.10 门的闭合	(1)机电联锁	符合	合格
				(2)电气安全装置	符合	
58	B		6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启	(1)轿门开门限制装置	符合	合格
				(2)轿门的开启	符合	
59	C		6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙	资料确认符合	合格	

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	
60	C	7 无机 房电 梯附 加检 验项 目	7.1 轿顶上或者 轿厢内的 作业场地	(1)机械锁定装置	资料确认符合	合格	
				(2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置	资料确认符合		
				(3)轿厢检修门(窗)设置	无此项		
				(4)检修门(窗)开启时从轿内移动轿厢的要求	无此项		
61	C			7.2 底坑内的 作业场地	(1)机械制停装置	无此项	-
			(2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置		无此项		
			(3)井道外电气复位装置		无此项		
62	C			7.3 平台上的 作业场地	(1)平台设置	无此项	-
			(2)平台进(出)装置与电气安全装置		无此项		
			(3)机械锁定装置与电气安全装置		无此项		
			(4)活动式机械止挡装置		无此项		
			(5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置		无此项		
63	C			7.4 附加检修控制装置	(1)附加检修控制装置设置	无此项	-
			(2)与轿顶检修的互锁		无此项		
64	B	8 试验	8.1 平衡系数试验		0.45	合格	
65	C		8.2 轿厢上行超速保护装置试验		资料确认符合	合格	
66	B		8.3 轿厢意外移动 保护装置试验	(1)制停情况（mm）	130	合格	
				(2)自监测功能	符合		
67	B		8.4(1) 轿厢限速器—安全钳试验		符合	合格	
68	B		8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验		无此项	-	

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论	
69	C	8 试验	8.6 运行试验		资料确认符合	合格
70	B		8.7 应急救援试验	(1)救援程序	符合	合格
				(2)救援通道	符合	
				(3)救援操作	符合	
71	C		8.8 电梯速度		资料确认符合	合格
72	B		8.9 空载曳引检查		符合	合格
73	B		8.10 上行制动工况曳引检查		符合	合格
74	A		8.11 下行制动工况曳引检查		符合	合格
75	A		8.12 静态曳引检查		无此项	—
76	A		8.13 制动试验		下次试验日期 2028 年 07 月 符合	合格