

2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年国有孟州林场道路修建项目		建设地点	西虢林区、大王庙林区
项目概况	建设单位	孟州市自然资源和规划局	项目负责人	杨宁宁
	施工单位	河南曼城建筑工程有限公司	项目负责人	刘静
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	项目负责人	张强
	主要建设内容	国有孟州林场西虢林区、大王庙林区硬化道路 4161.66 平方米，总长 1015.1 米等。		
	合同金额（元）	651800.00 元	合同工期	2025.2.26-2025.4.26
项目开完工时间		2025.2.26-2025.3.19	验收日期	2025.3.23
参 验 单 位 意 见	施工单位意见	项目负责人：刘静		
	监理单位意见	项目负责人：张强 张云		
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人：		
	项目所在乡镇意见	项目负责人：杨宁宁		
孟州市农业农村局（项目第三方验收单位）意见		现场复核，各方商议综合评定该项目符合合同约定要求。		
备注	变更情况：有 ☐ 无 ☐ 签证情况：有 ☐ 无 ☐ 其 他：			

2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年国有孟州林场道路修建项目		建设地点	西虢林区、大王庙林区
计划开工日期		2025 年 2 月 26 日	计划竣工日期	2025 年 4 月 26 日	
实际开工日期		2025 年 2 月 26 日	实际竣工日期	2025 年 3 月 19 日	
主要建设内容		国有孟州林场西虢林区、大王庙林区硬化道路 4161.66 平方米，总长 1015.1 米等。			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。			
相关单位确认意见	建设单位	 孟州市自然资源和规划局 杨宁			
	施工单位	 河南曼城建筑工程有限公司 刘静			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	/			
	监理单位	 河南海纳建设管理有限公司 张子豪			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	 荣泰工程管理咨询有限公司 2025年孟州市衔接资金项目验收专用章 孟州市农业农村局 王少凡			
备注					

2025年孟州市衔接资金项目综合验收现场实测实量确认表

项目名称： 2025年国有孟州林场道路修建项目 项目建设地点： 孟州市西虢林区、大王庙林区

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同或招投标工程量	综合验收 实测工程量	相关数据	备注
	西虢点路						
1	拆除路面	1. 材质：原水泥路面 2. 厚度：10cm 以内 3. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	1186.56	1186.56	5*222+26.4*2.9	
2	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.25m 以内 3. 运距自行考虑	m3	296.64	305.83	1223.33*0.25	
3	路床(槽)整形	1. 部位：路床整形路床碾压检验	m2	1186.56	1223.33	(6.5+5)*6/2+181*5+ (8+7.5)*23.3/2+ (5+8)*5.5/2+13.5*5	
4	石灰稳定土	1. 路基：三七灰土 2. 厚度：20cm 3. 含消解石灰、养护、买土费用	m2	1186.56	1223.33	(6.5+5)*6/2+181*5+ (8+7.5)*23.3/2+ (5+8)*5.5/2+13.5*5	
5	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 含养护 4. 含伸缩缝	m2	964.56	1014.48	13.5*4+ (4+7.1)*5.5/2+23.3*7.5+ 181*4+ (4+6.4)*6/2	

2025 年孟州市衔接资金项目验收资料

	大王庙点路						
1	拆除路面	1. 材质: 原沥青路面 2. 厚度: 5cm 以内 3. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	3197.1	3197.1	(10.5+5.1) *6.5/2+ (793.1-6.5) *4	
2	挖一般土方	1. 土壤类别 : 一、二类土 2. 挖土深度: 0.3m 以内 3. 运距自行考虑	m3	1195.11	1206.29	4020.95*0.3	
3	路床(槽) 整形	1. 部位: 路床整形路床碾压检验	m2	3983.7	4020.95	(7+5) *6.5/2+561.7*5+17.5*6+78.5*5 +34.7*6+66.6*5+24.5*5.5	
4	石灰稳定土	1. 路基: 三七灰土 2. 厚度: 20cm 3. 含消解石灰、养护、买土费用	m2	3983.7	4020.95	(7+5) *6.5/2+561.7*5+17.5*6+78.5*5 +34.7*6+66.6*5+24.5*5.5	
5	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm 3. 含养护 4. 含伸缩缝	m2	3197.1	3222.64	(6+4) *6.5/2+561.7*4+17.5* (4+4.2+5.2+4.6+4.1) /5+ 78.5*4+34.7* (4+4.7+5+5.3+4.5) /5+ 66.6*4+24.5*5	

综合验收意见: 合格

施工单位: 刘静

项目所在单位: 杨红



孟州市农业农村局



孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)



孟州市农村农业发展有限公司

现场复核, 各方确认综合评定该工程符合合同约定要求

荣泰工程管理有限公司