

政府采购验收通知单

供应商： 河南川伟建筑工程有限公司

采购单位	新乡市红旗区城乡建设局		
项目名称	新乡市红旗区 2023 年文化街街道办事处黄河大道 27 号院等 2 个老旧小区配套基础设施改造项目（小区红线内）（一标段）		
合同名称	建设工程施工合同		
合同备案编号	HQCG-2023-013-A	合同金额	1006000.00 元
验收时间	2023.11.29	验收地点	红旗区电池厂家属院
联系人	梁春江	联系电话	13837308229

验收方案及工作要求

1. 建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
2. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3. 实地查验工程质量通过核对、观察、使用、检测、钻芯取样和实验室试验等方法，重点查验共用部位、共用设施的配置标准、外观质量和使用功能。
4. 对工程设计、施工、设备安装质量和各个管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
5. 工程竣工验收合格后，总承包单位应及时提交工程竣工验收报告。
6. 监督单位应对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量监督管理规定行为的，责令改正，并将工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告中的一项重要内容。

组织实施单位公章

2023 年 11 月 27 日

红旗区政府采购验收报告

采购验收单位：新乡市红旗区城乡建设局

合同编号：红发改【2023】5号

采购项目名称	新乡市红旗区 2023 年文化街街道办事处黄河大道 27 号院等 2 个老旧小区配套基础设施改造项目（小区红线内）（一标段）	中标金额（万元）	100.6
采购项目内容（规格、型号、数量）	见附表 1		
验收意见	经对采购项目组织验收，中标（成交）供应商 河南川伟建筑工程有限公司 所提供的（货物/工程/服务）符合采购需求，与签订的合同内容一致，验收合格，我单位对验收结果承担责任。（政府采购合同金额 30 万元以下的（含 30 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 30 万元以上的项目，验收工作组应由采购单位领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。） 验收工作组签字： 验收人 1（建设单位）： 验收人 2（属地管理单位）： 验收人 3（监理单位）： 验收人 4（设计单位）： 验收人 5（社区单位）： （盖章） 验收地点：红旗区电池厂家属院 验收时间：2023 年 11 月 29 日		
单位负责人签字		联系电话	15637310678
备注			

说明：1、验收报告是支付政府采购资金的重要依据；2、采购单位应按合同约定及时组织验收；3、采购项目规格、型号、数量按签订的合同内容填写（表栏填不下的可加附表，并需验收工作组签字、单位盖章）；4、采购项目验收如有与合同不符的应在备注栏注明。5、单位直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的负责人。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 电池厂家属院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 电池厂家属院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		地面					349700.01	
1	041001001001	拆除路面	拆除路面, 铲除原面层及基层达到标高要求, 垃圾外运厚度0.57m(沥青路面厚度)运距自行考虑 1. 详见图纸设计及施工规范要求	m2	1289.15	61.73	79579.23	
2	040203006001	沥青混凝土	12YJ1路8 沥青路面 1. 路基碾压 2. 300厚3:7灰土 3. 200厚C25混凝土 4. 乳化沥青透层 5. 乳化沥青封层 6. 40厚中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 7. 乳化沥青粘层 8. 30厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 9. 详见图纸设计及施工规范要求	m2	1289.15	192.26	247851.98	
3	011102001001	石材楼地面	楼梯间花岗岩铺装 1. 原地面清凿 2. 水泥结合浆一道 4. 50厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 50厚花岗岩石板 6. 详见图纸设计及施工规范要求	m2	75.06	296.68	22268.8	
		分部小计					349700.01	
		墙面					123814.41	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	围墙墙面抹灰铲除、水洗清污, 运距自行考虑 1. 详见图纸设计及施工规范要求	m2	668.58	14.17	9473.78	
本页小计							359173.79	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 电池厂家属院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	12YJ1外墙9 墙面抹灰 1.9厚1: 3水泥砂浆 2.6厚1: 2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃网布 4.详见图纸设计及施工规范要求	m2	668.58	46.55	31122.4	
3	011406001001	抹灰面油漆	12YJ1外墙9 真石漆外墙 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂料面层涂料二遍 4.详见图纸设计及施工规范要求	m2	668.58	82.27	55004.08	
4	011406001002	抹灰面油漆	彩绘文化墙 1.详见图纸设计及施工规范要求	m2	62.93	146	9187.78	
5	01B001	围墙顶加仿古帽	围墙顶加仿古帽 1.详见图纸设计及施工规范要求	m	92.47	84	7767.48	
6	011701002001	外脚手架	墙面装饰脚手架	m2	668.58	16.84	11258.89	
		分部小计					123814.41	
		其它					46920	
1	01B002	分类垃圾箱	分类垃圾箱 1.详见图纸设计及施工规范要求	个	24	165	3960	
2	01B003	成品木质坐凳	成品木质坐凳 1.详见图纸设计及施工规范要求	个	6	260	1560	
3	01B004	健身器材	健身器材 1.详见图纸设计及施工规范要求	个	4	450	1800	
4	01B005	电动智能大门	电动智能大门 1.详见图纸设计及施工规范要求	套	1	2000	2000	
5	01B006	党建宣传栏	党建宣传栏 1.详见图纸设计及施工规范要求	套	6	2500	15000	
本页小计							138660.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 电池厂家属院

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					202806.57	
1	041001009001	拆除井	1. 结构形式: 水表井 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	座	15	1256.03	18840.45	
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原排水管道 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m	148	4.65	688.2	
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度详见图纸 3. 弃土运距自行考虑	m ³	559.8	9.54	5340.49	
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸设计 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距自行考虑	m ³	504.19	9.14	4608.3	
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 符合规范要求 2. 填方材料品种: 管底中粗砂回填150mm	m ³	34.85	156.66	5459.6	
6	040504001001	Φ1000砌筑检查井	1. 盖板材质、规格: Φ1000球墨铸铁污水井 2. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁、含防坠网及螺栓 3. 做法: 符合图纸设计及规范要求	座	17	4338.45	73753.65	
7	040504001002	Φ1000砌筑检查井	1. 盖板材质、规格: Φ1000球墨铸铁雨水井 2. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁、含防坠网及螺栓 3. 做法: 符合图纸设计及规范要求	座	4	2603.71	10414.84	
本页小计							119105.53	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 电池厂家属院

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格: 雨水算子采用防盗型球墨铸铁井算及支座 2. 做法: 符合图纸设计及规范要求	座	7	290.72	2035.04	
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管De315 环刚度不低于8KN/m2 2. 连接形式: 承插连接 3. 管道检验及试验要求: 详见图纸 4. 工程类别: 污水管 5. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	m	136.37	130.65	17816.74	
10	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管De315 环刚度不低于8KN/m2 2. 连接形式: 承插连接 3. 管道检验及试验要求: 详见图纸 4. 工程类别: 雨水管 5. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	m	96.25	130.64	12574.1	
11	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管De200 环刚度不低于8KN/m2 2. 连接形式: 承插连接 3. 管道检验及试验要求: 详见图纸 4. 工程类别: 雨水管 5. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	m	25.5	105.64	2693.82	
本页小计							35119.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 电池厂家属院

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 球墨铸铁管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 承插连接 4. 外壁采用喷涂沥青和喷锌防腐, 内壁衬水泥砂浆防腐 5. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	m	103.76	194.31	20161.61	
13	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 球墨铸铁管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式: 承插连接 4. 外壁采用喷涂沥青和喷锌防腐, 内壁衬水泥砂浆防腐 5. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	m	16.97	268.65	4558.99	
14	010401011001	砖检查井	1. 砖砌方形水表井, 内含DN150水表一个, DN150闸阀两个, DN150止回阀一个 2. M10水泥砂浆砌筑 3. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	座	1	9911.89	9911.89	
15	010401011002	砖检查井	1. 砖砌圆形阀门井 2. M10水泥砂浆砌筑 3. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	座	2	1968.24	3936.48	
16	031003003001	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其他说明: 符合图纸设计及规范要求	个	2	831.83	1663.66	
本页小计							40232.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 电池厂家属院

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：电池厂家属院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电					57763.47	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度详见图纸 3. 弃土运距自行考虑	m3	41.47	9.55	396.04	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：详见图纸设计 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距自行考虑	m3	31.1	9.14	284.25	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 填方材料品种：管底中粗砂回填200mm	m3	10.37	156.66	1624.56	
4	030404017001	配电箱	1. 名称：ALLD1配电箱 2. 其它：其它详见图纸	台	1	763.35	763.35	
5	030404017002	配电箱	1. 名称：智能充电桩 2. 其它：其它详见图纸	台	1	4070	4070	
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 其它：其它详见图纸	个	6	446.77	2680.62	
7	030411001001	配管	1. 名称：CFRP碳素波纹管 2. 规格：De125 3. 配置形式：地埋	m	88.42	25.84	2284.77	
8	030411001006	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC50 3. 其它：详见图纸	m	90.74	57.54	5221.18	
9	030411001007	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 其它：详见图纸	m	216.73	25.17	5455.09	
10	030411002001	线槽	1. 名称：塑料线槽 2. 规格：GA39/02	m	52.23	17.31	904.1	
11	030408001001	电力电缆	1. 名称：VV-3*4 2. 其它：详见图纸	m	251.76	14.26	3590.1	
本页小计							27274.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 电池厂家属院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:VV-3*6 2. 其它: 详见图纸	m	46.16	18.64	860.42	
13	030411004001	配线	1. 名称:BV-4 2. 其它: 详见图纸	m	1000	3.69	3690	
14	010401011001	砖检查井	手孔井 1. 详见图纸设计及 施工规范要求	座	8	744.03	5952.24	
15	030412007001	一般路灯	1. 太阳能市电两用 路灯 LED光源 2. 30W, 灯杆高3m 3. 含路灯底座	套	11	1815.57	19971.27	
16	030411006001	接线盒	1. 名称:大门刷卡 机预留电源接线盒 2. 其它: 详见图纸	个	1	15.48	15.48	
		分部小计					57763.47	
		弱电					51663.08	
1	030411001008	配管	1. 名称:PE100 2. 配置形式:地埋	m	234.43	65.74	15411.43	
2	030411001011	配管	1. 名称:五孔梅花 管 2. 配置形式:地埋	m	117.55	39.08	4593.85	
3	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 其它: 详见图纸	m	261.38	31.86	8327.57	
4	030411001012	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 其它: 详见图纸	m	66	39.55	2610.3	
5	030411004002	配线	超五类屏蔽4对对 绞线	m	268.92	6.9	1855.55	
6	03B001	监控主机	监控主机, 含图纸 内所有内容及配件	台	1	4792.26	4792.26	
7	040205020001	监控摄像机	智能摄像机 200W 像素 彩转黑 1. 含定制支架	台	5	731.14	3655.7	
8	010401011002	砖检查井	手孔井 1. 详见图纸设计及 施工规范要求	座	14	744.03	10416.42	
		分部小计					51663.08	
		土方					2304.85	
本页小计							82152.49	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：电池厂家属院


第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别 :一、二类土 2. 挖土深度详见图纸 3. 弃土运距自行考虑	m3	41.47	9.55	396.04	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距自行考虑	m3	31.1	9.14	284.25	
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:管底中粗砂回填200mm	m3	10.37	156.66	1624.56	
		分部小计					2304.85	
		措施项目						
本页小计							2304.85	
合 计							111731.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

工程竣工验收报告

工程名称	新乡市红旗区2023年文化街街道办事处黄河大道27号院等2个老旧小区配套基础设施改造项目（小区红线内）一标段		
建设单位	新乡市红旗区城乡建设局		
监理单位	河南铭信工程监理咨询有限公司		
设计单位	铭扬工程设计集团有限公司		
施工单位	河南川伟建筑工程有限公司	合同工期	100日历天
施工起止日期	2023年5月9日至2023年8月10日	验收日期	2023年11月29日
检查具体内容	1、经检查各分部分项工程质量符合设计及规范要求。 2、质量控制资料完整。 3、安全及使用功能和观感质量符合相关规定。 4、观感质量无缺陷。 5、综合验收结论评定为合格。		
建设单位	属地管理单位	社区单位	
(公章) 项目负责人:  2023年11月29日	(公章) 项目负责人:  2023年11月29日	(公章) 项目负责人:  2023年11月29日	
监理单位	设计单位	施工单位	
(公章) 项目负责人:  2023年11月29日	(公章) 项目负责人:  2023年11月29日	(公章) 项目负责人:  2023年11月29日	

河南省建设工程竣工验收意见书 (表13-2)

工程名称	新乡市红旗区 2023 年文化街街道办事处黄河大道 27 号院等 2 个老旧小区配套基础设施改造项目 (小区红线内) 一标段		结构类型	砖混	层数/ 建筑面积	地上六层
施工单位	河南川伟建筑工程有限公司		技术负责人	耿供军	开工日期	2023.5.9
项目负责人	李战委		项目技术负责人	耿供军	完工日期	2023.8.10
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共5个分部, 经查5个分部, 符合设计及标准规定5个分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共17项, 经核查符合规定17项, 经核查不符合规定0项			资料控制资料符合相关规定	
3	安全和使用 功能核查及 抽查结果	共抽查6项, 符合规定6项, 经返工处理符合规定0项			核查抽查项目全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查8项, 符合规定8项, 不符合规定0项.			观感质量良好	
5	综合验收结论	经检查, 该工程施工质量符合设计及验收规范要求, 评定合格。				
参加 验收 单位	建设单位		属地管理单位		监理单位	
	(公章) 项目负责人: 梁春江 2023 年 11 月 29 日		(公章) 项目负责人: 张磊 2023 年 11 月 29 日		(公章) 项目负责人: 任文峰 2023 年 11 月 29 日	
	设计单位		社区单位		施工单位	
	(公章) 项目负责人: 李战委 2023 年 11 月 29 日		(公章) 项目负责人: 李战委 2023 年 11 月 29 日		(公章) 项目负责人: 李战委 2023 年 11 月 29 日	