

附表3



叶县财政扶贫项目完工情况验收单

申请验收单位 (盖章):

年 月 日

项目名称	叶县2023年革命老区乡村道路建设项目		项目所在地	常村镇常村村、田庄乡武楼村、仙台镇韩庄寺村、廉村镇后崔村		
项目类别	乡村道路		施工单位	河南省川冶建筑工程有限公司		
项目效益	解决该村群众出行难。					
项目总投资	2291000元		其中: 财政投资2291000元, 自筹 0 元			
实施日期	2023年7月1日		完工日期	2023年8月1日		
项目建设内容	计划目标	实际完成	合格情况	存在问题		
常村镇常村村、仙台镇韩庄寺村、廉村镇后崔村水泥路, 田庄乡武楼村柏油路	常村村新建C25混凝土道路三条, 总长657米。其中, 一是道路长375米, 宽4.5米, 厚18厘米; 二是道路长259米, 宽2米, 厚18厘米; 三是道路长23米, 宽2.5米, 厚15厘米。在后崔村新建C25混凝土道路三条, 总长2253米。其中, 一是道路长600米, 宽4米, 厚18厘米; 二是道路长220米, 宽3.5米, 厚18厘米; 三是学校周围1433米, 宽3.5米, 厚18厘米。在韩庄寺村新建C25混凝土道路四条, 总长956米。其中, 一是道路长198米, 宽6米, 厚18厘米; 二是道路长297米, 宽3米, 厚18厘米; 三是道路长231米, 宽3.5米, 厚18厘米; 四是道路长230米, 宽4米, 厚18厘米。在武楼新建柏油路一条, 长1180米, 宽4米, 厚5厘米。	常村村: 路基回填1131.5m ³ , 路床(槽)整形2263m ² , 水泥混凝土厚度: 18cm2205.5m ² , 水泥混凝土厚度: 15cm57.5m ² , 变形缝452m, 后崔村: 路基回填4092.75m ³ , 路床(槽)整形8185.5m ² , 水泥混凝土8185.5m ² , 变形缝1635m, 韩庄寺村: 路基回填1903.75m ³ , 路床(槽)整形3807.5m ² , 水泥混凝土3807.5m ² , 变形缝882m, 武楼村: 水泥混凝土(路基铣刨拉毛)4720m ² , 沥青混凝土(铺装玻璃纤维格栅)4720m ² , 粘层4720m ² , 沥青混凝土4720m ² 。	指定工程验收人 签名:			
参加验收单位		验收人	验收结论			
			优质	合格	基本合格	不合格
叶县乡村振兴局		高康传		✓		
叶县交通运输局		张小昆		✓		
河南省公路工程有限公司		马士超		✓		
验收时间: 年 月 日						

备注: 1、本表一式三份, 主管部门、财政部门、建设单位各存一份。