

关于商城县冯店乡农村公墓一期工程项目延期 验收情况说明

县采购办：

商城县冯店乡农村公墓一期工程项目计划于 2023 年 9 月 28 日开工实施，工期 90 天，由于冯店街道实施商城县冯店乡冯店村 2023 年中央财政以工代赈项目影响施工进度，造成工程延期。现工程尚未完工，计划于 2024 年 2 月 28 日前完成验收。

特此说明

