

禹州市禹州市 2023 年百城建设提质工程
府东路雨污水工程验收签证

工程名称：禹州市 2023 年百城建设提质工程府东路雨污水工程

2023 年 12 月 5 日

工程内容及主要工程量:

雨水工程: 阳翟大道—华夏大道段, 管径 d1000, 雨水由南向北排至华夏大道现状雨水管道中; 华夏大道至行政南路段, 管径 d1000, 雨水由北向南排至华夏大道现状雨水管道中, 全长 600 米。

污水工程: 阳翟大道—华夏大道段, 管径 d800, 污水由南向北排至华夏大道现状污水管道中, 全长 370 米。

污水管道: 1、DN800 钢筋混凝土管 326 米;

2、DN800F 型钢筋混凝土承口管 90 米;

3、DN600 钢筋混凝土管 20 米;

4、 $\Phi 1250$ 污水检查井: 2 座;

5、 $\Phi 1500$ 污水检查井: 5 座;

6、 $\Phi 1800$ 污水检查井: 6 座;

7、矩形混凝土污水检查井: 2 座

8、沥青路面拆除及恢复: 1460 平方米;

雨水管道: 1、DN1000 钢筋混凝土管 600 米;

2、DN300 钢筋混凝土管 38 米;

3、 $\Phi 1800$ 砖砌雨水检查井: 21 座;

4、矩形三通雨水检查井: 1 座;

5、双算雨水收集口: 26 座;

6、多算雨水收集口: 2 座;

7、沥青路面拆除及恢复: 2508 平方米;

施工经过：

河南屹得源建设工程有限公司中标后，按照合同要求组建项目部，于2023年6月6日开工，2023年8月25日完工，在施工过程中，严格按照设计图纸和清单要求，完成了合同要求的各项工作，主要完成的项目有：雨水管道铺设、污水管道铺设、雨水检查井砌筑、污水检查井安装、沥青混凝土路面等工序。

质量事故及缺陷处置：无

主要工程量指标（主要设计指标，施工单位自检统计结果）：

质量评定：合格

存在问题及处理意见:

验收结论: 合格

保留意见:

参加竣工验收单位签字、盖章

建设单位	薛永涛 江晓兵 签名: 王明 张志强 (盖章)
设计单位	(盖章)
监理单位	签名: 王明 (盖章)
住建单位	签名: 刘建峰 (盖章)
施工单位	签字: 刘建峰 (盖章)
邀请单位	签名: 杨河 张建设 孙晓龙 刘建峰 (盖章)

存在问题及处理记录（实录单位处理情况、验收单位和日期）：

该施工作业在路面施工恢复过程中，造成路面损坏，施工单位已安排维修处理，路面一年内出现质量问题由施工单位维修处理，路面出现下沉、塌陷（管道铺设）二年内由水利部负责处理施工单位维修处理。

附件目录：