

竣工验收评估报告

西平县 2023 年农村通组入户
道路硬化建设项目（第十标段）

编制单位：河南炳南工程技术有限公司



编制日期：二零二三年十二月

西平县 2023 年农村通组入户 道路硬化建设项目（第十标段）竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局：

我公司接受贵单位的委托，对西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目（第十标段）进行实地勘察验收，同时对建设方（施工方）的提供的工程文件及资料按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下：

一、基本情况

西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目（第十标段），工程位于西平县谭店乡周范村、谭店乡大武庄村，主要建设内容：1. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 1m 宽、0.18m 厚的道路长 947m 变更为长 836m，2. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 205m，3. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 230m，4. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 1m 宽、0.18m 厚的道路长 871m，5. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 2m 宽、0.18m 厚的道路长 122m，6. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 4m 宽、0.18m 厚的道路长 268m。

二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案（含施工图纸）、竣工图纸等资料。

三、验收结果

经现场测量验收：新建成 1. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 1m



宽、0.18m 厚的道路长 819m, 2. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 205m, 3. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路长 205m, 4. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 1m 宽、0.18m 厚的道路长 871m, 5. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 2m 宽、0.18m 厚的道路长 62m, 6. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 4m 宽、0.18m 厚的道路长 268m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论: 1. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 1m 宽、0.18m 厚的道路少 17m, 2. 周范村村内道路 C25 混凝土道路 3.5m 宽、0.15m 厚的道路少 25m, 桥面修 5m 宽、0.18 厚的道路 19m, 3. 大武庄村村内道路 C25 混凝土道路 2m 宽、0.18m 厚的道路少 60m。工程质量符合设计标准, 工程合格。

河南炳南工程技术有限公司

二零二三年十二月

