

物资设备接收单

单位：元

项目名称	2025年温县番田镇南镇村产业项目提升（采购）		
采购编号	温县政府采购-2025-24号		
中标（成交）单位	荥阳市豫博养殖设备有限公司		
中标（成交）金额	599500.00元		
设备接收时间	2025 年 8 月 27 日		
设备名称	品牌型号规格及技术参数	单位	数量
进料斗	现场制作 接受散装玉米进入斗式提升机里。3mm钢板现场制作	个	1
斗式提升机	豫博提升量52m³/h DT36/28 将玉米提升至玉米仓里。 1:提升量52m³/h 2:提升辊挂胶，运转平稳。	台	1
玉米仓顶绞龙	豫博Φ220x20 将玉米分别输送到不同的玉米仓里。 1:4mm加厚叶片60x3.5mm内管 2:内置中吊5件3:出料口气动闸阀连接	套	1
气动闸阀	豫博300x300 配合料位计，根据玉米仓玉米量的多少关闭或开启。 1:配40x300气缸。 2:配电磁阀、消音器、限位电磁环。	个	7
玉米仓	豫博60吨 储存玉米用。1:配备高料位计，监控玉米储存量	套	4
仓底闸阀	豫博200×200 控制玉米仓出料速度	个	4



扫描全能王 创建

气动闸阀	豫博300x300 配合料位计，根据玉米仓和豆粕仓物料的多少关闭或开启。 1:配40x300气缸 2:配电磁阀、消音器、限位电磁环。	个	2
豆粕仓	豫博40吨 储存豆粕用。1:国标1.2mm镀锌板 2:镀锌层厚度为275克/平方米 3:配备高料位计，监控玉米储存量	台	2
玉米粉仓	豫博40吨 储存玉米粉用。1:国标1.2mm镀锌板 2:镀锌层厚度为275克/平方米 3:配备高料位计，监控玉米储存量	台	1
仓底闸阀	豫博200×200 控制玉米粉仓和豆粕仓出料速度，	个	3
料位计	豫博旋阻式 监控玉米仓里玉米料位高低，配合气动闸阀开启和关闭。 1:220VAC, 50Hz 2:带配套料位器固定底座	个	3
玉米粉，豆粕仓底绞龙	豫博Φ220x5 将玉米粉和豆粕分别输送到配料秤里计量。 1:4mm加厚叶片60x3.5mm内管 2:内置中吊1件 3:电脑控制绞龙电机配料。	套	3
配料秤	豫博2吨 叠加计量饲料所需各种物料 1:含水平输送绞龙，配输送专用减速机，输送物料均匀运行平稳 2:配备3只2吨传感器，计量精准	台	1
石粉提升机	豫博Φ220x4.5 提升十分进入计量称 1:4mm加厚叶片60x3.5mm内管 2:进料斗700X700, 进料斗上口与地面平，方便进料。	台	1
斗式提升机	豫博DT36/28 提升配料秤按比例配置好的物料。 1:提升量52m³/h 2:提升辊挂胶，运转平稳 3:进料口上口与地面平方便投料	台	1



搅拌机	豫博全容积4.5m ³ SX2000 将各种物料充分搅拌混合到一起 1:全容积4.5m ³ , 2:气动大开门放料快,加喷淋雾化喷头使加入的植物油和物料充分混合 3:配ZQ500减速机噪音小坚固耐用。	台	1
成品缓冲仓	豫博配套 缓存搅拌机放下来的物料。 1:3mm钢板制作 2:双出料口 3:1个Φ220人工放料备用口,1个散装车绞龙连接口	台	1
螺旋提升机	豫博Φ220x6 将成品饲料提升至散装车里 1:4mm加厚叶片60x3.5mm内管 2:内置中吊1件 3:活动底座,活动支架。	台	1
搅拌机架子	豫博 Φ220x3支腿平台3mx4.5m,14#槽钢上铺2.5mm花纹板栏杆 30x30方放置搅拌机和成品中转仓。 1:Φ220x3支腿。 2:平台3mx4.5m,14#槽钢上铺2.5mm花纹板 3:楼梯一台,栏杆30x30方管	套	1
自动加油计量装置	豫博50kg 加量添加植物油用 1:齿轮泵2台,不锈钢罐体2个 2:50kg传感器3只配料精准 3:止回阀一件,联机管道一套 4:电磁闸阀一件 5:雾化喷油嘴5个	套	1
自动控制系统	豫博触摸屏电脑+PLC 控制整套机组运转。 1:Plc电脑编程,10吋触摸屏显示器 2:一键启动,手动自动双向快速切换 3:流程图印刷在台式控制柜上,显示清晰方便操作	套	1
电线电缆桥架	豫博 连接机组电器到控制柜 1:国标铜线电缆 2:配套各种控制信号线 3:供方配备控制以下电缆、电线,控制柜以上的电缆,电线用户自备。	套	1



现场安装耗材	豫博 固定提升机、输送机用钢材, 焊条, 乙炔氧气等。	项	1
空压机	豫博0.3m ³ 供应本套机组所需气动闸阀、气动门气源。 1:空压机一台 2:配套气管, 连接三通, 各种气管接头	台	1
建设单位意见: 设备到场, 规格及数量验收无误。			
验收人:   张子晨 李文仙 2025年 8 月 27 日			

