

工程款支付报审表（工程进度验收表）

工程名称：2025年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目（基建）

致：河南成伟工程咨询有限公司（项目监理单位）

根据施工合同约定，我方已完成 2025年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目（基建） 90%工作，建设单位应在2025年10月31日前支付工程款共计（大写）贰拾陆万贰仟陆佰元整。

（小写：262600.00），请予以审核。

附件：

- ☒ 已完成工程量报表
- ☐ 工程竣工结算证明材料
- ☐ 相应支持性证明文件

施工单位（盖章）

2025年10月26日

审查意见：

- 1、施工单位应得款为：262600.00
- 2、本期应扣款为：0.00
- 3、本期应付款为：262600.00

附件：相应支持性材料

卜路安

专业监理工程师（签字）

2025年10月26日

审核意见：已验收，项目进度达到90%，项目建设质量合格

项目监理单位（盖章）

关湘侠
注册号41013182
有效期2023.04.01
监理工程师（签字）
2025年10月26日

审批意见：

工程完工98%，质量验收合格。

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）


2025年10月27日



2025年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目 工程

90%工程量清单

施工单位：



监理单位：



2025年10月26日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-土建

标段: 1#、2#养殖大棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m2	1680			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.8m	m3	374.96			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 基础夯填土	m3	215.78			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级: M10.0 水泥砂浆	m3	25.8			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 3. 清水砖墙, 1: 1 水泥砂浆勾缝	m3	125.12			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	35.38			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	66.82			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	34.72			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.69			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	13.58			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.82			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-土建

标段: 1#、2#养殖大棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.44			
13	010507001001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	28.8			
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 100厚C25混凝土面层, 随打随抹	m2	1611.34			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内	t	1.322			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	2.87			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ $\Phi 18$ 三级钢	t	5.384			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 18$ $\Phi 25$ 三级钢	t	1.72			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 热镀锌矩形钢管 (Q235B) 140x80x3.0	t	28.68			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 钢支撑、钢系杆制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	2.298			
21	010606002001	钢檩条	1. 构件类型: 檩条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	0.858			
22	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 耐火时间1.5h 2. 涂料品种、喷刷遍数: 2.5mm厚超薄型防火涂料	m2	0			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-土建

标段：1#、2#养殖大棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



扫描全能王 创建

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-土建

标段：1#、2#养殖大棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-安装

标段: 1#、2#养殖大棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1、2	台	2			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 总等电位箱	台	2			
3	030411001001	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN40mm	m	10			
4	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm	m	447.8			
5	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm	m	141			
6	030408002001	控制电缆	1. 规格: ZN-KVV-4X2.5	m	141			
7	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV-2.5mm ²	m	1343.4			
8	030412001001	防潮灯	1. 名称: 防水防潮灯 2. 型号: LED, 36W	套	60			
9	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联开关	个	4			
10	030409002001	接地母线	1. 名称: 基础接地网 2. 安装形式: 利用基础底板钢筋作为接地网	m	357			
11	030409008002	电阻测试盒	1. 名称: 电阻测试盒	套	4			
12	030901013001	灭火器	1. 规格、型号: 干粉灭火器MF/ABC3 2. 含灭火器箱	具	16			
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: 薄型成套消火栓箱SN65 800x650x200	套	8			
14	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 2. 连接形式: 沟槽连接	m	182.8			
15	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 2. 连接形式: 沟槽连接	m	12			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-安装

标段：1#、2#养殖大棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



扫描全能王 创建

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#、2#养殖大棚-安装

标段：1#、2#养殖大棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育雏室-土建

标段：育雏室

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	700			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	168.28			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:基础夯填土	m3	97.05			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	10.83			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3. 清水砖墙, 1:1水泥砂浆勾缝	m3	55.56			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	15.69			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.61			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.36			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.85			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.28			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 育雒室-土建

标段: 育雒室

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.43			
13	010507001001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	14.4			
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 100厚C25混凝土面层, 随打随抹	m2	669.51			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内	t	0.575			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	1.315			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ $\Phi 18$ 三级钢	t	2.464			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 18$ $\Phi 25$ 三级钢	t	0.86			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 热镀锌矩形钢管 (Q235B) 140x80x3.0	t	12.123			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 钢支撑、钢系杆制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	0.989			
21	010606002001	钢檩条	1. 构件类型: 檩条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	0.412			
22	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 耐火时间1.5h 2. 涂料品种、喷刷遍数: 2.5mm厚超薄型防火涂料	m2	0			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 育雏室-土建

标段: 育雏室

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
23	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 耐火时间1.0h 2. 涂料品种、涂刷遍数:2.0mm厚超薄型防火涂料	m2	0			
24	010901005001	膜结构屋面	1. 抗老化编织布 2. 100mm厚锡纸保温棉 (0.75kg/m2) 3. 大棚专用毛毡 (0.4kg/m2) 4. 13丝黑白膜 5. 3.0mm高硅氧布+20μm阳极氧化铝箔 (6.00kg/m2) 6. 含压膜绳、辅材等配套设施	m2	868.5			
25	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2500 2. 门框、扇材质:自闭式钢制甲级防火门	樘	2			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 深灰色铝合金平开窗, 6厚白色钢化玻璃	m2	21.6			
		措施项目						
1	011702001001	垫层	1. 模板支护	m2	34.76			
2	011702001002	带形基础	1. 模板支护	m2	72.93			
3	011702001003	独立基础	1. 模板支护	m2	29.76			
4	011702002001	矩形柱	1. 模板支护	m2	68.14			
5	011702003001	构造柱	1. 模板支护	m2	60.23			
6	011702008001	圈梁	1. 模板支护	m2	99.58			
7	011702025001	压顶	1. 模板支护	m2	23.77			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 育维室-安装

标段: 育维室

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL3	台	1			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 总等电位箱	台	1			
3	030411001001	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN40mm	m	5			
4	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm	m	198.3			
5	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm	m	63.2			
6	030408002001	控制电缆	1. 规格: 2N-KVV-4 X2.5	m	63.2			
7	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV-2.5mm ²	m	594.9			
8	030412001001	防潮灯	1. 名称: 防水防潮灯 2. 型号: LED, 36W	套	27			
9	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联开关	个	2			
10	030409002001	接地母线	1. 名称: 基础接地网 2. 安装形式: 利用基础底板钢筋作为接地网	m	154.6			
11	030409008002	电阻测试盒	1. 名称: 电阻测试盒	套	2			
12	030901013001	灭火器	1. 规格 型号: 干粉灭火器/ABC3 2. 含灭火器箱	具	8			
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: 薄型成套消火栓SN65 800x650x200	套	4			
14	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 2. 连接形式: 沟槽连接	m	82.6			
15	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 2. 连接形式: 沟槽连接	m	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

名称: 育雏室-安装

标段：育雏室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厨房、仓库-土建

标段: 厨房、仓库

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	140			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	93.88			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:基础旁填土	m3	58.8			
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	8.82			
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Ma5.0加气混凝土砌块专用砂浆	m3	12.57			
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.67			
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.45			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.11			
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.05			
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.43			
11	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.09			
12	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.25			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中,“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蛋库、仓库-土建

标段: 蛋库、仓库

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	010507007001	其他构件	1. C40微膨胀细石砼二次灌浆	m3	0.11			
14	010507007002	其他构件	1. C25素砼对柱脚进行包裹	m3	0.39			
15	010507001001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	28.8			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 100厚C25混凝土面层, 随打随抹	m2	127.7			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内	t	0.244			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	0.505			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10 \sim \Phi 18$ 三级钢	t	0.625			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 18 \sim \Phi 25$ 三级钢	t	0.273			
21	010602001001	钢屋架	1. 柱类型: GJ-1制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	2.192			
22	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 门窗柱制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	0.655			
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 门梁、雨篷梁制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	0.429			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 货库、仓库、土建

标段: 货库、仓库

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 钢拉条、钢支撑、钢系杆、钢圆撑制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	1.267			
25	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢檩条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	2.107			
26	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.083			
27	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: M24 地脚螺栓	套	40			
28	010516001001	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆	套	120			
29	010605002001	钢板墙板	1. 灰色彩钢板岩棉保温双层夹芯板 (0.6mm+70mm+0.6mm)	m ²	114.81			
30	010901002001	型材屋面	1. 灰色彩钢板岩棉保温双层夹芯板 (0.8mm+70mm+0.6mm)	m ²	167.3			
31	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 耐火时间 1.5h 2. 涂料品种、喷刷遍数: 2.5mm 厚超薄型防火涂料	m ²	0			
32	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 耐火时间 1.0h 2. 涂料品种、喷刷遍数: 2.0mm 厚超薄型防火涂料	m ²	0			
33	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸: 3000*2500 2. 门框、扇材质: 成品钢大门	樘	3			
34	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1. 深灰色铝合金平开窗, 6 厚白色钢化玻璃	m ²	13.5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段: 室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.8m	m ³	201.36			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 基础夯填土	m ³	76.56			
3	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床整形、碾压	m ²	2180			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土面层 2. 按规范要求设缝、养护等 (详见图纸)	m ²	1000			
5	040501017001	雨水排水沟	1. 断面规格: 240*300 2. 垫层、基础材质及厚度: C20砼垫层 3. 混凝土强度等级: C25 4. 伸缩缝 (沉降缝) 要求: 详见图纸 5. 盖板材质、规格: 重型铸铁雨水篦子/雨水沟过路钢筋砼盖板 6. 防渗、防水要求: 20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂, 分层粉刷	m	160			
6	040501017002	传粪沟	1. 断面规格: 1500*800/1500*1300 2. 垫层、基础材质及厚度: C20砼垫层 3. 混凝土强度等级: C30 4. 伸缩缝 (沉降缝) 要求: 详见图纸 5. 盖板材质、规格: 钢筋砼盖板 6. 防渗、防水要求: 20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂, 分层粉刷	m	33			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



扫描全能王 创建

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



扫描全能王 创建

工程进度现场工程量确认单

工程名称	2025 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖（基建）项目		
时间	2025 年10月26日		
已完成项目进度工程量清单： 新建养殖拱形棚 3 座 2380m² 蛋库 140m² 硬化路面 1820m² 修建排水沟 160 米			
以上完成合同总工程量的 90%			
施工单位： 		监理单位： 	
2025 年10月26日		2025 年10月26日	

