

郑州旅游职业学院郑州旅游职业学院 2 号楼装修改造工程 B 包

(酒店管理學院裝修) 裝修項目驗收報告

項目名稱	郑州旅游职业学院郑州旅游职业学院 2 号楼装修改造工程 B 包 (酒店管理學院裝修)	合同编号	/
建設部門	郑州旅游职业学院 后勤保障处	建設部門联系人、联系方式	李逊 13783538822
供應商	河南振宽建筑工程有限公司	供應商联系人、联系方式	宋妍 18137332309
合同金額 (元)	4866000.00 元	供货时间	
項目概况 (詳細清單后附)			
郑州旅游职业学院 2 号楼装修改造工程 B 包 (酒店管理學院裝修), 涉及三至六樓公共区域、卫生间, 樓梯踏步改造拆除及裝修			
建設部門初驗情况			
我部門對本項目進行了初次驗收, 項目各項指标与合同規定完全一致, 驗收結論为合格。 驗收人員簽字: 李逊 王曉軍 張瀚 李逊 陳威 2023 年 10 月 27 日			
建設部門簽章: 建設部門負責人簽字: 2023 年 10 月 27 日	監理單位簽章: 監理負責人簽字: 2023 年 10 月 27 日	供應商簽章: 項目負責人簽字: 2023 年 10 月 27 日	
驗收小組意見			
驗收小組意見: 合格 驗收小組成員簽字: 王曉軍 李翠娟 宋妍 2023 年 11 月 10 日 監督人員簽字: 2023 年 11 月 10 日			

注: 1. 此驗收報告用于 30 萬元 (含) 以上工程类 (含裝飾、維修) 項目的驗收, 初驗人員不少於 5 人, 复驗人員不少於 5 人;

2. 本報告一式 4 份: 國有資產中心留存 2 份; 財務處、項目建設部門各 1 份。

项目主要清单

项目名称：郑州旅游职业学院2号楼装修改造工程A包（烹饪食品学院装修）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	投标工程量	实际完成工程量
	卫生间、门厅、中厅、走廊等				
1	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:进口柚木实门, 搭配高端智能密码锁、门吸等, 1000*2100	樘	136	136
2	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:进口柚木实门, 搭配高端智能密码锁、门吸等, 1500*2100	樘	4	10
3	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级木质装饰防火门 2. 五金:门吸、闭门器、顺位器等	m ²	69	69
4	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	980	980
5	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	560	560
6	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 C25 细石混凝土+40 厚 1:2 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻化砖, 1200*600 3. 嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m ²	2364	2439
7	块料墙面	1. 安装方式:采用水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻化砖, 1200*600 3. 缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m ²	1372	1520
8	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm 厚氟碳喷涂铝单板	m ²	2630	2630
9	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:3 mm 厚氟碳喷涂铝单板	m ²	1875.56	1997
10	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:3 mm 厚氟碳喷涂铝单板, 跌级带造型	m ²	442	442
11	造型柜	1. 材料种类、规格:墙面造型定制柜	m ²	184	184

12	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	间	136	136
13	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:拉丝不锈钢包边 2. 玻璃品种、规格、颜色:10 厚钢化玻璃隔断 3. 部位:卫生间小便器隔断	m2	38.4	57.6
14	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:黑金花大理石台面(三联盆), 2700*750 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢 3. 其他:石材翻边、磨圆边	个	16	16
拆除项目					
1	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原地板砖及找平层拆除 2. 垃圾外运:运距 30km	m2	2364	2439
2	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原墙砖及找平层拆除 2. 垃圾外运:运距 30km	m2	1372	1619.61
3	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 垃圾外运:运距 30km	m2	2317.56	2439
4	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	164	164
安装清单					
1	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量:埋入式感应控制器	组	136	136
2	小便器	1. 材质:立式小便器 2. 附件名称、数量:埋入式感应控制器	组	40	40
3	洗脸盆	1. 材质:瓷质洗脸盆 2. 附件名称、数量:水龙头、洗脸盆托架等	组	24	24
4	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 安装方式:吸顶式 3. 其他:包含墙体打孔、排气管等	台	136	136
5	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	760	760
6	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带 2. 安装固定方式:嵌入式	m	902.88	902.88
7	电路管线		m2	2344	2439
8	水路改造		m2	560	560
签证部分					
1	应急照明	旧的拆除更换	个	0	52
2	疏散指示	旧的拆除更换	个	0	37
3	消防箱	原消防箱门拆除, 改为木作定制消防柜(颜色与墙面一致)	个	0	28
4	乳胶漆	三个楼梯间墙面、顶部、柱子乳胶漆维修	m2	0	1238

5	拆除	三至七楼楼梯间踏步, 地面拆除	m2	0	600
6	地砖铺贴	三至七楼楼梯间、踏步铺贴	m2	0	600
7	踢脚线	三至七楼楼梯间、踏步踢脚线	m	0	285
8	栏杆拆装	三至七楼楼梯栏杆拆、装	m	0	178
9	拖布池龙头	卫生间拖布池龙头	套	0	16
10	伸缩缝	厂家定制铝型材伸缩缝及安装	m	0	10.6
11	卫生间镜子	制作安装卫生间镜子	m2	0	43
12	台阶砌筑	卫生间蹲便台阶砌筑(1300*900*160)	个	0	136
13	教室门牌		个	0	85
14	办公室门牌		个	0	20
15	卫生间门牌		个	0	24
16	pvc 隔断	残卫包下水管、上水管、消防管	个	0	20
17	平板灯	残卫、储藏间	个	0	8
18	电梯贴膜	三至六层电梯门、框、控制面板	个	0	4
19	成品镜柜	残卫	套	0	8
20	不锈钢水龙头、下水	残卫	套	0	8
21	坐便	残卫	个	0	8
22	排气扇	残卫	个	0	8
23	地漏	卫生间	个	0	40
24	灰色木饰面	行政酒廊	m²	0	19
25	墙面硬包画	行政酒廊	m²	0	21
26	实木踢脚线	三至六楼公共区域	m	0	928
27	壁布	行政酒廊	m²	0	50
28	黑色铝合金踢脚线	行政酒廊	m	0	35
29	柜子	行政酒廊	m²	0	13
30	栏杆换新	旧栏杆拆除换新	m	0	28