

郑州旅游职业学院郑州旅游职业学院 2 号楼装修改造工程 A 包 (烹饪食品学院装修) 装修项目验收报告

项目名称	郑州旅游职业学院 2 号楼装修改造工程 A 包 (烹饪食品学院装修)	合同编号	
建设部门	郑州旅游职业学院 后勤保障处	建设部门联系人、联系方式	李逊 13783538822
供应商	河南瑞苑建筑工程有限公司	供应商联系人、联系方式	柴云飞 13333822236
合同金额 (元)	3258883.12 元	供货时间	
项目概况 (详细清单后附)			
郑州旅游职业学院 2 号楼装修改造工程 A 包 (烹饪食品学院装修), 涉及一楼二楼公共区域、卫生间, 楼梯踏步、部分室内教室、室外台阶门头的改造拆除及装修			
建设部门初验情况			
我部门对本项目进行了初次验收, 项目各项指标与合同规定完全一致, 验收结论为合格。			
验收人员签字: 李逊 王曉軍 张瀚 李逊 陈武 2023 年 10 月 10 日			
建设部门签章: 建设部门负责人签字: 2023 年 10 月 10 日	监理单位签章: 监理负责人签字: 2023 年 10 月 10 日	供应商签章: 项目负责人签字: 2023 年 10 月 10 日	
验收小组意见			
验收小组意见: 验收小组成员签字: 张瀚 王曉軍 李逊 监督人员签字: 2023 年 11 月 6 日			

注: 1. 此验收报告用于 30 万元 (含) 以上工程类 (含装饰、维修) 项目的验收, 初验人员不少于 5 人, 复验人员不少于 5 人;

2. 本报告一式 4 份: 国有资产中心留存 2 份; 财务处、项目建设部门各 1 份。

项目主要清单

项目名称：郑州旅游职业学院2号楼装修改造工程A包（烹饪食品学院装修）

序号	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	投 标 工 程 量	实际完成工程量
	门头				
1	门头造型	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm 厚木纹转印铝板	m2	41.6	61.84
2	石材墙面	1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色 石材	m2	10.15	11.66
3	石材楼地面	1.找平层厚度、砂 浆配合比:30 厚 C25 细石混凝土+40 厚 1:2 干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:黑金 沙火烧面花岗岩, 800*800*30	m2	26	38
4	石材台阶面	1.面层材料品种、规格、颜色:30 厚 黑金沙火烧面花岗 岩	m2	7	7
	卫生间 门厅、 中厅、 走廊等				
1	木质门带套	1.门代号及洞口尺 寸:进口柚木实门 , 搭配 高端智能密 码锁、门吸等, 10 00*2100	樘	58	58
2	木质门带套	1.门代号及洞口尺 寸:进口柚木实门 , 搭配 高端智能密 码锁、门吸等, 15 00*2100	樘	18	18
3	木质防火门	1.门代号及洞口尺 寸:甲级木质装饰 防火门 2.五金:门吸、闭 门器、顺位器等	m2	45.72	45.72
4	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺 寸:铝合金隔热断 桥地弹门 2.门框、扇材质:7 0 系列 3.玻璃品种、厚度 :中空玻璃 4.配件:镀铬高档 门拉手、 P365 型铜 面地弹簧、执手锁 等	m2	29.29	0

5	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 :2mm	m2	534.29	534.29
6	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 :2mm	m2	280	280
7	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂 浆配合比:30 厚 C25 细石混凝土+40 厚 1 :2 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、 规格、颜色:玻化 砖, 1200*600 3. 嵌缝材料种类: 瓷砖美缝	m2	1328.36	1328.36
8	块料墙面	1. 安装方式:采用 水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、 规格、颜色:玻化 砖, 1200*600 3. 缝宽、嵌缝材料 种类:瓷砖美缝	m2	748	748
9	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 2. 面层材料品种、 规格、颜色:3mm 厚氟碳喷涂铝单板	m2	1322.26	1322.26
10	玻璃隔断	1. 边框材料种类、 规格:铝型材 2. 玻璃品种、规格 、颜色: 双层超白 防火玻璃 (12+12 , 内嵌百叶)	m2	642.13	642.13
11	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 2. 面层材料品种、 规格:3 mm 厚氟碳 喷涂铝单板	m2	1128.64	1128.64
12	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 2. 面层材料品种、 规格:3 mm 厚氟碳 喷涂铝单板, 跌级 带造型	m2	199.72	248
13	造型柜	1. 材料种类、 规格:墙面造型定制 柜	m2	49.2	21
14	金属装饰线	1. 线条材料品种、 规格、颜色:不锈 钢, 10mm	m	144	420
15	成品隔断	1. 隔断材料品种、 规格、颜色:卫生 间成品隔断	间	68	68
		1. 边框材料种类、 规格:拉丝不锈钢 包边			

16	玻璃隔断	2. 玻璃品种、规格、颜色:10 厚钢化 玻璃隔断 3. 部位:卫生间小 便器隔断	m2	19.2	28.8
17	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 黑金花大 理石台面 (三联盆), 2700*750 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢 3. 其他: 石材翻边、磨圆边	个	8	8
拆除项目					
1	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 加气 块 2. 垃圾外运: 运距 3 0km	m3	128.43	163.15
2	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 原地面石材面层及 找平层 拆除 2. 垃圾外运: 运距 30km	m2	26	26
3	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 原地板砖及找平层 拆除 2. 垃圾外运: 运距 3 0km	m2	1156	1156
4	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原墙砖及找平层 拆除 2. 垃圾外运: 运距 3 0km	m2	748	748
5	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 原有轻钢龙骨石 膏板吊 顶拆除 2. 垃圾外运: 运距 30km	m2	1032	1032
6	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	93	93
7	金属门窗拆除		樘	4	4
安装清单					
1	大便器	1. 材质: 瓷蹲式大 便器 2. 附件名称、数量: 埋入式感应控制 器	组	68	68
2	小便器	1. 材质: 立式小便 器 2. 附件名称、数量: 埋入式感应控制 器	组	20	20

3	洗脸盆	1. 材质:瓷质洗脸 盆 2. 附件名称、数量 :水龙头、洗脸盆 托架等	组	12	12
4	风扇	1. 名称:卫生间排 气扇 2. 安装方式:吸顶 式 3. 其他:包含墙体 打孔、排气管等	台	68	68
5	监 视 器 (屏、墙)		m2	7.36	4.3
6	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	380	524
7	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸 :LED 灯带 2. 安装固定方式: 嵌入式	m	547.77	547.77
8	电路管线		m2	1349	1349
9	水路改造		m2	280	280
签证部分					
1	不 锈 钢 门 拆装	四个大门不锈钢门拆装	m2	0	65
2	地 弹 簧 更 换	四个大门不锈钢门地弹簧更换	个	0	18
3	应急照明	旧的拆除更换	个	0	28
4	疏散指示	旧的拆除更换	个	0	22
5	消防箱	旧的变形严重拆除更换	个	0	8
6	乳胶漆	三个门厅,两个大厅顶面,四个楼梯间、教室墙面 顶部柱子乳胶漆维修	m2	0	680
7	石 膏 板 吊 顶	两个大厅顶面,教室墙面顶面修补,轻钢龙骨石膏 板,阻燃板打底	m2	0	280
8	铝扣板	室内铝扣板恢复	m2	0	185
9	铝板	柱子采用 10mm 蜂窝铝板恢复,阻燃板打底	m2	0	155
10	地板革	地板革恢复	m2	0	35
11	室内地砖	600*600 地砖恢复	m2	0	45
12	过 门 石、 黑色台阶	更换所有过门石,铺贴黑色台阶瓷砖	m2	0	115
13	砌台阶	青砖砌室内与走廊结合部位台阶	m	0	65
14	水电改造	墙体拆除后,恢复所有室内水、强电、弱电工程	m2	0	574
15	拆除	一二楼楼梯间踏步,地面拆除,报告厅东侧地面拆 除	m2	0	525
16	地砖铺贴	一二楼楼梯间、踏步铺贴,报告厅东侧地面铺贴	m2	0	525
17	踢脚线	一二楼楼梯间、踏步踢脚线	m	0	138
18	楼梯滴水	一二楼楼梯滴水线制作	m	0	44

	线制作				
19	栏杆拆装	一二楼楼梯栏杆拆、装	m	0	44
20	水吧台大理石	一楼西部楼梯间石材水吧台制作，白色阻燃板打底，大理石饰面	m2	0	4.2
21	龙头黑钛钢台下盆	水吧台	套	0	1
22	墙面护墙板	水吧台	m2	0	24
23	轨道灯	水吧台	个	0	1
24	窗帘	一楼（1-4/1-11）仓库窗帘	m2	0	71
25	拖布池龙头	卫生间拖布池龙头	套	0	8
26	门喷漆	强电弱电间门喷油漆	m2	0	12
27	伸缩缝	厂家定制铝型材伸缩缝及安装	m	0	5.2
28	卫生间镜子	制作安装卫生间镜子	m2	0	20.8
29	台阶砌筑	卫生间蹲便台阶砌筑(1300*900*160)	个	0	68
30	干挂瓷砖	钢架阻燃板打底，800*800 瓷砖干挂	m2	0	58
31	不锈钢	一楼大厅吊顶，一楼二楼电梯门 1mm 不锈钢制作	m2	0	15
32	发光 Logo 字	一楼大门发光 Logo 字制作安装	项	0	1