











濮阳医学高等专科学校采购项目合同履行验收情况

项目名称	濮阳医学期高等专科学校图书馆书库装修及改造项目	中标单位名称	河南雄智建设工程有限公司			
合同金额	760968.52 元	大写：柒拾陆万零玖佰陆拾捌元伍角贰分				
政府采购项目编号		濮财直磋商采购-2024-23				
验收清单	序号	产品名称	规格型号	单价	数量	金额
	详见附件					
验收意见	<input checked="" type="checkbox"/> 1、供应商提供货物的型号、数量、颜色等是否与中标内容及采购合同内容相符；					
	<input checked="" type="checkbox"/> 2、供应商是否按照采购合同和承诺的时间、地点交货；					
	<input checked="" type="checkbox"/> 3、货物安装调试是否完成；					
	<input checked="" type="checkbox"/> 4、设备是否能够正常运行；					
	<input type="checkbox"/> 5、供应商提供的发票是否真实；					
	最终验收意见和需要说明的事项： 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>					
	验收小组负责人（签章）： <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">何美红</div>					
验收小组成员（签章）： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  曹运成 </div> <div style="text-align: center;">  刘亚明 </div> <div style="text-align: center;">  李建军 </div> <div style="text-align: center;">  郭天恩 </div> <div style="text-align: center;">  姜长林 </div> <div style="text-align: center;">  李永民 </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  采购单位（公章） </div>						
验收日期：2024年11月19日 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  岳打柄 </div> <div style="text-align: center;">  王敏 </div> <div style="text-align: center;">  李永民 </div> </div>						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升一书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		职工之家					33254.07	
1	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙 2. 抹灰层种类: 抹灰层 3. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	217.3	15.54	3376.84	
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚 2. 抹灰层种类: 抹灰层 3. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	84.78	21.74	1843.12	
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位: 天棚 4. 腻子种类: 耐水腻子 5. 刮腻子要求: 喷刷耐水腻子三遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	84.78	29.45	2496.77	
4	010903003001 防潮项目	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	217.3	31.09	6755.86	
5	010904002001 防潮项目	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	84.78	26.48	2244.97	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	217.3	25.52	5545.5	
本页小计							22263.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升一书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	011105003001	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	3.36	91.79	308.41		
8	011102003001	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	84.78	90.59	7680.22		
9	010802003001	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.1	422.87	3002.38		
		分部小计					33254.07		
		备用室2					38991.47		
1	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	237.7	15.54	3693.86		
2	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	110	21.74	2391.4		
本页小计								17076.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升—书库装修及改造项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位: 天棚 4. 腻子种类: 耐水腻子 5. 刮腻子要求: 喷刷耐水腻子三遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	110	29.45	3239.5		
4	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	237.7	31.09	7390.09		
5	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	110	26.48	2912.8		
6	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明: 详见相关设计图纸	m ²	237.7	25.52	6066.1		
7	011105003003	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明: 详见相关设计图纸	m ²	3.6	91.79	330.44		
8	011102003003	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	110	90.59	9964.9		
本页小计								29903.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升一书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
9	010802003010	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.1	422.87	3002.38	
		分部小计					38991.47	
		密集书库1					37236.61	
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	228.01	15.55	3545.56	
2	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	103.8	21.73	2255.57	
3	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位：天棚 4. 腻子种类：耐水腻子 5. 刮腻子要求：喷刷耐水腻子三遍，打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	103.8	29.45	3056.91	
4	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	228.01	31.09	7088.83	
5	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	103.8	26.48	2748.62	
本页小计							21697.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升一书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	228.01	25.52	5818.82	
7	011105003004	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	3.45	91.79	316.68	
8	011102003004	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	103.8	90.59	9403.24	
9	010802003011	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.1	422.87	3002.38	
		分部小计					37236.61	
		备用室1					22025.61	
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	161.69	15.54	2512.66	
2	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	51.3	21.74	1115.26	
本页小计							22169.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升一书库装修及改造项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位: 天棚 4. 腻子种类: 耐水腻子 5. 刮腻子要求: 喷刷耐水腻子三遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.3	29.45	1510.79		
4	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	161.69	31.09	5026.94		
5	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.3	26.48	1358.42		
6	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	161.69	25.52	4126.33		
7	011105003005	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	2.47	91.79	226.72		
8	011102003005	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	51.3	90.59	4647.27		
本页小计								16896.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升—书库装修及改造项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	010802003005	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.55	422.88	1501.22		
		分部小计					22025.61		
		密集书库2					21899.06		
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	151.49	15.55	2355.67		
2	011604003005	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	55	21.74	1195.7		
3	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位：天棚 4. 腻子种类：耐水腻子 5. 刮腻子要求：喷刷耐水腻子三遍，打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	55	29.45	1619.75		
4	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	151.49	31.09	4709.82		
5	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	55	26.48	1456.4		
本页小计								12838.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升一书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
6	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	151.49	25.52	3866.02	
7	011105003006	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	2.31	91.79	212.03	
8	011102003006	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	55	90.59	4982.45	
9	010802003012	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.55	422.88	1501.22	
		分部小计					21899.06	
		密集书库3					41877.83	
1	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	247.9	15.54	3852.37	
2	011604003006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	82.4	21.73	1790.55	
本页小计							16204.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升一书库装修及改造项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
3	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位: 天棚 4. 腻子种类: 耐水腻子 5. 刮腻子要求: 喷刷耐水腻子三遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	82.4	29.45	2426.68		
4	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	247.9	31.09	7707.21		
5	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	82.4	26.48	2181.95		
6	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	247.9	25.52	6326.41		
7	011105003007	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	77.63	91.79	7125.66		
8	011102003007	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	82.4	90.59	7464.62		
本页小计								33232.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升一书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
9	010802003013	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.1	422.87	3002.38		
		分部小计					41877.83		
		形体室					28631.11		
1	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	195.35	15.55	3037.69		
2	011604003007	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	57	21.74	1239.18		
3	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位：天棚 4. 腻子种类：耐水腻子 5. 刮腻子要求：喷刷耐水腻子三遍，打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	57	29.45	1678.65		
4	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	195.35	31.09	6073.43		
5	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	57	26.48	1509.36		
本页小计								16540.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升一书库装修及改造项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
6	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	195.35	25.52	4985.33	
7	011207001001	墙面装饰板	1. 9厘欧松板打底	m2	23.94	152.69	3655.4	
8	011503006001	硬木靠墙扶手	1. 成品压腿杆安装	m	7.6	100.47	763.57	
9	011105006001	金属踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	3	91.79	275.37	
10	011103001002 形体室地面	橡胶板楼地面	1. 界面剂 2. 砂浆找平 3. 自流平 4. 满铺橡胶地板 5. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	57	68.63	3911.91	
11	010802003014	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.55	422.88	1501.22	
		分部小计					28631.11	
		备用室3					18227.97	
1	011604002011	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	163.73	15.55	2546	
2	011604003008	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	32	21.74	695.68	
本页小计							18334.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升一书库装修及改造项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
3	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位: 天棚 4. 腻子种类: 耐水腻子 5. 刮腻子要求: 喷刷耐水腻子三遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32	29.45	942.4		
4	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	163.73	31.09	5090.37		
5	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32	26.48	847.36		
6	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	163.73	25.52	4178.39		
7	011105006002	金属踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明: 详见相关设计图纸	m2	2.51	91.79	230.39		
8	011103001003 备用室3地面	橡胶板楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 满铺橡胶地板 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及	m2	32	68.63	2196.16		
本页小计								13485.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升--书库装修及改造项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
9	010802003015	钢质防火门	1. 拆除原防火门 2. 安装新钢质防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.55	422.88	1501.22	
		分部小计					18227.97	
		走廊1					73257.68	
1	011604002012	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	562.18	15.55	8741.9	
2	011604003009	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	138	21.74	3000.12	
3	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位：天棚 4. 腻子种类：耐水腻子 5. 刮腻子要求：喷刷耐水腻子三遍，打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	138	29.45	4064.1	
4	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	562.18	31.09	17478.18	
5	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	138	26.48	3654.24	
本页小计							38439.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升--书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
6	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	562.18	25.52	14346.83	
7	011105003008	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	103.18	91.79	9470.89	
8	011102003008	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	138	90.59	12501.42	
		分部小计					73257.68	
		走廊2					83385.24	
1	011604002013	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	569.27	15.55	8852.15	
2	011604003010	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：抹灰层 3. 其他说明：详见相关设计图纸	m2	193	21.74	4195.82	
本页小计							49367.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升—书库装修及改造项目

工程名称：建筑工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位: 天棚 4. 腻子种类: 耐水腻子 5. 刮腻子要求: 喷刷耐水腻子三遍, 打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	193	29.45	5683.85		
4	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	569.27	31.09	17698.6		
5	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	193	26.48	5110.64		
6	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明: 详见相关设计图纸	m ²	569.27	25.52	14527.77		
7	011105003009	块料踢脚线	1. 80mm全瓷踢脚线 2. 其他说明: 详见相关设计图纸	m ²	107.12	91.79	9832.54		
8	011102003009	块料楼地面	1. 聚合物水泥浆一道 2. 界面剂一道 3. 砂浆找平 4. 水泥砂浆结合层 5. 地砖面层 800*800全瓷防滑地砖 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	193	90.59	17483.87		
本页小计								70337.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：建筑工程

提升--书库装修及改造项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					83385.24	
		走廊3					68893.41	
1	011604002014	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙 2. 抹灰层种类:抹灰层 3. 其他说明:详见相关设计图纸	m2	451.93	15.55	7027.51	
2	011604003011	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:抹灰层 3. 其他说明:详见相关设计图纸	m2	169	21.74	3674.06	
3	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 界面剂 3. 喷刷涂料部位:天棚 4. 腻子种类:耐水腻子 5. 刮腻子要求:喷刷耐水腻子三遍,打磨平整 6. 涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆三遍 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	169	29.45	4977.05	
4	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	451.93	31.09	14050.5	
5	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	169	26.48	4475.12	
6	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙面界面剂 2. 批刮耐水腻子三遍打磨平整 3. 白色乳胶漆三遍 4. 其他说明:详见相关设计图纸	m2	451.93	25.52	11533.25	
本页小计							45737.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合

工程名称：安装工程

提升一书库装修及改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		电气工程					98857.55	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL1配电箱 2.安装方式:底	台	1	855.34	855.34	
2	030404017002	配电箱	1.名称:AL2配电箱 2.安装方式:底	台	1	855.34	855.34	
3	030404017003	配电箱	1.名称:AL3配电箱 2.安装方式:底	台	1	855.34	855.34	
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明	m	768	21	16128	
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗	m	579.88	13.08	7584.83	
6	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽	m	409.68	13.9	5694.55	
7	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-	m	4526.82	3.05	13806.8	
8	030411004002	配线	1.名称:管内穿线	m	1779.23	4.4	7828.61	
9	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:150*200	m	194.34	65.92	12810.89	
10	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-	m	162.41	88.78	14418.76	
11	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm ² ,五芯	个	4	154.2	616.8	
12	030412004022	装饰灯	1.名称:200*1200	套	94	125.93	11837.42	
13	030412004023	装饰灯	1.名称:安全出口	套	7	101.45	710.15	
14	030412004024	装饰灯	1.名称:疏散指示	套	4	96.4	385.6	
15	030412004025	装饰灯	1.名称:疏散指示	套	3	106.5	319.5	
16	030412004026	装饰灯	1.名称:应急照明灯	套	8	101.45	811.6	
本页小计							95519.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升—书库装修及改造项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030404034001	照明开关	1. 名称:单位开关	个	2	16.25	32.5	
18	030404034002	照明开关	1. 名称:两位开关	个	4	19.54	78.16	
19	030404034003	照明开关	1. 名称:单开双控开关 2. 规格:250V	个	8	17.01	136.08	
20	030404034004	照明开关	1. 名称:双开双控开关 2. 规格:250V	个	4	20.3	81.2	
21	030404035001	插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底	个	84	22.96	1928.64	
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	102	7.57	772.14	
23	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙体打	个	10	30.93	309.3	
		分部小计					98857.55	
		新风系统工程					67875.42	
1	030308003001	热交换器安装	1. 名称:全热交换器 2. 质	台	3	3296.27	9888.81	
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长320 mm以内	m2	135.18	192.96	26084.33	
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长450 mm以内	m2	47.06	154.78	7283.95	
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长100 0mm以内	m2	59.91	130.3	7806.27	
5	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:帆布软	m2	2.4	391.21	938.9	
本页小计							55340.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升--书库装修及改造项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:300*300	个	2	84.93	169.86		
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:250*250	个	7	77.93	545.51		
8	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶新风口 2.规格:200*200	个	17	63.31	1076.27		
9	031002002001	设备支架	1.名称:丝杆支架	kg	60	13.47	808.2		
10	011615001002	开孔(打洞)	1.部位:墙体打孔	个	14	16.77	234.78		
11	011615001003	开孔(打洞)	1.部位:墙体打孔	个	13	25.01	325.13		
12	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	713.41	713.41		
本页小计								3873.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校图书馆综合
提升—书库装修及改造项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
13		地下室专用除湿机	产品特点： 全电脑智能化操作，特有湿度1%精确设定 ◆ 低碳冷冻除湿，环保冷媒 ◆ 机器自带故障检测，故障代码显示，维修方便 ◆ 特有防振防滑万向轮脚轮，移动方便自如 ◆ 内置防港漏接水盘，外接软管可连续排水 ◆ 自动除霜装置 5 °C低温照常使用 ◆ 压缩机三分钟自动延时保护 ◆ 电子式温控化霜，低温适用，化霜更彻底 ◆ 低噪音离心风机，寿命长，能耗低 ◆ 适用于仓库、车间、档案室、储藏室、地下室、金库等 技术参数 名义除温量： 156升/天 电 源 (Power)	台	3	4000	12000		
本页小计								12000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

