


三门峡市规划勘测设计院

设计变更通知单

编号:

共 1 页 第 1 页

建设单位	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局		工 程 号		
工程名称	三门峡市城乡一体化示范区高新一中宿舍楼建设项目		专 业	给排水	
变更原因	设计优化				
变更依据	国家相关规范、规程、标准				
变 更 内 容	一、合并部分出建筑管沟，详见附图一，替换原一层给排水平面图。  三门峡市工程设计出图专用章 三门峡市规划勘测设计院 资质等级：建 筑 乙 级 证书编号：A241013433				
项目负责人	杨宏男	审 定	莫春林	设 计	王冠峰
专业负责人	王冠峰	校 审	李鹏原	日 期	2022. 04
送达单位					
签 收				日 期	



三门峡市规划勘测设计院
设计变更通知单


共1页,第1页

建设单位	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	工 程 号	
工程名称	三门峡市城乡一体化示范区高新一中宿舍楼建设项目	专 业	结 构

根据甲方要求综合考虑建筑结构造型及造价,对设计图纸进行优化,优化具体内容如下:

- 1、桩基础平面布置图中将地基梁标高修改为-0.050,详见结施-03变、04变;
- 2、原1.5米高的钢筋混凝土女儿墙修改为1m混凝土加气块墙体加0.5m高栏杆,详见结施-28变、29变;
- 3、原半层处空调板做法取消,详见结施-28变、29变;
- 4、结施-03中,图中A轴、15轴上墙体修改为200厚,修改构造柱均为GZ1;详见结施-28变、29变;
结施-12~15中,此处构造柱位置及做法同结施-03变;
取消结施-12~16中节点一、二做法(梁局部加宽处详图);本工程中所有构造柱配筋同结施-04变中详图GZ1。
- 5、结施-17~21中,2轴与C轴处空调板尺寸1400mm修改为1800mm,配筋不变,且取消此处构造柱GZ1。

(以下无内容)



项目负责人	杨启勇	审 定	莫春林	设 计	辛玉刚
专业负责人	邓 娟	校 审	邓 娟	日 期	2024-04