孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程
竣工验收报告

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目，于2021年01月23日开工建设至2021年04月22日完工。按照合同约定，项目管护期一年，该项目采取6:4的比例分二次进行验收付款。本次为第二次验收，施工单位进行了自查，监理单位进行了复查并出具工程质量评估报告。

根据监理单位出具的工程质量评估报告意见和签订施工合同要求，按照林业局党组安排，2023年5月7日由林业局2名同志、监理单位2人、施工单位3人共7人组成联合验收组，对孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目进行了第二次验收，验收结果如下：

一、政府招投标合同内工程量清单栽植验收情况

（1）按照合同约定，本次开展第二次验收范围根据政府招投标工程量清单内容进行验收，经查，目前该项目：大叶女贞（胸径8cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.8-2.2m）287株，小叶女贞造型树（高度2.5-2.8m）12株，桂花（地径8cm、高度2.8-3.0m、冠幅1.8-2.2m）15株，樱花（地径6-7cm、高度2.5-2.8m、冠幅1.5-1.8m）210株，紫叶李（地径8cm、高度2.5-2.8m、

冠幅1.8-2.2m）308株，紫玉兰（胸径5-6cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.2-1.5m）176株，红枫（地径5-6cm、高度2.2-2.5m、冠幅1.5-1.8m）6株，美国红枫（胸径5-6cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.5-1.8m）230株，木槿（地径4-5cm、高度2.5-2.8m、冠幅1.5-1.8m）341株，黄栌（地径5-6cm、高度2.2-2.5m、冠幅1.5-1.8m）162株，蜀桧（高度2.5-2.8m）435株，泡桐（胸径8cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.5-1.8m）130株，侧柏（高度1.2-1.5m）445株，丛生紫荆（高度1.8-2.2m、冠幅1.2-1.5m）103株，红叶石楠球（高度1.0-1.2m、冠幅1.0-1.2m）53株，油松（高度0.5-0.6m、冠幅0.5-0.6m）5320株，红叶石楠篱（高度0.4m、冠幅0.2-0.25m）1027平方米，金森女贞篱（高度0.4m、冠幅0.2-0.25m）100平方米，连翘（高度0.4-0.5m、冠幅0.5-0.6m）1890平方米，迎春（高度0.4-0.5m、冠幅0.4-0.5m）1925平方米，爬山虎（多年生、2株/米）580株；整理绿化用地44815.4平方米；八卦广场1884.79平方米，生态车位742.82平方米。

按照合同约定，孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目要求成活率达到95%以上，视为造林成功，符合验收标准。本次验收整理绿化用地、八卦广场、生态

车位等已按照合同要求的质量标准完成施工要求。绿化苗木类种植14135株，实际验收13755株，成活率达到97.31%，满足合同要求的成活率达到95%的验收标准，造林成功，达到工程要求的效果。

二、项目变更部分工程量清单栽植清查验收情况

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目在实际施工中因客观因素需要变更，由建设单位、监理单位、设计单位对本项目做出变更。本次对孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目在实际施工中变更工程量也进行了清查，具体变更部分清查验收情况为：五角枫（胸径7-8cm）37株，大叶女贞（胸径12cm）36株，黄杨球（冠幅0.8-1m）68株，雪松（高3m，蓬径1.5m）39株，白皮松（高2.5m,蓬径1.2m）16株，钢构字（孟津梨主题公园，共7个字，字体大小：3500*3500字体钢架：150*150*3 60*40*1.5镀锌方钢），整理绿化用地29150平方米。

三、资金拨付情况

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目中标价为2245000.00元，经第三方公司审计合同内变更金额-47703.82元，签证金额194227.26元，审计后项目总金额为2391523.44元。为此我局于2021年11月15日向洛阳市孟津区人民政府递交了洛阳市孟津区

林业局关于会盟镇同盟山绿化提升工程变更资金的请示：本工程项目合同金额2245000.00元，合同内变更金额-47703.82元，签证金额194227.26元，变更后项目金额为2391523.44元，需追加项目金额146523.44元，经批准同意。根据验收结果，依照合同要求，本项目完工工程量金额2391523.44元，第一次验收合格后已支付1434914.06元，剩余金额956609.38元，本次验收合格后支付金额956609.38元，全部余款金额以竣工审定结算结果为准。

附件1：洛阳市孟津区林业局关于会盟镇同盟山绿化提升工程变更资金的请示

附件2：孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程验收核查表

2023年5月7日

施工单位参加验收人员签字：（盖章）

监理单位参加验收人员签字：（盖章）

建设单位参加验收人员签字：（盖章）

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目验收核查表

日期：2023年 5月 7日　　验收人员：宋乃玲 刘春燕 李长 黄军丽 史付彬 邓献军 杨东洋

序号	项目名称	规格	计量单位	种植株数	验收株数/面积	实际验收株数		备注
						合格株数	不合格株数	
1	大叶女贞	胸径8cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.8-2.2m	株	288.00	287.00	287	1	
2	小叶女贞造型树	高度2.5-2.8m	株	13.00	12.00	12	1	
3	桂花	地径8cm、高度2.8-3.0m、冠幅1.8-2.2m	株	17.00	15.00	15	2	
4	樱花	地径6-7cm、高度2.5-2.8m、冠幅1.5-1.8m	株	217.00	210.00	210	7	
5	紫叶李	地径8cm、高度2.5-2.8m、冠幅1.8-2.2m	株	313.00	308.00	308	5	
6	紫玉兰	胸径5-6cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.2-1.5m	株	194.00	176.00	176	18	
7	红枫	地径5-6cm、高度2.2-2.5m、冠幅1.5-1.8m	株	6.00	6.00	6		
8	美国红枫	胸径5-6cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.5-1.8m	株	237.00	230.00	230	7	
9	木槿	地径4-5cm、高度2.5-2.8m、冠幅1.5-1.8m	株	350.00	341.00	341	9	
10	黄栌	地径5-6cm、高度2.2-2.5m、冠幅1.5-1.8m	株	168.00	162.00	162	6	

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目验收核查表

日期：2023年 5月 7日　　验收人员：宋[illegible] 刘春燕、李长[illegible]、[illegible]

序号	项目名称	规格	计量单位	种植株数	验收株数/面积	实际验收株数		备注
						合格株数	不合格株数	
11	蜀桧	高度2.5-2.8m	株	456.00	435.00	435	21	
12	泡桐	胸径8cm、高度2.8-3.2m、冠幅1.5-1.8m	株	132.00	130.00	130	2	
13	侧柏	高度1.2-1.5m	株	460.00	445.00	445	15	
14	丛生紫荆	高度1.8-2.2m、冠幅1.2-1.5m	株	105.00	103.00	103	2	
15	红叶石楠球	高度1.0-1.2m、冠幅1.0-1.2m	株	54.00	53.00	53	1	
16	油松	高度0.5-0.6m、冠幅0.5-0.6m	株	5546.00	5320.00	5320	226	
17	红叶石楠（篱）	高度0.4m、冠幅0.2-0.25m	m²	1030.00	1027.00	1027	3	
18	金森女贞（篱）	高度0.4m、冠幅0.2-0.25m	m²	100.00	100.00	100		
19	连翘	高度0.4-0.5m、冠幅0.5-0.6m	m²	1902.00	1890.00	1890	12	
20	迎春	高度0.4-0.5m、冠幅0.4-0.5m	m²	1947.00	1925.00	1925	22	
21	爬山虎	多年生、2株/米	株	600.00	580.00	580	20	

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目验收核查表

日期：20[illegible]年 3月 7日　　验收人员：[illegible] 刘春燕 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

序号	项目名称	规格	计量单位	种植株数	验收株数/面积	实际验收株数		备注
						合格株数	不合格株数	
22	五角枫	胸径7-8cm	株	39.00	37.00	37	2	
23	大叶女贞	胸径12cm	株	37.00	36.00	36	1	
24	黄杨球	冠幅0.8-1m	株	70.00	68.00	68	2	
25	雪松	高3m，蓬径1.5m	株	43.00	39.00	39	4	
26	白皮松	高2.5m，蓬径1.2m	株	16.00	16.00	16		
27	金属字	字体大小：3500*3500字体钢架：150*150*3 60*40*1.5镀锌方钢	个	7.00	7.00	合格		
28	整理绿化用地		m²	73965.40	73965.40			
29	生态车位		m²	742.82	742.82	合格		
30	八卦广场		m²	1884.79	1884.79	合格		

洛阳市孟津区林业局
关于会盟镇同盟山绿化提升工程变更资金的请示

2021.11.15

区人民政府：

会盟镇同盟山绿化提升工程于2021年1月经过公开招投标由洛阳恒翠园林绿化工程有限公司中标负责承建施工，工程主要包含整理绿化用地、八卦广场修建、生态停车位铺装、苗木种植等施工内容。

本着保护当地梨文化，更好的体现该提升工程主体景观，既不破坏当地梨树又能达到绿化提升的美观效果，适当增加常绿乔灌木的原则，因地制宜进行绿化施工变更（详见附件 1）。合同金额 2245000.00 元，变更后审定金额 2391523.44 元，需追加项目金额 146523.44 元。

妥否，请批示。

附件 1、会盟镇同盟山绿化提升工程结算审定表；

附件 2、会盟镇同盟山绿化提升工程变更签证单；

附件 3、会盟镇同盟山绿化提升工程工程量清单。

洛阳市孟津区林业局

2021 年 11 月 15 日

情况说明

孟津县会盟镇同盟山绿化提升工程项目第二次竣工验收报告由于人员工作岗位变动未能及时按照规定时间要求上传。

特此说明！

洛阳市孟津区林业局

2024年3月21日