南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
一	序厅				
1	墙面工程	定制图案壁布	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求，边缘平直整齐，无纸毛，飞刺	合格	
2		红色艺术涂料	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
3	顶面工程	顶面黑色色乳胶漆	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
4		顶面吊顶	铝方通吊顶表面平整度及格栅直线度符合规范	合格	
5	地面工程	迎宾地毯	尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
6	其他	繁体字圆	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	
7		黄河图标造型	表面平整度，字体方正，排版整齐符合规范要求	合格	
8		立体雕塑	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
9		墙面浮雕	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
10		格栅造型	立面垂直度、表面平整度符合规范要求	合格	
11		字	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	
12		防火门	门框垂直度，活动扇与框间隙，表面水平度符合规范要求	合格	

南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
13	设备	投影灯	25w，定制投影射灯5台	合格	
	前厅				
1	墙面工程	弧形墙面造型	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
2		滑道屏及灯箱造型	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
3		墙面折叠造型	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
4		定制图案壁布	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求，边缘平直整齐，无纸毛，飞刺	合格	
5	顶面工程	顶面黑色色乳胶漆及边吊白色	表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
6		顶面铝方通吊顶	铝方通吊顶表面平整度及格栅直线度符合规范	合格	
7	地面工程	地面地板	表面平整度，收口处理符合规范要求	合格	
8	其他	顶面圆形党徽造型	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
9		展柜	外形尺寸、立面垂直度，边角平直度符合规范要求	合格	
10		印章雕塑	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
11		字	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	

南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
12	设备	触控一体机	利腾65寸触控一体机 高配电脑主机配置：i7-6代 8G 128G　2台	合格	
13		75寸一体机滑轨屏	松冠75寸红外多点触摸一体机滑轨屏（1721.7*1001.6MM）1台	合格	
	中厅				
1	墙面工程	墙面造型（大一统）	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
2		造型树	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
3		定制图案壁布	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求，边缘平直整齐，无纸毛，飞刺	合格	
4		开合屏墙面打底及造型墙	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
5	顶面工程	顶面黑色乳胶漆边吊白色	表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
6		顶面铝方通吊顶	铝方通吊顶表面平整度及格栅直线度符合规范	合格	
7	地面工程	地面地板	表面平整度，收口处理符合规范要求	合格	
8	其他	顶面圆形团结造型	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
9		字	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	
10		98寸一体机	利腾98寸触控一体机 高配电脑主机配置：i7-6代 8G 128G　1台	合格	

南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
11	设备	开合屏	强力巨彩开合屏5块	合格	
12		中控台	利腾-SXX-32-CM-利腾-主机配置：i7-6代 8G　128G 1050 4G独显　1台	合格	
	后厅				
1	墙面工程	墙面打底及柱子打底	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
2		投影墙弧面造型	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
3		定制图案壁布	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求，边缘平直整齐，无纸毛，飞刺	合格	
4		墙面涂刷艺术漆	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
5	顶面工程	顶面黑色色乳胶漆及边吊白色	表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
6		顶面铝方通吊顶	铝方通吊顶表面平整度及格栅直线度符合规范	合格	
7	地面工程	地面地板	表面平整度，收口处理符合规范要求	合格	
8	其他	定制顶面月季花造型灯	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
9		博物馆展柜	外形尺寸、立面垂直度，边角平直度符合规范要求	合格	
10		字牌	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	

南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
11		灯箱	尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
12	设备	u型墙激光投影	华映HP-CB60UST　2台	合格	
13		地面激光投影	华映HP-CB60U　1台	合格	
		尾厅			
1	墙面工程	定制图案壁布	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求，边缘平直整齐，无纸毛，飞刺	合格	
2		互动区造型墙	立面垂直度、表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
3	顶面工程	顶面黑色色乳胶漆及边吊白色	表面平整度，阴阳角方正符合规范要求	合格	
4		顶面铝方通吊顶	铝方通吊顶表面平整度及格栅直线度符合规范	合格	
5	地面工程	地面地板	表面平整度，收口处理符合规范要求	合格	
6	其他	顶面石榴造型	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
7		内嵌卡布灯箱	尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
8		顶面	尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
9		标题字	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	

南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
10		石榴雕塑	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
11		玉龙门扣雕塑	造型尺寸、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	
12		防火门	门框垂直度，活动扇与框间隙，表面水平度符合规范要求	合格	
13	设备	墙面激光投影	宝视来VU650　1台	合格	
14		灯箱互动地图	定制触控感应地图灯箱　1台	合格	
15		互动地图显示设备	乐华85寸电视机　1台	合格	
16	设备间	融合服务器	定制I5 10400　8+256G 1660S显卡　2台	合格	
17		功放	MVM功放功放：功率：150W 阻抗：4-16欧频率响应：60hz-16khz　3台	合格	
18		音响	雅马哈直径-242mm喇叭类型2声道同轴式低音单元　6台	合格	
19		交换机	睿易千兆交换机　1台	合格	
20		中控主机	中控主机　1台	合格	
21		中控电源	中控电源　1台	合格	
		其他措施			

南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆-现场验收单

项目名称：南阳市民族宗教事务局南阳市民族团结进步数字化展馆　　项目地址：光武东路南阳市博物院

序号	项目		验收标准	合格/不合格	意见
1	其他	厅主体名字	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	
2		厅指引标识	表面平整度，字体方正，排版整齐、固定方式符合规范要求	合格	
2		消防、监控	平面布置、安装位置、固定方式符合规范要求	合格	

现场验收意见：

施工单位：合格　　监理单位：合格　　建设单位：合格

现场验收人员签字：

施工单位：　　监理单位：　　建设单位：