濮阳职业技术学院维修、改造项目

竣工综合验收报告

项目名称	数信防水维修工程
施工单位	濮阳中州建安有限公司

项目概况：

一、屋面防水：

1、拆除旧防水层：面积：1520.68 ㎡

2、新做防水层：面积：1520.68 ㎡，做法:刷冷底子油一道、做 4 ㎜厚 SBS 聚酯胎防水层（弹性体改性-25 度）

3、找平层：面积：8.5*3.5+34.8*15.1+13.0*6.5+3.0*1.2-5*0.9+楼梯间 3.5*0.5+三层 15*8.0=760.58 ㎡、做法：拆除并恢复 20 ㎜厚 1：3 水泥砂浆找平层

二、拆除并更换Φ110PVC 落水管 3m、Φ110PVC 落水口 1 个，Φ110PVC 落水斗 1 个，Φ110PVC 落水弯头 2 个

三、Φ50PVC 排气管 L=600 ㎜ 60 个，水钻打洞，无纺布防水层 8 ㎡，拆除并恢复 C20 砼现浇支墩 200*200*200 ㎜ 60 个

四、女儿墙压顶彩钢板变形缝盖板长（55+18.5）*2-3.6+1.4*2+18.5+11*2+3.9+0.6=191.2m,(焊接 40*60*1.5 方管支架三根，自攻丝固定 0.8 厚彩钢板变形缝盖板

五、25 吨吊车台班 2 个

七、垃圾外运运距 15km

验收意见

使用单位意见：

孙君 2022年9月14日

项目负责人意见：

2022年9月14日

后勤管理处：	计财财务处：
2022年9月14日	2022年9月14日

本表一式四份。